

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																							Segundo Trimestre 2013	
Nuevo León																								
Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
NLE12130100105713	Pavimentacion Asfaltica, Calle Morelos En Col. Jose Garcia Paez A Valle De San Felipe		Valle de San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,500,000	\$3,489,673	\$3,489,673	\$3,489,673	\$3,489,673	\$3,489,673	\$3,489,673	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	
NLE12130100124125	Construccion De Losa De Piso En Esc. Prim. Juan E. Rendon Rios, Col. Nueva Cadereyta	Cadereyta Jiménez	Cadereyta Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$139,055	\$139,055	\$139,055	\$139,055	\$139,055	\$139,055	\$139,055	100.00	\$0	Metros Cuadrados	139,055	100.00	100.00	
NLE12130100124177	Construccion De Cancha De Futbol Siete Con Pasto Sintetico, Col. Carlos Salinas De Gortari	Cadereyta Jiménez	Cadereyta Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,827,643	\$2,827,643	\$2,827,643	\$2,827,643	\$2,827,643	\$2,827,643	\$2,827,643	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,827,643	100.00	100.00	
NLE12130100124343	Construccion De Cancha Polivalente Y Juegos Infantiles, Col. Pomerrey Cadereyta	Cadereyta Jiménez	Cadereyta Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,475,728	\$1,437,968	\$1,437,968	\$1,437,968	\$1,437,968	\$1,437,968	\$1,437,968	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,475,728	100.00	100.00	
NLE12130100124487	Construccion De Puente Peatonal En Calle Prol. Cuauhtemoc Entre A V. Bonfil Y Nueva Cadereyta Cabecera Mpal.	Cadereyta Jiménez	Cadereyta Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,922,177	\$2,949,536	\$2,949,536	\$2,949,536	\$2,949,536	\$2,949,536	\$2,949,536	100.00	\$0	Metros Lineales	2,922,177	100.00	100.00	
NLE12130100124615	Construccion De Baños En Jardin De Niños Comunitario, Ejido La Fragua	Cadereyta Jiménez	Cadereyta Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$55,806	\$55,806	\$55,806	\$55,806	\$55,806	\$55,806	\$55,806	100.00	\$0	M2, Sanitarios	55,806	100.00	100.00	
NLE12130100124644	Construccion De Nave Metalica En Esc. Prim. Venustiano Carranza, Ejido San Juanito	Cadereyta Jiménez	Cadereyta Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$143,274	\$143,274	\$143,274	\$143,274	\$143,274	\$143,274	\$143,274	100.00	\$0	Metros Cuadrados	143,274	100.00	100.00	
NLE12130100124670	Construccion De Barda De Block En Esc. Prim. Gral. Geronimo Treviño, Atongo W.I.	Cadereyta Jiménez	Cadereyta Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$81,619	\$81,619	\$81,619	\$81,619	\$81,619	\$81,619	\$81,619	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	81,619	100.00	100.00	
NLE12130100124696	Construccion De Losa De Piso En Esc. Prim. Jose Maria Morelos, Hda. Palmitos	Cadereyta Jiménez	Cadereyta Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$56,248	\$56,248	\$56,248	\$56,248	\$56,248	\$56,248	\$26,248	100.00	\$0	Metros Cuadrados	56,248	100.00	100.00	
NLE12130100124730	Construccion De Banqueta Exterior En Calle Jose O. Martinez, Col. Nueva Cadereyta	Cadereyta Jiménez	Cadereyta Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$18,000	\$18,000	\$17,191	\$17,191	\$17,191	\$17,191	\$1,719	95.51	\$0	Metros Cuadrados	18,000	100.00	100.00	
NLE12130100124785	Construccion De Baños En Esc. Prim. Gral. Lazaro Cardenas, Ejido San Lorenzo	Cadereyta Jiménez	San Lorenzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$43,957	\$43,957	\$43,957	\$43,957	\$43,957	\$43,957	\$43,957	100.00	\$0	M2, Sanitarios	43,957	100.00	100.00	
NLE12130100124824	Ampliacion De Nave Metalica En Secundaria No. 66 Col. Inf. Jose O. Martinez	Cadereyta Jiménez	Cadereyta Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$108,872	\$108,872	\$108,872	\$108,872	\$108,872	\$108,872	\$108,872	100.00	\$0	Metros Cuadrados	108,872	100.00	100.00	
NLE12130100124880	Construccion De Malla Ciclonica Y Reparacion De Techo En Biblioteca En Esc. Prim. Mariano Escobedo Ejido Palmitos	Cadereyta Jiménez	Palmitos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50,000	100.00	100.00	
NLE12130100124914	Ampliacion De Nave Metalica En Jardin De Niños Consuelo Martinez Rendon, Col. Praderas	Cadereyta Jiménez	Cadereyta Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$211,162	\$211,162	\$211,162	\$211,162	\$211,162	\$211,162	\$2,162,162	100.00	\$0	Metros Cuadrados	211,162	100.00	100.00	
NLE12130100124933	Construccion De Malla Ciclonica Y Reparacion En Esc. Prim. Gral. Mariano Escobedo, Ejido San Bartolo	Cadereyta Jiménez	San Bartolo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$24,267	\$24,267	\$24,267	\$24,267	\$24,267	\$24,267	\$24,267	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24,267	100.00	100.00	
NLE12130100124966	Suministro Y Colocacion De Bomba Sumergible En Pozo,Incluyendo Conexiones Electricas Y Tuberia De Descarga Hacia El Ptaeco En Jardin, Hda. El Refugio	Cadereyta Jiménez	El Refugio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$22,545	\$22,545	\$22,545	\$22,545	\$22,545	\$22,545	\$22,545	100.00	\$0	Cisterna	22,545	100.00	100.00	
NLE12130100125131	Suministro De Pintura Vinilica Para Escuelas Varies, Varias Localidades	Cadereyta Jiménez	Cadereyta Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$108,451	\$108,451	\$108,451	\$105,451	\$108,451	\$108,451	\$108,451	100.00	\$0	Metros Cuadrados	108,451	100.00	100.00	
NLE12130100125175	Construccion De Nave Metalica De 6 X 12 En Esc. Eliud Flores, Ejido La Nutria	Cadereyta Jiménez	La Nutria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$173,431	\$173,431	\$173,431	\$173,431	\$173,431	\$173,431	\$173,431	100.00	\$0	Metros Cuadrados	173,431	100.00	100.00	
NLE12130100125201	Construccion De Nave Metalica En Prim. Miguel Hidalgo, Ejido Las Adjuntas	Cadereyta Jiménez	Las Adjuntas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$163,303	\$163,303	\$163,303	\$163,303	\$163,303	\$163,303	\$163,303	100.00	\$0	Metros Cuadrados	163,303	100.00	100.00	
NLE12130100125253	Construccion De Baños Y Malla Divisoria En Jardin De Niños Comunitario, Hda. Dolores	Cadereyta Jiménez	Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$43,576	\$43,576	\$43,576	\$43,576	\$43,576	\$43,576	\$43,576	100.00	\$0	M2, Sanitarios	43,576	100.00	100.00	
NLE12130100125277	Construccion De Ramal De Agua Potable En Jardin De Niños Maria Valdez Morales, Ejido El Barranquito	Cadereyta Jiménez	El Barranquito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	100.00	100.00	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																							Segundo Trimestre 2013		
Nuevo León																									
Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad Medida	de	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
NLE12130100125298	Construccion De Baños En Jardin De Niños Comunitario, Hda. Chihuahua	Cadereyta Jiménez	Chihuahua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$55,852	\$55,852	\$55,852	\$55,852	\$55,852	\$55,852	\$55,852	\$55,852	100.00	\$0	M2, Sanitarios		55,852	100.00	100.00
NLE12130100125329	Construccion De Techo De Lámina Y Remodelacion De Biblioteca En Jardin De Niños Juanita Murillo. Estacion San Juan	Cadereyta Jiménez	Cadereyta Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$45,467	\$45,467	\$45,467	\$45,467	\$45,467	\$45,467	\$45,467	\$45,467	100.00	\$0	Metros Cuadrados		45,467	100.00	100.00
NLE12130100125741	Desolve Y Limpieza De Arroyo De La Col. Carlos Salinas De Gortari	Cadereyta Jiménez	Cadereyta Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$175,000	\$174,568	\$174,568	\$174,568	\$174,568	\$174,568	\$174,568	\$174,568	100.00	\$0	Metros Lineales		175,000	100.00	100.00
NLE12130100126053	Construccion De Malla Ciclonica En Jardin De Niños Comunitario , Ejido El Refugio	Cadereyta Jiménez	El Refugio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$26,935	\$26,935	\$26,935	\$26,935	\$26,935	\$26,935	\$26,935	\$26,935	100.00	\$0	Metros Cuadrados		26,935	100.00	100.00
NLE12130100126119	Construccion De Nave Metalica En Jardin De Niños Vicente Guerrero, Atongo, N.L.	Cadereyta Jiménez	Atongo de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$161,716	\$161,716	\$161,716	\$161,716	\$161,716	\$161,716	\$161,716	\$161,716	100.00	\$0	Metros Cuadrados		161,716	100.00	100.00
NLE13130100063086	Empedrado De Calles En Comunidad El Goche	Rayones	El Goche	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,095,781	\$1,095,781	\$571,263	\$571,263	\$571,263	\$571,263	\$571,263	\$571,263	52.13	\$0	Metros Cuadrados		1,500	100.00	52.00
NLE13130100063123	Empedrado De Calles En Comunidad Pablo L. Sidar (Casillas)	Rayones	Pablo L. Sidar (Casillas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$597,549	\$597,549	\$442,814	\$442,814	\$419,958	\$419,958	\$419,958	\$419,958	70.28	\$0	Metros Cuadrados		818	100.00	59.00
NLE13130100063219	Empedrado De Calles En Comunidad Santa Rosa	Rayones	José Maria Morelos (Santa Rosa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$365,250	\$365,250	\$226,039	\$226,039	\$226,039	\$226,039	\$226,039	\$226,039	61.89	\$0	Metro Cuadrado		500	100.00	25.00
NLE13130100063253	Empedrado De Calles En El Centro	Rayones	Rayones	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$438,300	\$438,300	\$258,013	\$258,013	\$258,013	\$258,013	\$258,013	\$258,013	58.87	\$0	Metro Cuadrado		600	100.00	50.00
NLE13130100063758	Construccion De Puente Ejido Emiliano Zapata	Linares	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$2,207,864	\$1,324,718	\$2,207,864	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales		1	100.00	0.00
NLE13130100064218	Construccion De Estructura Y Cubierta Metalica, J.N. Pablo Salce Arredondo, Col. Porfirio Diaz	Linares	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$0	\$282,281	\$279,021	\$279,021	\$0	\$279,021	\$279,021	\$279,021	98.85	\$0	Metros Cuadrados		204	100.00	98.00
NLE13130100064368	Construccion De Aula En Esc. Prim. Trinidad R. Mireles Col. Centro	Linares	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$0	\$316,915	\$190,149	\$316,915	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas		68	100.00	0.00
NLE13130100064610	Construccion De Estructura Y Cubierta Metalica En J.N. Anastacia Cantu De Villegas Col. Bohemia	Linares	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$0	\$269,022	\$264,647	\$269,022	\$0	\$264,647	\$264,647	\$264,647	98.37	\$0	M2, Patio		175	100.00	98.00
NLE13130100065011	Construccion De Estructura Y Cubierta Metalica Foro En J.N. Zeferino Castillo. Col. Inf. Rodrigo Gomez	Linares	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$0	\$386,819	\$375,177	\$386,819	\$0	\$375,177	\$375,177	\$375,177	96.99	\$0	M2, Patio		200	100.00	96.00
NLE13130100065196	Construccion De Estructura Y Cubierta Metalica En J.N. Ponciano Arriaga Col. Centro	Linares	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$0	\$85,953	\$24,937	\$85,953	\$0	\$24,937	\$24,937	\$24,937	29.01	\$0	M2, Patio		40	100.00	29.00
NLE13130100065254	Construccion De Estructura Y Cubierta Metalica En J.N. Manuel Vivanco Llano En Col. Alvarado	Linares	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$0	\$320,429	\$316,089	\$320,429	\$0	\$316,089	\$316,089	\$316,089	98.65	\$0	M2, Patio		225	100.00	98.65
NLE13130100065317	Construccion De Aula En J.N. Ma. Luisa G. De Salazar Col. Villaseca	Linares	Cuauhtémoc (La Ceja)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$0	\$316,915	\$190,149	\$316,915	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas		180	100.00	0.00
NLE13130100065812	Construccion De Cancha De Fut-7 En Ejido El Brasil	Linares	El Brasil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$0	\$1,231,949	\$739,169	\$1,231,949	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Cancha		2,035	100.00	0.00
NLE13130100070175	Construccion De Cancha De Fut-7 En Ej. Hda. De Guadalupe	Linares	Guadalupe (La Hacienda de Guadalupe)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$0	\$1,231,949	\$739,169	\$1,231,949	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Cancha		2,035	100.00	0.00
NLE13130100070215	Construccion De Chancha De Fut-7 En Ejido El Carmen	Linares	El Carmen de los Elizondo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$0	\$1,231,949	\$739,170	\$1,231,949	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Cancha		700	100.00	0.00
NLE13130100070306	Construccion De Cancha De Fut-7 En Ejido La Soledad	Linares	La Soledad (La Chole)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$0	\$1,231,949	\$739,169	\$1,231,949	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Cancha		1,100	100.00	0.00
NLE13130100070705	Construccion De Centro Comunitario En C. Pco. Villa Y C. Lucio Blanco En Col. La Petaca	Linares	La Petaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$0	\$2,399,553	\$1,440,638	\$2,399,553	\$0	\$1,440,638	\$1,440,638	\$1,440,638	60.04	\$0	Metros Cuadrados		12,000	100.00	60.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																							Segundo Trimestre 2013		
Nuevo León																									
Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad Medida	de	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
NLE13130100070912	Ampliacion De Red Electrica En Calle 24 De Feb. Entre Genaro Gzx. Y Luis Tijerina Col. La Petaca	Linares	La Petaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Energia	En Ejecución	2013	\$0	\$614,921	\$358,953	\$614,921	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales		150	100.00	0.00	
NLE13130100071058	Ampliacion De Red De Agua Potable En Ejido Lampazos Rio Verde	Linares	Lampazos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$0	\$798,797	\$479,278	\$798,797	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal		700	100.00	0.00	
NLE13130100071103	Ampliacion De Red De Agua Potable En Ejido La Escondida	Linares	La Escondida	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$0	\$590,666	\$354,400	\$590,666	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal		900	100.00	0.00	
NLE13130100071149	Ampliacion De Red Electrica En Ejido El Terrero - Las Borregas	Linares	El Terrero (Terrero de los Puente)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Energia	En Ejecución	2013	\$0	\$312,341	\$187,405	\$312,341	\$0	\$187,405	\$187,405	60.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)		160	100.00	60.00	
NLE13130100072562	Ampliacion De Red Electrica En Ejido El Guajolote	Linares	El Guajolote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Energia	En Ejecución	2013	\$0	\$1,132,236	\$679,342	\$1,132,236	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)		200	100.00	0.00	
NLE13130100072623	Construccion De Puente - Vado En Ejido Benitez - Ej. Maguiras	Linares	Benitez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$0	\$188,535	\$113,121	\$188,535	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales		300	100.00	0.00	
NLE13130100072890	Construccion De Estructura De Concreto Y Colocacion De Tanque En Ej. Ampl. Loma Alta Rancherías	Linares	Loma Alta (Ampliación de Rural Loma Alta)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$0	\$185,447	\$111,268	\$185,447	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tanque		250	100.00	0.00	
NLE13130100073094	Construccion De Plaza Municipal Col. El Saladito	Marín	El Saladito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$571,530	\$571,531	\$342,919	\$342,919	\$271,868	\$271,868	\$271,868	47.57	\$0	Metros Cuadrados		0	100.00	0.00	
NLE13130100073239	Mantenimiento De Alumbrado Publico	Los Aldamas	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$262,503	\$262,503	\$262,503	\$262,503	\$262,503	87.50	\$0	Luminaria		300	100.00	90.00	
NLE13130100073770	Equipamiento De Pozo Profundo E Introduccion De Red De Agua Potable En Ejido El Brasil Comunidad El Consuelo	Linares	El Consuelo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$0	\$469,350	\$281,610	\$469,350	\$0	\$0	\$9	0.00	\$0	Metro Lineal		370	100.00	0.00	
NLE13130100073802	Ampliacion De Red De Agua Potable En Ejido Los Hoyos La Rosita	Linares	La Rosita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$0	\$165,273	\$99,164	\$165,273	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal		260	100.00	0.00	
NLE13130100073854	Ampliacion De Red De Agua Potable En Ejido Gatos Gueros	Linares	Gatos Gueros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$0	\$418,136	\$250,882	\$418,136	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal		300	100.00	0.00	
NLE13130100074146	Perforacion Y Equipamiento De Pozo Profundo E Introduccion De Red De Agua Potable En Comunidad La Pedrera	Linares	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$0	\$828,387	\$497,032	\$828,387	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal		380	100.00	0.00	
NLE13130100074328	Ampliacion De Red Electrica En Ejido La Parrita	Linares	La Parrita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Energia	En Ejecución	2013	\$0	\$1,331,353	\$798,812	\$1,331,353	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)		320	100.00	0.00	
NLE13130100074428	Perforacion Y Equipamiento De Pozo Profundo E Introduccion De Red De Agua Potable En Ej. Sto. Domingo Comunidad El Porvenir	Linares	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$0	\$800,436	\$480,262	\$800,436	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal		410	100.00	0.00	
NLE13130100074544	Construccion De Estructura De Concreto Y Colocacion De Tanque	Linares	San Jacinto (La Garita)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$0	\$185,447	\$111,238	\$185,447	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tanque		300	100.00	0.00	
NLE13130100074932	Rehabilitacion De Camino Entronque Crr.Linares-Galeana - Sto. Domingo	Linares	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$0	\$1,148,400	\$689,040	\$1,148,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros		1,200	100.00	0.00	
NLE13130100075225	Ampliacion De Baños En Centro Comunitario Calzada Modesto Galvan	Linares	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$0	\$1,018,803	\$505,696	\$1,018,803	\$0	\$395,126	\$395,126	38.78	\$0	Metros Cuadrados		40,000	100.00	40.00	
NLE13130100075584	Suministro E Instalacion De Aditamentos Especiales En Red Electrica En El Centro Historico	Linares	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$0	\$440,000	\$264,000	\$440,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Colonia		40,000	100.00	0.00	
NLE13130100081454	Pavimentacion Asfaltica	Montemorelos	El Faro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$169,893	\$169,893	\$169,893	\$169,893	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		215	100.00	0.00	
NLE13130100081681	Pavimentación Asfaltica	Montemorelos	El Faro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$233,116	\$233,116	\$233,116	\$233,116	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		334	100.00	0.00	
NLE13130100081713	Pavimentacion Asfaltica	Montemorelos	El Faro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$339,721	\$339,721	\$339,721	\$339,721	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico		471	100.00	0.00	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																							Segundo Trimestre 2013	
Nuevo León																								
Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad Medida	de	Población	Avance Anual	
NLE13130100081731	Pavimentacion Asfaltica	Montemorelos	El Fraile	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$430,031	\$430,031	\$430,031	\$430,031	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico		624	100.00	0.00
NLE13130100081755	Pavimentacion Asfaltica	Montemorelos	El Fraile	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$268,348	\$268,348	\$268,348	\$268,348	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico		364	100.00	0.00
NLE13130100081771	Pavimentación Asfaltica	Montemorelos	Tierras Coloradas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$567,647	\$567,647	\$567,647	\$567,647	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico		803	100.00	0.00
NLE13130100081781	Pavimentación Asfaltica	Montemorelos	Tierras Coloradas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,824,243	\$1,824,243	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico		2,754	100.00	0.00
NLE13130100081802	Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias	Montemorelos	Montemorelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$548,391	\$548,391	\$548,391	\$164,172	\$164,172	\$164,172	\$164,172	29.94	\$0	Metro Lineal		126	100.00	37.00
NLE13130100081817	Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias	Montemorelos	Montemorelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,013,264	\$1,013,264	\$1,013,264	\$1,013,264	\$303,526	\$303,526	\$303,526	29.96	\$0	Metro Lineal		259	100.00	30.00
NLE13130100081838	Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias	Montemorelos	Montemorelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$345,448	\$345,448	\$345,448	\$345,448	\$102,837	\$102,837	\$102,837	29.77	\$0	Metro Lineal		87	100.00	30.00
NLE13130100081872	Construccion De Andador Peatonal Y Escalones	Montemorelos	Montemorelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$196,404	\$196,404	\$196,404	\$196,404	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Andador		193	100.00	0.00
NLE13130100081897	Pavimentacion De Concreto Hidraulico	Montemorelos	Montemorelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$286,560	\$286,560	\$286,560	\$286,560	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico		376	100.00	0.00
NLE13130100082001	Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable	Montemorelos	Montemorelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$636,368	\$636,368	\$636,368	\$636,368	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal		108	100.00	0.00
NLE13130100082025	Red De Drenaje Sanitario	Montemorelos	Montemorelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$335,051	\$335,051	\$335,051	\$335,051	\$99,767	\$99,767	\$66,767	29.78	\$0	Metro Lineal		76	100.00	13.00
NLE13130100082119	Red De Drenaje Sanitario	Montemorelos	Montemorelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$550,482	\$550,482	\$550,482	\$164,563	\$164,563	\$164,563	\$164,563	29.89	\$0	Metro Lineal		83	100.00	18.00
NLE13130100082144	Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable	Montemorelos	Montemorelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$369,483	\$369,483	\$369,483	\$369,483	\$110,655	\$110,655	\$110,655	29.95	\$0	Metro Lineal		55	100.00	30.00
NLE13130100082217	Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable	Montemorelos	Montemorelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$421,256	\$421,256	\$421,256	\$421,256	\$126,347	\$126,347	\$126,347	29.99	\$0	Metro Lineal		65	100.00	30.00
NLE13130100082428	Construccion De Escalones	Montemorelos	Montemorelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$61,832	\$61,832	\$61,832	\$61,832	\$60,511	\$60,511	\$60,511	97.86	\$0	M2, Concreto hidráulico		55	100.00	100.00
NLE13130100082447	Construccion De Escalones	Montemorelos	Montemorelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$58,960	\$58,960	\$58,960	\$58,960	\$58,960	\$57,598	\$57,598	97.69	\$0	M2, Concreto hidráulico		51	100.00	51.36
NLE13130100082458	Andador De Concreto	Montemorelos	Montemorelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$416,896	\$416,896	\$416,896	\$416,896	\$110,655	\$110,655	\$110,655	26.54	\$0	M2, Concreto hidráulico		417	100.00	30.00
NLE13130100082471	Pavimentación Asfaltica	Montemorelos	El Bajío	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,950,797	\$1,950,797	\$585,239	\$585,239	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico		2,730	100.00	0.00
NLE13130100082491	Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias	Montemorelos	Montemorelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,943,975	\$1,943,975	\$1,100,000	\$1,100,000	\$578,562	\$578,562	\$578,562	29.76	\$0	Metro Lineal		425	100.00	30.00
NLE13130100082509	Construcción De Andador De Concreto	Montemorelos	Montemorelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,820,919	\$1,820,919	\$1,153,666	\$1,153,666	\$545,630	\$545,630	\$545,630	29.96	\$0	M2, Concreto hidráulico		2,753	100.00	30.00
NLE13130100082530	Pavimentación De Concreto Hidraulico	Montemorelos	Montemorelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,064,313	\$1,064,313	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico		1,092	100.00	0.00
NLE13130100082561	Pavimentacion De Concreto Hidraulico	Montemorelos	Montemorelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$276,592	\$276,592	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico		269	100.00	0.00
NLE13130100082599	Escalones De Concreto Hidraulico Y Red De Drenaje	Montemorelos	Montemorelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$661,364	\$661,364	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		104	100.00	0.00
NLE13130100082631	Vado De Concreto Y Puente Peatonal	Montemorelos	Cabezones	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$666,692	\$666,692	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales		280	100.00	0.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																							Segundo Trimestre 2013		
Nuevo León																									
Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad Medida	de	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
NLE13130100082653	Construcción De Escalones De Concreto	Montemorelos	Montemorelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$146,760	\$146,760	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico		80	100.00	0.00	
NLE13130100083678	Remodelacion De Kiosco En Plaza	Los Ramones	El Saucito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza		1	100.00	0.00	
NLE13130100083911	Remodelacion De Plaza	Los Ramones	Facundo González (El Peine)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza		1	100.00	0.00	
NLE13130100083922	Remodelacion De Plaza	Los Ramones	Loma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza		1	100.00	0.00	
NLE13130100083997	Mantenimiento Del Alumbrado Publico	Los Ramones	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$0	\$0	\$118,508	\$118,508	69.71	\$0	Luminaria		370	100.00	80.00	
NLE13130100084060	Bacheo De Calles Y Carreteras Del Municipio	Los Ramones	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$92,220	\$92,220	\$9,220	\$0	\$0	\$92,218	\$92,218	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico		368	100.00	100.00	
NLE13130100084123	Remodelacion De Plaza 2da Etapa	Los Ramones	Repueblo de Oriente (El Ranchito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$997,400	\$997,400	\$0	\$0	\$817,400	\$817,400	81.95	\$0	Plaza		1	100.00	100.00	
NLE13130100084344	Construccion De Carreteras	Los Ramones	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$184,215	\$0	\$0	\$98,347	\$98,347	14.05	\$0	Metros Cuadrados		23,058	100.00	60.00	
NLE13130100084643	Construccion De Cortina En Area De Riego	Los Ramones	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$13,000	\$13,000	\$13,000	\$0	\$0	\$12,826	\$12,826	98.66	\$0	MU, Canales de Riego		1	100.00	100.00	
NLE13130100085293	Equipamiento De Oficinas	Los Ramones	Los Ramones	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$30,105	\$30,105	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Articulo		3	100.00	0.00	
NLE13130100085581	Gastos Indirectos	Montemorelos	Montemorelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$541,954	\$541,954	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos		541,954	100.00	0.00	
NLE13130100086393	Electrificacion Zapata	General Terán	Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$408,374	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Colonia		408,374	100.00	0.00	
NLE13130100086635	Electrificacion La Brisa	General Terán	La Brisa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$787,457	\$787,139	\$520,991	\$520,991	\$0	\$787,130	\$787,130	100.00	\$0	Colonia		787,457	100.00	99.70	
NLE13130100086714	Electrificacion El Encadenado	General Terán	El Encadenado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$341,001	\$340,924	\$238,647	\$238,647	\$0	\$340,924	\$340,924	100.00	\$0	Colonia		341,001	100.00	99.70	
NLE13130100086760	Electrificacion Las Colonias	General Terán	Las Colonias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,208,717	\$407,869	\$45,847	\$407,869	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Colonia		1,208,717	100.00	29.30	
NLE13130100086849	Electrificacion Santa Ana Viejo	General Terán	Santa Ana Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$286,816	\$285,174	\$199,621	\$188,621	\$0	\$285,174	\$285,174	100.00	\$0	Colonia		286,816	100.00	99.70	
NLE13130100087157	Red De Agua Potable En La Joya	General Terán	Guadalupe la Joya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,420,277	\$2,419,042	\$1,693,963	\$1,693,963	\$0	\$2,419,042	\$2,419,042	100.00	\$0	Sistema		2,420,277	100.00	99.70	
NLE13130100087735	Construccion De Banquetas La Purisima 1er Etapa	General Terán	La Purisima	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$602,910	\$235,918	\$45,847	\$235,918	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Aceras, banquetas o andadores		0	100.00	0.00	
NLE13130100088469	Electrificacion La Laguna	General Terán	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$293,000	\$292,989	\$205,093	\$292,989	\$0	\$292,989	\$292,989	100.00	\$0	Colonia		293,000	100.00	99.70	
NLE13130100088708	Contruccion De Rotondas Cabecera Municipal	General Terán	General Terán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,314,572	\$731,047	\$393,000	\$731,047	\$393,000	\$393,000	\$393,000	53.76	\$0	Metros Lineales		336,822	100.00	50.00	
NLE13130100089959	Mantenimiento De Vehiculos Seguridad Pública	China	China	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$70,547	\$70,547	\$35,274	\$35,274	\$0	\$0	\$0	\$23,704	0.00	\$0	Pesos		70,547	100.00	67.20
NLE13130100090026	Uniformes Seguridad Pública	China	China	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$60,000	\$60,000	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$8,062	0.00	\$0	Pesos		60,000	100.00	26.87	
NLE13130100090938	Revestimiento De Carretera China-Mendez Km.75 A Rancho Los Lirios	China	Los Lirios	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$2,288,280	\$1,363,012	\$1,363,012	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros		170	100.00	0.00
NLE13130100091493	Revestimiento De Carretera China-Mendez Km.75 A Rancho San Rafael	China	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$2,080,343	\$1,258,162	\$1,258,162	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros		10	100.00	0.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																							Segundo Trimestre 2013	
Nuevo León																								
Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
NLE13130100095630	Construccion De Vivienda	Doctor Coss	Doctor Coss	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$675,790	\$675,790	\$405,475	\$405,475	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	675,790	100.00	0.60	
NLE13130100096604	Andador Col. Constituyentes De Oro. Segundo Sector	San Nicolás de los Garza	San Nicolás de los Garza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,069,867	\$2,069,867	\$1,241,920	\$1,241,920	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Andador	1	100.00	0.00	
NLE13130100096818	Andador Col. Constituyentes De Oro. Tercer Sector	San Nicolás de los Garza	San Nicolás de los Garza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$920,129	\$920,129	\$552,077	\$552,077	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Andador	1	100.00	0.00	
NLE13130100096874	Andador Col. Constituyentes De Oro. Cuarto Sector	San Nicolás de los Garza	San Nicolás de los Garza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,850,805	\$1,850,805	\$1,110,483	\$1,110,483	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Andador	1	100.00	0.00	
NLE13130100096999	Andador Col. Constituyentes De Oro. Quinto Sector	San Nicolás de los Garza	San Nicolás de los Garza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,483,776	\$1,483,776	\$890,266	\$890,266	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Andador	1	100.00	0.00	
NLE13130100097362	Andadores Col. Constituyentes De Oro. Sexto Sector	San Nicolás de los Garza	San Nicolás de los Garza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$692,646	\$692,646	\$415,588	\$415,588	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Andador	1	100.00	0.00	
NLE13130100097761	Desayunos Escolares (Frios)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$95,714,500	\$95,714,500	\$49,137,999	\$49,137,999	\$49,137,999	\$49,137,999	\$49,137,999	51.34	\$0	Raciones Alimenticias	13,090,000	100.00	58.83	
NLE13130100097765	Alumbrado Publico Col. El Mirador	San Nicolás de los Garza	San Nicolás de los Garza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,564,053	\$3,564,053	\$2,138,432	\$2,138,432	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	47	100.00	0.00	
NLE13130100098157	Atencion Alimentaria A Menores De 5 Años En Riesgo No Escolarizados	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$47,180,353	\$47,180,353	\$21,950,087	\$21,950,087	\$21,950,087	\$21,950,087	\$10,610,432	46.52	\$0	Raciones alimenticias	10,170,840	100.00	55.60	
NLE13130100098158	Alumbrado Publico Col. Carmen Romano	San Nicolás de los Garza	San Nicolás de los Garza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,267,481	\$1,267,481	\$760,489	\$760,489	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	17	100.00	0.00	
NLE13130100098402	Programa De Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$47,887,500	\$47,887,500	\$24,277,117	\$23,632,500	\$23,632,500	\$23,632,500	\$7,877,500	49.35	\$0	despensas	660,000	100.00	50.00	
NLE13130100098714	Contruccion De Oficinas De Policia Y Transito	Pesqueria	Pesqueria	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$659,470	\$659,470	\$659,470	\$659,470	\$460,812	\$460,812	\$460,812	69.88	\$0	Pesos	659,470	100.00	70.00	
NLE13130100099030	Alumbrado Publico Col. Lagos De Chapultepec	San Nicolás de los Garza	San Nicolás de los Garza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,393,476	\$2,393,476	\$1,436,086	\$1,436,086	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	34	100.00	0.00	
NLE13130100099152	Alumbrado Publico Col. Laredo	San Nicolás de los Garza	San Nicolás de los Garza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,545,314	\$1,545,314	\$927,188	\$927,188	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	22	100.00	0.00	
NLE13130100099352	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable, En Las Delicias	Galeana	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$551,723	\$484,005	\$484,005	\$484,005	\$484,005	\$484,005	\$484,005	100.00	\$0	Metro Lineal	100	100.00	100.00	
NLE13130100099434	Ampliacion De Red De Agua Potable, Ejido El Cuije	Galeana	El Cuije	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$775,176	\$775,176	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	903	100.00	0.00	
NLE13130100099480	Construcción De Sistema De Agua Potable, Ejido San Isidro De Berlanga	Galeana	San Isidro de Berlanga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,561,442	\$1,561,442	\$468,433	\$468,433	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	2,611	100.00	0.00	
NLE13130100099545	Construccion De Sistema De Agua Potable, Ejido Joyas De Agua Fria	Galeana	Joyas de Agua Fria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,134,183	\$1,134,183	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	4,182	100.00	0.00	
NLE13130100099556	Desarrollo Institucional	San Nicolás de los Garza	San Nicolás de los Garza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$332,369	\$332,369	\$199,421	\$199,421	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	2	100.00	0.00	
NLE13130100099673	Construccion De Sistema De Agua Potable, Ejido Samaniego Y La Hecerra	Galeana	Samaniego y la Hecerra (Mariano Escobedo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,285,410	\$1,285,410	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	2,036	100.00	0.00	
NLE13130100099880	Construcción De Sistema De Agua Potable, Ejido Estados Unidos	Galeana	Estados Unidos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,921,288	\$1,919,488	\$1,919,488	\$1,919,488	\$1,919,488	\$1,919,488	\$1,919,488	100.00	\$0	Metro Lineal	3,538	100.00	100.00	
NLE13130100100038	Gastos Indirectos De Obra	San Nicolás de los Garza	San Nicolás de los Garza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$498,554	\$498,554	\$299,132	\$299,132	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	1	100.00	0.00	
NLE13130100100084	Construcción De Sistema De Agua Potable, Ejido La Piedra	Galeana	La Piedra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,175,412	\$1,175,412	\$974,029	\$974,029	\$974,029	\$974,029	\$974,029	82.87	\$0	Metro Lineal	2,594	100.00	80.00	
NLE13130100100196	Construccion De Sistema De Agua Potable, Ejido San Pedro Sotolar	Galeana	San Pedro Sotolar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,403,234	\$1,403,234	\$420,970	\$420,970	\$420,970	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	2,840	100.00	0.00	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																							Segundo Trimestre 2013	
Nuevo León																								
Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad Medida	de Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
NLE13130100100228	Construccion De Sistema De Agua Potable, Ejido El Carmen	Galeana	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,842,576	\$1,842,577	\$1,837,972	\$1,837,972	\$1,837,972	\$551,392	\$551,392	29.93	\$0	Metro Lineal	2,975	100.00	80.00	
NLE13130100100269	Construccion De Sistema De Agua Potable (1a. Etapa), Ejido San Francisco De Balderas	Galeana	Francisco Villa (San Francisco de Balderas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,187,988	\$1,187,988	\$477,243	\$477,243	\$477,243	\$477,243	\$477,243	40.17	\$0	Metro Lineal	205	100.00	60.00	
NLE13130100100386	Construccion De Sistema De Agua Potable (2a. Etapa), Ejido La Presita De Berlanga	Galeana	La Presita de Berlanga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,163,809	\$2,201,928	\$2,201,928	\$2,201,928	\$2,201,928	\$2,201,928	\$2,201,928	100.00	\$0	Metro Lineal	2,605	100.00	100.00	
NLE13130100100816	Construccion De Sistema De Agua Potable (2a. Etapa), Ejido La Carbonera	Galeana	La Carbonera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,883,217	\$1,883,217	\$1,120,514	\$1,120,514	\$564,557	\$564,557	\$564,557	29.98	\$0	Metro Lineal	1,660	100.00	80.00	
NLE13130100100891	Construccion De Sistema De Agua Potable (3a. Etapa), Ejido La Esperanza (El Coyote)	Galeana	La Esperanza (El Coyote)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$717,464	\$717,464	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	854	100.00	0.00	
NLE13130100100989	Construccion De Sistema De Agua Potable (Tercera Etapa)	Galeana	San José de Contreras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$663,569	\$663,569	\$199,071	\$199,071	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Planta	1	100.00	0.00	
NLE13130100101039	Construccion De Sistema De Agua Potable (Tercera Etapa) Ejido Ojo De Agua (El Paso)	Galeana	Ojo de Agua (El Paso)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$663,569	\$709,134	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Planta	1	100.00	0.00	
NLE13130100101086	Construccion De Sistema De Agua Potable (Cuarta Etapa) Ejido San Francisco De Berlanga	Galeana	San Francisco de Berlanga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$663,569	\$663,569	\$199,071	\$199,071	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Planta	1	100.00	0.00	
NLE13130100101133	Construccion De Sistema De Agua Potable (Cuarta Etapa) Ejido El Refugio (Refugio De Los Ranchos)	Galeana	El Refugio (Refugio de los Ranchos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$663,569	\$663,569	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Planta	1	100.00	0.00	
NLE13130100101266	Suministro E Instalacion De 80 Letrinas Secas, Ejidos Pinal Alto Y Puerto Grande	Galeana	Pinal Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,536,390	\$1,536,390	\$460,917	\$460,917	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrinas, Metros Cubicos	80	100.00	0.00	
NLE13130100101492	Construccion De Red De Energia Electrica, Ejido Tampico	Galeana	Tampico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$500,060	\$499,656	\$499,656	\$499,656	\$499,656	\$499,656	\$499,656	100.00	\$0	Poste	15	100.00	100.00	
NLE13130100101555	Construccion De Red De Energia Electrica, Ejido Puente Las Joyas	Galeana	Puente las Joyas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,175,960	\$1,168,013	\$1,168,013	\$1,168,013	\$1,168,013	\$1,168,013	\$1,168,013	100.00	\$0	Poste	34	100.00	100.00	
NLE13130100101596	Ampliacion De Red De Energia Electrica, Ejido Puerto Grande	Galeana	Puerto Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$788,041	\$788,041	\$236,412	\$236,412	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	16	100.00	0.00	
NLE13130100101668	Construccion De Centro De Salud, Ejido Rio De San Jose	Galeana	Rio de San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$614,670	\$613,454	\$613,454	\$613,454	\$613,454	\$613,454	\$613,454	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Centros De Salud	56	100.00	100.00	
NLE13130100101693	Construccion De Centro De Salud, Ejido El Cristal	Galeana	El Cristal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$614,670	\$613,518	\$613,518	\$613,518	\$613,518	\$613,518	\$613,518	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Centros De Salud	56	100.00	100.00	
NLE13130100101782	Construccion De Centro De Salud, Ejido Margaritas	Galeana	Margaritas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$614,670	\$614,065	\$614,065	\$614,065	\$614,065	\$614,065	\$614,065	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Centros De Salud	56	100.00	100.00	
NLE13130100101862	Construccion De Centro De Salud, Ejido San Marcos	Galeana	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$614,670	\$614,670	\$377,194	\$377,194	\$377,194	\$377,194	\$377,194	61.37	\$0	Metros Cuadrados, Centros De Salud	56	100.00	0.00	
NLE13130100101895	Construccion De Centro De Salud, Ejido San Urbet	Galeana	San Urbet	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$614,670	\$613,542	\$613,542	\$613,542	\$613,542	\$613,542	\$613,542	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Centros De Salud	56	100.00	100.00	
NLE13130100101938	Rehabilitacion De Camino, Ejido El Barrocito	Galeana	El Barrocito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,352,047	\$2,350,333	\$2,350,333	\$2,350,333	\$2,350,333	\$2,350,333	\$2,350,333	100.00	\$0	Kilómetros	4	100.00	100.00	
NLE13130100102116	Indirectos	Galeana	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	33.33	\$0	Expediente	27	100.00	35.00	
NLE13130100104218	Inversion Por Priorizar	Guadalupe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$38,712,730	\$1,843,463	\$1,106,077	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	0.00	
NLE13130100105459	Otros Productos Quimicos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$5,150,000	\$3,090,000	\$3,090,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Prueba	140,000	100.00	0.00	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																							Segundo Trimestre 2013	
Nuevo León																								
Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
NLE13130100105540	Prendas De Protección Personal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$25,000	\$15,000	\$15,000	\$25,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	14,000	100.00	0.00	
NLE13130100105728	Mobiliario	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$370,000	\$222,000	\$222,000	\$120,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	4	100.00	0.00	
NLE13130100105839	Bienes Informáticos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$4,370,000	\$2,622,000	\$2,622,000	\$1,460,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	34	100.00	0.00	
NLE13130100105894	Cámaras Fotográficas Y De Video	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$45,000	\$27,000	\$27,000	\$45,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	10	100.00	0.00	
NLE13130100105933	Equipo Médico Y De Laboratorio	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$20,000	\$12,000	\$12,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	1	100.00	0.00	
NLE13130100105958	Instrumental Médico Y De Laboratorio	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$99,000	\$59,400	\$59,400	\$86,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	8	100.00	0.00	
NLE13130100105983	Licencias Informáticas E Intellectuales	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$280,000	\$168,000	\$168,000	\$240,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	LICENCIAS	10	100.00	0.00	
NLE13130100106031	Vestuario Y Uniformes	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$16,609,986	\$9,965,992	\$9,965,992	\$16,609,986	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	21,012	100.00	0.00	
NLE13130100106060	Prendas De Protección Para Seguridad Pública Y Nacional	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$15,330,600	\$9,198,360	\$9,198,360	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	2,004	100.00	0.00	
NLE13130100106083	Servicios De Informática	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	1	100.00	0.00	
NLE13130100106116	Vehículos Y Equipo Terrestres, Para La Ejecución De Programas De Seguridad Pública Y Nacional	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$24,725,000	\$14,835,000	\$14,835,000	\$24,247,286	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	43	100.00	0.00	
NLE13130100106153	Maquinaria Y Equipo De Defensa Y Seguridad Pública	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$14,178,300	\$8,506,980	\$8,506,980	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	501	100.00	0.00	
NLE13130100106183	Equipos Y Aparatos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$5,970,812	\$3,582,487	\$3,582,487	\$5,970,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	184	100.00	0.00	
NLE13130100106240	Mobiliario	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$452,600	\$271,560	\$271,560	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	124	100.00	0.00	
NLE13130100106268	Bienes Informáticos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,806,200	\$1,083,720	\$1,083,720	\$1,670,650	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	40	100.00	0.00	
NLE13130100106299	Equipo De Administración	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$25,000	\$15,000	\$15,000	\$20,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	5	100.00	0.00	
NLE13130100106483	Cámaras Fotográficas Y De Video	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$739,000	\$443,400	\$443,400	\$622,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	7	100.00	0.00	
NLE13130100106506	Equipo De Seguridad Pública Y Nacional	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,007,500	\$604,500	\$604,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	158	100.00	0.00	
NLE13130100106593	Equipos Y Aparatos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$64,000	\$38,400	\$38,400	\$2,100	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	3	100.00	0.00	
NLE13130100106611	Software	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,066,000	\$1,239,600	\$1,239,600	\$2,066,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	LICENCIA	2	100.00	0.00	
NLE13130100106803	Bienes Informáticos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$214,000	\$128,400	\$128,400	\$203,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	10	100.00	0.00	
NLE13130100106997	Equipo De Administración	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$300,000	\$180,000	\$180,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	1	100.00	0.00	
NLE13130100107083	Servicios Para Capacitación A Servidores Públicos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$123,000	\$73,800	\$73,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	800	100.00	0.00	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																							Segundo Trimestre 2013	
Nuevo León																								
Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad Medida	de	Población		Avance Anual
NLE13130100107101	Mobiliario	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,690,100	\$1,014,060	\$1,014,060	\$1,590,100	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza		520	100.00	0.00
NLE13130100107120	Bienes Informáticos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7,742,000	\$4,645,200	\$4,645,200	\$7,393,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza		356	100.00	0.00
NLE13130100107214	Cámaras Fotográficas Y De Video	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,293,610	\$1,376,166	\$1,376,166	\$2,090,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza		90	100.00	0.00
NLE13130100107298	Equipo Médico Y De Laboratorio	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$5,757,000	\$3,454,200	\$3,454,200	\$1,895,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo		21	100.00	0.00
NLE13130100107318	Otros Bienes Muebles	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$140,000	\$84,000	\$84,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza		20	100.00	0.00
NLE13130100107335	Servicios Para Capacitación A Servidores Públicos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$910,000	\$546,000	\$546,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio		260	100.00	0.00
NLE13130100108026	Ampliacion De Sistema De Agua Potable En Los Nogales	Aramberri	Los Nogales	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$274,062	\$274,062	\$137,031	\$137,031	\$137,031	45.68	\$0	Sistema		1	100.00	50.00
NLE13130100108169	Rehabilitacion De Sistema De Agua (Suministro De Bomba)	Aramberri	El Jilguero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$54,520	\$54,520	\$54,520	\$54,520	\$54,520	54.52	\$0	Sistema		1	100.00	54.20
NLE13130100108242	Rehabilitación Y Mantenimiento De Sistemas En Varias Localidades	Aramberri	Aramberri	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,900,000	\$1,900,000	\$908,033	\$908,033	\$592,325	\$592,325	\$592,325	31.18	\$0	Sistema		15	100.00	31.00
NLE13130100108341	Ampliación De Sistema De Agua Potable Barrio Brownville	Aramberri	Aramberri (Brownsville)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$274,177	\$274,177	\$94,099	\$94,099	\$94,099	31.37	\$0	Sistema		1	100.00	31.00
NLE13130100108423	Rehabilitacionde Calles (Guarniciones Banquetas Señalización Y Limpia)	Aramberri	Aramberri	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$400,000	\$400,000	\$250,728	\$250,728	\$250,728	50.15	\$0	Metros Cuadrados		10,000	100.00	50.00
NLE13130100108509	Construccion De Muro De Contencion	Aramberri	Aramberri	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$250,000	\$250,000	\$200,190	\$200,190	\$200,190	66.73	\$0	Metros Lineales		20	100.00	100.00
NLE13130100108538	Rehabilitación De Alumbrado Publico	Aramberri	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)		200	100.00	0.00
NLE13130100108585	Obra Complementaria	Aramberri	Aramberri	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		2,000	100.00	0.00
NLE13130100110269	Equipo De Administración	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,831,922	\$1,099,153	\$1,099,153	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza		1	100.00	0.00
NLE13130100110293	Servicios De Conducción De Señales Analógicas Y Digitales	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$27,000,000	\$16,200,000	\$16,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio		15	100.00	0.00
NLE13130100110317	Servicios Integrales De Telecomunicación	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo		1	100.00	0.00
NLE13130100110328	Mantenimiento Y Conservación De Maquinaria Y Equipo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,075,000	\$5,445,000	\$5,445,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	POLIZA		7	100.00	0.00
NLE13130100110343	Bienes Informáticos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$4,000,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza		10	100.00	0.00
NLE13130100110357	Cámaras Fotográficas Y De Video	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,300,000	\$780,000	\$780,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza		22	100.00	0.00
NLE13130100110388	Equipos Y Aparatos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$47,270,258	\$28,362,155	\$28,362,155	\$41,801,398	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	PIEZA-PROYECTO		998	100.00	0.00
NLE13130100110410	Maquinaria Y Equipo Eléctrico Y Electronico	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,735,000	\$1,641,000	\$1,641,000	\$2,735,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza		7	100.00	0.00
NLE13130100110428	Construcción De Una Nueva Torre De Vigilancia, Remodelación De Dos Torres Y El Mantenimiento A La Caseta De Vigilancia	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,700,000	\$1,020,000	\$1,020,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra		1	100.00	0.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																							Segundo Trimestre 2013		
Nuevo León																									
Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
NLE13130100110437	Servicios De Conducción De Señales Analógicas Y Digitales	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,260,000	\$756,000	\$756,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	1	100.00	0.00		
NLE13130100110447	Bienes Informáticos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,008,000	\$1,204,800	\$1,204,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	13	100.00	0.00		
NLE13130100110453	Refacciones Y Accesorios Para Equipo De Cómputo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$143,811	\$86,287	\$86,287	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	223	100.00	0.00		
NLE13130100110464	Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles Para La Prestación De Servicios Administrativos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$16,832,000	\$10,099,200	\$10,099,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	POLIZASERVICIO	5	100.00	0.00		
NLE13130100110471	Bienes Informáticos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,560,000	\$2,136,000	\$2,136,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	366	100.00	0.00		
NLE13130100110498	Equipos Y Aparatos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,600,000	\$960,000	\$960,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	EQUIPO-PIEZA	5	100.00	0.00		
NLE13130100110547	Material Eléctrico Y Electrónico	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$34,000	\$20,400	\$20,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	12	100.00	0.00		
NLE13130100110562	Materiales Complementarios	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$354,000	\$212,400	\$212,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	25	100.00	0.00		
NLE13130100110578	Herramientas Menores	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$600,000	\$360,000	\$360,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	6	100.00	0.00		
NLE13130100110587	Mantenimiento Y Conservación De Bienes Informáticos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$526,000	\$315,600	\$315,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	1	100.00	0.00		
NLE13130100110596	Bienes Informáticos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,841,000	\$2,304,600	\$2,304,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	3	100.00	0.00		
NLE13130100110644	Equipos Y Aparatos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$777,000	\$466,200	\$466,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	15	100.00	0.00		
NLE13130100110654	Licencias Informáticas E Intelectuales	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$868,000	\$520,800	\$520,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	LICENCIA	3	100.00	0.00		
NLE13130100110674	Otras Asesorías Para La Operación De Programas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,150,000	\$690,000	\$690,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Informe	1	100.00	0.00		
NLE13130100110693	Servicios Para Capacitación A Servidores Públicos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$64,000	\$38,400	\$38,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	1	100.00	0.00		
NLE13130100110860	Prendas De Protección Para Seguridad Pública Y Nacional	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$6,340,000	\$3,804,000	\$3,804,000	\$6,340,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	300	100.00	0.00		
NLE13130100110867	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$14,595,890	\$8,757,534	\$8,757,534	\$13,050,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	160	100.00	0.00		
NLE13130100110870	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$138,000	\$82,800	\$82,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	33	100.00	0.00		
NLE13130100110881	Equipo De Administración	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,770,000	\$1,062,000	\$1,062,000	\$1,699,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	121	100.00	0.00		
NLE13130100110887	Vehículos Y Equipo Terrestres, Para La Ejecución De Programas De Seguridad Pública Y Nacional	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,494,700	\$896,820	\$896,820	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	162	100.00	0.00		
NLE13130100110894	Vehículos Y Equipo Terrestres, Destinados A Servicios Administrativos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$11,783,500	\$7,070,100	\$7,070,100	\$10,415,900	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	50	100.00	0.00		
NLE13130100110901	Maquinaria Y Equipo De Defensa Y Seguridad Pública	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$8,850,000	\$5,310,000	\$5,310,000	\$8,100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	650	100.00	0.00		
NLE13130100110905	Licencias Informáticas E Intelectuales	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,130,000	\$1,278,000	\$1,278,000	\$1,940,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	LICENCIA	2	100.00	0.00		

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																							Segundo Trimestre 2013	
Nuevo León																								
Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
NLE13130100111137	Agua Potable Rio Pesqueria	General Escobedo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,225,112	\$2,225,112	\$1,335,067	\$2,225,112	\$2,224,869	\$667,461	\$0	30.00	\$0	Red de Distribución	1	100.00	30.00	
NLE13130100111142	Alumbrado Publico Col. Emiliano Zapata	General Escobedo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$420,000	\$420,000	\$252,000	\$420,000	\$418,795	\$125,639	\$0	29.91	\$0	Luminaria	35	100.00	30.00	
NLE13130100111151	Alumbrado Publico Nuevo Escobedo	General Escobedo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,762,981	\$1,762,981	\$1,057,789	\$1,762,981	\$1,751,278	\$525,383	\$0	29.80	\$0	Luminaria	135	100.00	30.00	
NLE13130100111157	Alumbrado Publico Santa Martha	General Escobedo	Ciudad General Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,127,770	\$1,127,770	\$676,662	\$1,127,770	\$1,115,315	\$334,594	\$0	29.67	\$0	Luminaria	112	100.00	30.00	
NLE13130100111162	Drenaje Sanitario Rio Pesqueria	General Escobedo	Ciudad General Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,115,023	\$2,115,023	\$1,269,014	\$2,115,023	\$2,094,058	\$628,218	\$0	29.70	\$0	Red	1	100.00	30.00	
NLE13130100111183	Drenaje Sanitario Jardines San Martin	General Escobedo	Ciudad General Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$310,520	\$310,520	\$186,312	\$310,520	\$300,097	\$90,029	\$0	28.99	\$0	Red	1	100.00	30.00	
NLE13130100111220	Electrificacion Fernando Amilpa	General Escobedo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$650,550	\$650,550	\$390,330	\$650,550	\$646,190	\$193,428	\$0	29.73	\$0	Colonia	1	100.00	30.00	
NLE13130100111229	Pavimentacion Fernando Amilpa	General Escobedo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,057,720	\$1,057,720	\$634,632	\$1,057,720	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	1,780	100.00	0.00	
NLE13130100111249	Indirectos	General Escobedo	Ciudad General Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$980,569	\$980,569	\$588,341	\$980,569	\$980,569	\$980,569	\$980,569	100.00	\$0	Asistencia técnica	1	100.00	100.00	
NLE13130100111266	Capacitacion Y Actualizacion	General Escobedo	Ciudad General Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$653,713	\$653,718	\$392,230	\$653,718	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Capacitación	1	100.00	0.00	
NLE13130100113409	Rehabilitacion Y Mantenimiento De Pavimentos De Calles	Aramberri	Aramberri	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,856,766	\$2,856,766	\$2,856,766	57.14	\$0	M2, Concreto hidraulico	2,800	100.00	100.00	
NLE13130100113478	Ampliacion De Red Electrica En Varias Localidades	Aramberri	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,565,852	\$3,565,852	\$3,565,852	\$3,565,852	\$3,565,852	\$3,565,852	\$3,565,852	100.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	9	100.00	100.00	
NLE13130100113606	Mantenimiento De Escuelas En Varias Localidades De Aramberri	Aramberri	Aramberri	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$700,000	\$700,000	\$445,862	\$445,862	\$445,862	44.59	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	45.00	
NLE13130100113649	Mantenimiento De Centros De Salud En Varias Localidades De Aramberri Y Aramberri	Aramberri	Aramberri	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,100,000	\$1,100,000	\$400,000	\$400,000	\$128,514	\$128,514	\$128,514	11.68	\$0	Metros Cuadrados, Centros De Salud	20	100.00	12.00	
NLE13130100113859	Apoyo A Productores En Varias Localidades De Aramberri	Aramberri	Aramberri	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$100,000	\$100,000	\$92,504	\$92,504	\$92,504	18.50	\$0	Hectárea	100	100.00	20.00	
NLE13130100113894	Areas De Riego Mantenimiento De Canales De Riego Y Pozos En Varias Loc. Aramberri	Aramberri	Aramberri	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$400,000	\$400,000	\$200,267	\$200,267	\$200,267	16.69	\$0	Hectárea	50	100.00	17.00	
NLE13130100113938	Rehabilitacion Y Mantenimiento De Caminos En Varias Localidades	Aramberri	Aramberri	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,300,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$209,308	\$209,308	\$209,308	16.10	\$0	Kilómetros	50	100.00	17.00	
NLE13130100114911	Construccion De Muro De Contencion Para Desvio De Aguas De Arroyo	Aramberri	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	20	100.00	0.00	
NLE13130100114950	Rehabilitacion De Modulos Solares En Varias Localidades	Aramberri	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Planta	100	100.00	0.00	
NLE13130100115033	Suminetro De Materiales Para Rehabilitacion De Las Viviendas En Varias Localidades	Aramberri	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	200	100.00	0.00	
NLE13130100115334	Aportaciones Varias	Aramberri	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$877,997	\$877,997	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Asociación	30	100.00	0.00	
NLE13130100115796	Rehabilitacion De Vehiculos De Obras Publicas Combustible Y Adquisicion De Herramientas	Aramberri	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$417,221	\$417,225	\$200,000	\$200,000	\$56,822	\$56,822	\$56,822	13.62	\$0	Vehiculo	8	100.00	14.00	
NLE13130100117714	515 Conalep N1 Subsidio Para Servicios Personales	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1009 FAETA Educación Tecnológica		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$144,676,352	\$144,676,352	\$67,340,299	\$67,340,299	\$67,340,299	\$67,340,299	\$67,340,299	46.55	\$0	Alumno	17,000	100.00	86.00	

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico					Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad Medida	de	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
NLE13130100117962	Rehabilitación De Pavimento Calle Las Torres, De Calle Oro A Calle Carbono San Pedro 400	San Pedro Garza Garcia	San Pedro Garza Garcia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$931,839	\$931,839	\$559,103	\$559,103	\$559,103	\$279,552	\$279,552	30.00	\$0	Metro Cuadrado		931,839	100.00	62.00		
NLE13130100118114	Rehabilitación De Pavimento Calle Cromo De Avenida Manuel J. Clouthier A Calle Grafito San Pedro 400	San Pedro Garza Garcia	San Pedro Garza Garcia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,211,867	\$1,426,053	\$855,633	\$855,633	\$363,560	\$363,560	\$363,560	25.49	\$0	Metros Cuadrados		1,211,867	100.00	62.00		
NLE13130100118156	Rehabilitación De Pavimento Calle Riolita De Calle Fierro A Calle Granito San Pedro 400	San Pedro Garza Garcia	San Pedro Garza Garcia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,104,036	\$1,104,036	\$662,422	\$662,422	\$662,422	\$320,138	\$320,138	29.00	\$0	Metros Cuadrados		1,104,036	100.00	62.00		
NLE13130100118254	Rehabilitación De Pavimento Calle Platino De Calle Grafito A Calle Cobalto San Pedro 400	San Pedro Garza Garcia	San Pedro Garza Garcia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$435,173	\$435,173	\$261,104	\$261,104	\$261,104	\$130,552	\$130,552	30.00	\$0	Metro Cuadrado		435,173	100.00	62.00		
NLE13130100118349	Rehabilitación De Pavimento Avenida Emiliano Zapata De Calle Platino A Calle Flores Magón San Pedro 400	San Pedro Garza Garcia	San Pedro Garza Garcia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$930,596	\$930,596	\$558,357	\$558,357	\$558,357	\$276,192	\$276,192	29.68	\$0	Metro Cuadrado		930,596	100.00	62.00		
NLE13130100118467	515 Conalep Nl Subsidio Para Gastos De Operación	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1009 FASTA Educación Tecnológica		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$22,083,920	\$22,083,920	\$11,041,960	\$11,041,960	\$11,041,960	\$11,041,960	\$11,041,960	50.00	\$0	Alumno		17,000	100.00	86.00		
NLE13130100119438	Bienes Informáticos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$237,000	\$142,200	\$142,200	\$183,000		\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza		6	100.00	0.00	
NLE13130100119478	Equipo Médico Y De Laboratorio	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,771,000	\$1,662,600	\$1,662,600	\$2,156,000		\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza		23	100.00	0.00	
NLE13130100121030	Electrificación En Colonias, Miguel Hidalgo, Creenciano Lozano Y Margarita Maza De Juarez	Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$351,914	\$351,914	\$211,148	\$211,148		\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros		365	100.00	0.00	
NLE13130100122606	Construccion De Techo Cuenca	Mier y Noriega	San Rafael de los Martinez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$431,957	\$1,928,290	\$998,732	\$578,012		\$578,012	\$578,012	\$578,012	29.98	\$0	Obra		431,957	100.00	0.00	
NLE13130100123424	Pavimentacion Calle Con Carpeta Asfaltica Caliente	Mier y Noriega	Mier y Noriega Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$630,898	\$630,898	\$630,898	\$630,898		\$630,898	\$630,898	\$630,898	100.00	\$0	M2, Aceras, banquetas o andadores		630,898	100.00	0.00	
NLE13130100123515	Pavientacion Calle Juarez Con Carpeta Asfaltica Caliente	Mier y Noriega	Mier y Noriega Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,445,238	\$1,445,238	\$1,184,251	\$263,987		\$1,184,251	\$1,184,251	\$1,184,251	81.94	\$0	M2, Aceras, banquetas o andadores		1,445,238	100.00	0.00	
NLE13130100123563	Servicios Personales	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1002 PASSA		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,525,351,990	\$1,525,351,990	\$726,074,383	\$726,074,383	\$686,504,366	\$686,504,366	\$686,504,366	45.01	\$0	-1		1,525,351,940	100.00	48.00		
NLE13130100123696	Recarpeteo Calle Abascoi Con Carpeta Asfaltica Caliente	Mier y Noriega	Mier y Noriega Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$266,692	\$266,692	\$266,692	\$0		\$266,692	\$266,692	\$266,692	100.00	\$0	Acción		266,692	100.00	0.00	
NLE13130100123761	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza.	San Pedro Garza Garcia	San Pedro Garza Garcia	Urbano				Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$625,000	\$625,000	\$250,000	\$250,000		\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Evaluación		625,000	100.00	0.00	
NLE13130100123863	Suministro De Servicios Y Materiales	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1002 PASSA		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$316,777,586	\$316,777,586	\$162,302,878	\$162,302,878	\$51,642,625	\$51,642,625	\$51,642,625	16.30	\$0	-1		316,777,600	100.00	51.00		
NLE13130100123907	Profesionalización	San Pedro Garza Garcia	San Pedro Garza Garcia	Urbano				Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,750,000	\$1,750,000	\$700,000	\$700,000		\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Beneficiario		1,750,000	100.00	0.00	
NLE13130100124155	Equipamiento A Unidades Hospitalarias	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1002 PASSA		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$14,881,314	\$148,881,314	\$74,440,140	\$74,440,140		\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1		148,881,312	100.00	50.00	
NLE13130100124463	Stand De Tiro Real O En Vivo	San Pedro Garza Garcia	San Pedro Garza Garcia	Urbano				Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$5,625,000	\$5,625,000	\$2,250,000	\$2,250,000		\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros		5,625,000	100.00	0.00	
NLE13130100124501	Gastos Indirectos	Mier y Noriega	Mier y Noriega Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$226,593	\$153,100	\$39,640	\$0		\$39,640	\$39,640	\$39,640	25.89	\$0	Acción		226,593	100.00	0.00	
NLE13130100124516	Prevención Del Delito Y Participación Ciudadana	San Pedro Garza Garcia	San Pedro Garza Garcia	Urbano				Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$800,000	\$800,000		\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Capacitación		2,000,000	100.00	0.00	
NLE13130100124742	Introducción De Red De Agua Potable En Camino A Barreras	Allende	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$472,569	\$467,201	\$280,320	\$0		\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal		660	100.00	0.00	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																							Segundo Trimestre 2013	
Nuevo León																								
Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	de Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
NLE13130100124907	Introduccion De Agua Potable Calle 19 Entre Calle 10 Y Tope De Calle, Hda. San Antonio	Allende	San Antonio (Hacienda San Antonio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$155,724	\$155,464	\$93,278	\$153,766	\$0	\$46,123	\$46,123	29.67	\$0	Metro Lineal	283	100.00	0.00	
NLE13130100125073	Introduccion De Agua Potable En Calle Julian Flores Y Tope De Calle	Allende	Lazarillos de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$56,397	\$59,488	\$35,693	\$58,335	\$0	\$17,500	\$17,500	29.42	\$0	Metro Lineal	80	100.00	0.00	
NLE13130100125128	Introduccion De Augs Potable Secc. La Palangana	Allende	Paso Hondo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$73,472	\$103,218	\$61,931	\$102,692	\$0	\$30,808	\$30,808	29.85	\$0	Metro Lineal	70	100.00	0.00	
NLE13130100125223	Introduccion De Drenaje Sanitario Calle 20 De Noviembre Entre Alvarez Y Comonfort	Allende	Ciudad de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$294,067	\$275,310	\$165,186	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	127	100.00	0.00	
NLE13130100125273	Introduccion De Drenaje Sanitario Calle Abascoio Y Priv Sin Nombre, El Puerto	Allende	Ciudad de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$346,458	\$323,779	\$194,267	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	75	100.00	0.00	
NLE13130100125324	Introduccion De Drenaje Sanitario Calle E. Zapata Entre Hidalgo Y C. Nacional, Buena Vista	Allende	Ciudad de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$119,800	\$103,198	\$61,919	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	52	100.00	0.00	
NLE13130100125389	Introduccion De Drenaje Sanitario Calle David A. Siqueiros	Allende	Ciudad de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$155,445	\$155,445	\$93,267	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	91	100.00	0.00	
NLE13130100125494	Introduccion De Drenaje Sanitario En Calle Lerdo De Tejada	Allende	Ciudad de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$394,412	\$422,332	\$253,399	\$420,698	\$0	\$126,210	\$126,210	29.88	\$0	Metro Lineal	152	100.00	0.00	
NLE13130100125542	Introduccion De Drenaje Sanitario Calle Saragoza	Allende	Ciudad de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$764,802	\$767,602	\$460,561	\$766,723	\$0	\$230,017	\$230,017	29.97	\$0	Metro Lineal	386	100.00	0.00	
NLE13130100125728	Pavimentacion De Calle Principal En La Colmena	Allende	La Colmena de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$428,864	\$428,864	\$257,319	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	1,200	100.00	0.00	
NLE13130100125767	Banquetas Y Alumbrado Calle Ernesto B. Marroquin	Allende	Ciudad de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$723,099	\$723,209	\$213,741	\$712,471	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Aceras, banquetas o andadores	781	100.00	0.00	
NLE13130100126921	Atencion De Familias Al Sistema De Proteccion Social En Salud	Cobertura estatal	Cobertura municipal					Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$975,000,000	\$975,000,000	\$309,867,823	\$309,867,823	\$303,179,696	\$303,179,696	\$303,179,696	31.10	\$0	Atención médica	975,000,000	100.00	32.00	
NLE13130100127231	Vehiculos Y Eq. De Seguridad Publica	Apodaca	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$44,293,930	\$2,284,000	\$2,284,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1	100.00	0.00	
NLE13130100129837	Adquisicion De Ambulancia	Doctor González	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,547,992	\$139,200	\$928,795	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	100.00	\$0	Aparatos Médicos	100	100.00	100.00	
NLE13130100129976	Equipamiento De Seguridad Integral Espacios Publicos	Cerralvo	Cerralvo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$490,000	\$117,175	\$117,175	\$117,175	\$117,175	\$117,175	\$117,175	100.00	\$0	Pesos	490,000	100.00	0.53	
NLE13130100130045	Uniformes Para Proteccion Civil	Cerralvo	Cerralvo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$138,521	\$10,496	\$10,496	\$10,496	\$10,496	\$10,496	\$10,496	100.00	\$0	Pesos	138,521	100.00	0.38	
NLE13130100130424	Equipamiento Proteccion Civil	Cerralvo	Cerralvo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$106,034	\$46,757	\$46,757	\$46,757	\$46,757	\$46,757	\$46,757	100.00	\$0	Pesos	106,034	100.00	0.50	
NLE13130100130432	Equipamiento De Radio Y Comunicacion	Doctor González	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$60,842	\$60,842	\$22,887	\$22,887	\$22,887	\$22,887	\$22,887	37.62	\$0	Acción	100	100.00	100.00	
NLE13130100130503	Herramientas Proteccion Civil	Cerralvo	Cerralvo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$358,915	\$27,192	\$27,192	\$27,192	\$27,192	\$27,192	\$27,192	100.00	\$0	Pesos	358,915	100.00	0.58	
NLE13130100130585	Mantenimiento Equipo De Seguridad	Cerralvo	Cerralvo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$132,357	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Pesos	132,357	100.00	0.00	
NLE13130100130907	Mantenimiento Equipo De Transporte	Cerralvo	Cerralvo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$6,032	\$6,032	\$6,032	\$6,032	\$6,032	\$6,032	100.00	\$0	Pesos	1,000,000	100.00	0.01	
NLE13130100131528	Mantenimiento Cordones Y Señalamientos Viales	Cerralvo	Cerralvo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$135,000	\$204,114	\$204,114	\$204,114	\$204,114	\$204,114	\$204,114	100.00	\$0	Pesos	135,000	100.00	1.00	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																							Segundo Trimestre 2013	
Nuevo León																								
Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
NLE13130100132403	Pavimentacion Asfaltica De La Calle Simon Bolivar Entre Las Calles De Mina Y Privada Charco Giron En Col Barrio Del Dollar	Sabinas Hidalgo	Ciudad Sabinas Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$713,317	\$713,317	\$427,990	\$427,990	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	55	100.00	0.00	
NLE13130100132441	Pavimentacion Asfaltica De La Calle Acuario Entre Las Calles Rio Sabinas Y Rio Amazonas Col. Josefa Sozaya 2do Sector	Sabinas Hidalgo	Ciudad Sabinas Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$365,814	\$365,814	\$219,488	\$219,488	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	0.00	
NLE13130100132503	Pavimentacion Asfaltica De La Calle Escorpion Entre Calles Mateo Alcocorta Y Rio Bravo Col. Ampliacion H Larraideña	Sabinas Hidalgo	Ciudad Sabinas Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$494,095	\$494,095	\$296,457	\$296,457	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	65	100.00	0.00	
NLE13130100132554	Pavimentacion Asfaltica De La Calle Acuario Entre Las Calles de Mateo Alcocorta Y Rio Conchos Col. H. Larraideña	Sabinas Hidalgo	Ciudad Sabinas Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$547,892	\$547,892	\$328,735	\$328,735	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	95	100.00	0.00	
NLE13130100132574	Pavimentacion Asfaltica De La Calle Brasil Entre Las Calles de Chile Y Callejon Sin Nombre Col. Plaza Mirador	Sabinas Hidalgo	Ciudad Sabinas Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$916,800	\$916,800	\$550,080	\$550,080	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	255	100.00	0.00	
NLE13130100132596	Pavimentacion Asfaltica De La Calle Peru Entre Las Calles Chile Y Colombia Col. Plaza Mirador	Sabinas Hidalgo	Ciudad Sabinas Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$673,217	\$673,217	\$403,930	\$403,930	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	205	100.00	0.00	
NLE13130100132617	Pavimentacion De La Calle Galeana Entre Las Calles De Cecilio Garza Y Manuel Ancira Col. Maria Luisa	Sabinas Hidalgo	Ciudad Sabinas Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$366,951	\$366,951	\$220,171	\$220,171	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	0.00	
NLE13130100132642	Pavimentación Asfaltica De Calle Bravo Entre Las Calles De Cecilio Garza Y Manuel Ancira Col. Maria Luisa	Sabinas Hidalgo	Ciudad Sabinas Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$381,636	\$381,636	\$228,982	\$228,982	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	0.00	
NLE13130100132760	Pavimentación Asfáltica De La Calle Margarito Martinez Leal Entre Las Calles De Justo Sierra Y Jaime Torres Bodet	Sabinas Hidalgo	Ciudad Sabinas Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$353,298	\$353,298	\$211,979	\$211,979	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	45	100.00	0.00	
NLE13130100132799	Pavimentacion Asfaltica De Calle Inglaterra Entre Las Calles De España Col. Los Ebanos	Sabinas Hidalgo	Ciudad Sabinas Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$554,058	\$554,058	\$332,434	\$332,434	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	145	100.00	0.00	
NLE13130200135456	Construcción De Polideportivo	Vallecillo	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Salud	En Ejecución	2013	\$1,365,333	\$1,365,334	\$1,365,334	\$1	\$0	\$136,531	\$0	10.00	\$0	Acción	1,971	100.00	1.00	
NLE13130200135544	Pavimentación De Calle Principal En Comunidad San Carlos	Vallecillo	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,211,614	\$1,211,615	\$1,211,615	\$1,211,615	\$0	\$14,116	\$0	1.17	\$0	M2	430	100.00	1.00	
NLE13130200135588	Pavimentación De Calla Cuauhtemoc En Comunidad El Ayaleño	Vallecillo	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$539,717	\$539,717	\$539,717	\$539,717	\$0	\$9,397	\$0	1.74	\$0	M2	600	100.00	1.00	
NLE13130200136185	Construcción De Albercas En Unidad Deportiva	General Terán	Santa Ana Viejo	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro 2	14,000	100.00	0.00	
NLE13130200136195	Rehabilitación De Gradas En Unidad Deportiva	Bustamante	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$616,666	\$616,666	\$616,666	\$616,666	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	3,500	100.00	0.00	
NLE13130200136196	Construcción De Techo Civico En Esc. Primaria Ramirez	General Terán Ramirez		Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$493,269	\$493,262	\$493,269	\$493,269	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro 2	250	100.00	0.00	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																						Segundo Trimestre 2013			
Nuevo León																									
Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad Medida	de Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
NLE13130200136204	Construcción De Techo Civico En Esc. Primaria Sañuero	General Terán	La Corona	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$273,170	\$493,269	\$493,269	\$493,269	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro 2	200	100.00	0.00		
NLE13130200136208	Construcción De Techo Civico En Jardin De Niños María Guadalupe Cavazos	General Terán	Ciudad General Terán	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$283,262	\$283,262	\$283,262	\$283,262	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	METRO 2	150	100.00	0.00		
NLE13130200136213	Construccion De Modulo Sanitario En Esc. Primaria Plutarco Elias Calles	General Terán	Santa Ana	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$158,383	\$158,383	\$158,383	\$158,383	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	METRO 2	200	100.00	0.00		
NLE13130200136218	Construccion De Modulo Sanitario En Esc. Primaria Unión Y Progreso	General Terán	San Pedro	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$158,383	\$158,383	\$158,383	\$158,383	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	METRO 2	100	100.00	0.00		
NLE13130200136220	Contruccion De Modulo Sanitario En Esc. Primaria Cristobal Colon	General Terán	Tronconal	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$158,383	\$158,383	\$158,383	\$158,383	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	METRO2	90	100.00	0.00		
NLE13130200136226	Construccion De Modulo Sanitario En Jardin De Niños Benjamin Franklin	General Terán	La Purisima	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$158,383	\$158,383	\$158,383	\$158,383	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	METRO 2	50	100.00	0.00		
NLE13130200136233	Construccion De Modulo Sanitario Esc. Primaria Lazaro Cardenas	General Terán	San José de Belén	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$158,383	\$158,383	\$158,383	\$158,383	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	METRO 2	150	100.00	0.00		
NLE13130200136237	Construccion De Modulo Sanitario Esc. Secundaria Tecnica No.17	General Terán	La Corona	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$158,384	\$158,384	\$158,384	\$158,384	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	METRO 2	460	100.00	0.00		
NLE13130200137962	Electrificación San Francisco - Palo Blanco	General Terán	San Francisco Palo Blanco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Energia	En Ejecución	2013	\$2,014,720	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	PESOS	50	100.00	0.00		
NLE13130200137974	Construccion De Puente En San Pedro	General Terán	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$400,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	PESOS	250	100.00	50.00		
NLE13130200137981	Sistema De Riego En Unidad Deportiva Plutarco Elias Calles	General Terán	Del Maestro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$60,682	\$60,682	\$60,682	\$60,682	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	PESOS	13,000	100.00	0.00		
NLE13130200138001	Pavimentación Asfáltica Altamira	Los Ramones	Altamira (Capadero)	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$299,010	\$299,010	\$299,010	29.90	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	50.00		
NLE13130200138069	Bacheo De Calles Varias	General Treviño	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$616,666	\$616,666	\$616,666	\$616,666	\$616,666	\$183,937	\$183,937	29.83	\$0	M2	0	100.00	0.00		
NLE13130200139197	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Jesus Rocha Entre Carr Cola De Cabello Y Arroyo Del Agua Ejido La Cieneguilla	Santiago	La Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,045,182	\$1,045,182	\$627,109	\$1,045,182	\$627,109	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	
NLE13130200139238	Drenaje Sanitario Calle Los Aguirre Entre Calle 5 De Mayo Y Calle Sin Nombre En San Jose Norte	Santiago	San José	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$446,632	\$446,632	\$267,979	\$446,632	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	0	100.00	0.00		
NLE13130200139253	Pavimentacion De Contrato Hidraulico En Calle A Los Aguirre Entre Calle 3 De Mayo Y Calle Sin Nombre En Los Aguirre San Jose	Santiago	San José	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,648,713	\$1,648,713	\$989,228	\$1,648,713	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00		
NLE13130200139820	Compra De Material Electrico Para Mantenimiento De Luminarias	Higuera	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$40,000	\$40,000	\$10,271	\$10,271	\$10,271	\$10,271	\$10,271	\$10,271	25.68	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	150	10.00	10.00	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																							Segundo Trimestre 2013	
Nuevo León																								
Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
NLE13130200139824	Compra De Uniformes Para Seguridad Publica	Higuera	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$16,008	\$16,008	\$16,008	\$16,008	\$16,008	\$16,008	\$16,008	100.00	\$0	Persona	1,400	4.00	100.00	
NLE13130200141934	Drenaje Sanitario En Calle Privada Rene Alvarez Entre Rene Alvarez Y Tope De Calle Col Rodolfo Garza Madero	Santiago	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$371,799	\$371,799	\$223,079	\$371,799	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	0.00	
NLE13130200142166	Perforacion De Pozo	Iturbide	El Madroño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	50	100.00	0.00	
NLE13130200142761	Agua Potable Privada Rene Alvarez Entre Rene Alvarez Y Tope Priv Rene Alvarez Y Agua Calle Gloria Mendiola Entre Pedro A Cardenas Y Tope Calle Gloria Mendiola Colonia Rodolfo Garza Madero San Pedro	Santiago	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$518,794	\$518,794	\$311,277	\$518,794	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	0	100.00	0.00	
NLE13130200142807	Alumbrado Publico En La Av. Pablo Livas De Av. Prof. Israel Cavazos A La Calle Coahuila	Guadalupe	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,473,407	\$4,473,407	\$4,473,407	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	
NLE13130200142809	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Privada Rene Alvarez Col Rodolfo Garza Madero San Pedro Santiago Nuevo Leon	Santiago	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,405,006	\$1,405,006	\$843,004	\$1,405,006	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	
NLE13130200142853	Pavimento De Concreto Hidraulico Calle Francisco Fuentes Col Arturo Marroquin Los Rodriguez Santiago Nuevo Leon	Santiago	Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$512,087	\$512,086	\$409,492	\$512,086	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	
NLE13130200142936	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Rio Moxtezuma Entre Rio Pasqueria Y Rio Potosi Col San Juan Los Rodriguez Santiago Nuevo Leon	Santiago	Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$382,486	\$682,486	\$409,492	\$682,486	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	
NLE13130200143819	Pavimento Hidraulico Calle El Rehaje Entre Carr Coia De Caballo Y Tope De Calle La Cieneguilla	Santiago	La Cieneguilla	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$503,792	\$503,792	\$503,792	\$503,792	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	0.00	
NLE13130200143896	Pavimento Asfáltico Calle Mariano Escobedo Entre 16 De Sept Y Camino A Santa Taiz Comunidad De San Jose De Arriba Santiago Nuevo Leon	Santiago	San José de Arriba (Los Leones)	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,302,352	\$1,302,352	\$1,302,352	\$1,302,352	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00	
NLE13130200143944	Alumbrado Publico 113 Piezas Lamparas De 250 Wats	Santiago	Santiago	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Energia	En Ejecución	2013	\$1,499,059	\$1,499,059	\$1,499,059	\$1,499,059	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad	5,000	100.00	0.00	
NLE13130200144016	Pavimento Hidraulico En Calle Francisco Salazar Entre Carr Nacional Y Benito Juarez San Jose Norte Santiago Nuevo Leon	Santiago	San José	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,764,512	\$1,764,512	\$1,764,512	\$1,764,512	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,000	100.00	0.00	
NLE13130200144050	Pavimento Hidraulico En Callejon De La Ermita Entre Carretera Nacional Y Calle Camino A La Ermita En San Pedro Santiago Nuevo Leon	Santiago	San Pedro	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$519,752	\$519,752	\$519,752	\$519,752	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	350	100.00	0.00	
NLE13130200144140	Pavimento Hidraulico Calle Rangel Frias Los Cavazos Santiago Nuevo Leon	Santiago	Santiago	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,046,473	\$1,046,473	\$1,046,473	\$1,046,473	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,100	100.00	0.00	
NLE13130200144160	Pavimento Hidraulico Calle Rodolfo Garza Madero Entre Carretera Nacional Y Ave Raul Caballero En Col. Rodolfo Garza Madero San Pedro Santiago Nuevo Leon	Santiago	San Pedro	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,364,061	\$1,351,048	\$1,351,048	\$1,351,048	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00	
NLE13130200144294	Pavimentación De Calle Panamá Entre Las Calles De Francisco Miranda Y 3 De Mayo	Hidalgo	Ciudad Sabinas Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$350,146	\$350,146	\$210,088	\$210,088	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	45	100.00	0.00	

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	R reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
NLE13130200144325	Pavimentación Asfáltica De La Calle Julian Chapa Entre Las Calles De Rodolfo Garza Ancira Y Juan Luis Serna, Col. Los Chapa	Sabinas Hidalgo	Ciudad Sabinas Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$553,356	\$553,356	\$332,014	\$332,014	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	0.00		
NLE13130200144352	Pavimentación Asfáltica De La Calle Pipila Entre Las Calles De Niño Artillero Y Ecuador, Col. Morelos	Sabinas Hidalgo	Ciudad Sabinas Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$254,490	\$254,490	\$152,694	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	0.00		
NLE13130200145896	Desarrollo Institucional Y Gastos Indirectos	Santiago	Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$348,905	\$348,984	\$125,634	\$348,984	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	0	100.00	0.00		
NLE13130200146055	Remodelacion De Plaza Y Espacios Deportivos En Col. San Javier	Allende	San Javier	Rural	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	0	5.18	0.00		
NLE13130200146056	Construccion De Techado J.N. Bernardino Sahagun, Ejido La Escondida	Linares	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$271,298	\$271,298	\$162,779	\$271,298	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	0.00		
NLE13130200146097	Construccion De Techado Esc. Prim. Jose Ortiz Dominguez, Ejido Ojo De Agua	Linares	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$180,569	\$180,569	\$108,341	\$180,569	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	0.00		
NLE13130200146101	Modulo De Baños Y Vestidores En El Capo Deportivos, Espacios Deportivos	Allende	Ciudad de Allende	Urbano	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Sanitarios	0	3.45	0.00		
NLE13130200146128	Construccion De Techado En J.N. Proyecto 08 En La Col. Miguel Hidalgo	Linares	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$261,746	\$261,746	\$157,048	\$261,746	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	0.00		
NLE13130200146147	Construccion De Techado Cam Ope. Rdz. Silva, Col. Miguel Hidalgo	Linares	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$436,624	\$436,624	\$261,974	\$436,624	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	0.00		
NLE13130200146238	Remodelacion De Plaza Y Espacio Deportivos Col. El Allende Vergel		Cobertura municipal	n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza	0	8.63	0.00		
NLE13130200146274	Remodelacion De Plaza Y Espacios Deportivo En Colinas De Allende	Allende	Ciudad de Allende	Urbano	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza	0	13.46	0.00		
NLE13130200146535	Ampliacion De Modulo De Salud En Villaseca	Linares	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Salud	En Ejecución	2013	\$804,349	\$804,349	\$482,609	\$804,349	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	0.00		
NLE13130200146571	Ampliacion De Modulo De Salud C. Pco. Villa Y C. Guillermo Prieto, La Petaca	Linares	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Salud	En Ejecución	2013	\$710,724	\$710,724	\$426,434	\$710,724	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	840	100.00	0.00		
NLE13130200146599	Construccion De Vado Ejido El Mosquito-Los Alamos	Linares	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$377,070	\$377,070	\$226,242	\$377,070	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	0.00		
NLE13130200146627	Rehabilitacion De Biblioteca Javier Galindo, Inf. La Petaca.	Linares	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$94,584	\$94,584	\$56,750	\$94,584	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,120	100.00	0.00		
NLE13130200146657	Suministro E Instalacion De Planta Tratadora De Agua Potable	Linares	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$755,848	\$755,848	\$453,509	\$755,848	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Planta	690	100.00	0.00		
NLE13130200146673	Suministro E Instalacion De Planta Tratadora De Agua Potable, Ejido San Isidro	Linares	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$755,848	\$755,848	\$453,509	\$755,848	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Planta	805	100.00	0.00		
NLE13130200146722	Suministro E Instalacion De Planat Tratadora Para Agua Potable, Ejido Cuauhtemoc	Linares	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$755,848	\$755,848	\$453,509	\$755,848	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Planta	575	100.00	0.00		
NLE13130200146886	Plaza Publica, Priv. Colombia, Col. Nvo. Amanecer	Apodaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,150,000	\$1,150,000	\$690,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza comunitaria	4,076	100.00	0.00		
NLE13130200146927	Rehabilitacion De Unidad Deportiva La Fortaleza	Doctor González	Cobertura municipal		Subsidios		U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,004,579	\$1,004,579	\$1,004,579	\$1,004,579	\$1,004,579	\$1,004,579	\$1,004,579	100.00	\$0	Acción	500	100.00	100.00		

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																							Segundo Trimestre 2013		
Nuevo León																									
Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad Medida	de Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
NLE13130200147100	Pavimentacion De Calle Blas Chumacero	Allende	Ciudad de Allende	Urbano	Subsidios	U008 Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPES por Abajo de la Media Nacional en Subsidio por Alumno (Fondo de concurso para propuestas de saneamiento financiero)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	0	6.21	0.00		
NLE13130200147123	Pavimentacion D Ela Calle Aurelio Alanis	Allende	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U008 Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPES por Abajo de la Media Nacional en Subsidio por Alumno (Fondo de concurso para propuestas de saneamiento financiero)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	4.83	0.00		
NLE13130200147183	Pavimentacion De La Calle A. Salazar	Allende	Ciudad de Allende	Urbano	Subsidios	U008 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$5	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	4.83	0.00		
NLE13130200147211	Pavimentacion De La Calle Luis M. Farias	Allende	Ciudad de Allende	Urbano	Subsidios	U008 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	7.60	0.00		
NLE13130200147231	Pavimentacion Del Camino Los Sabinos Al Venado	Allende	Los Sabinos de Arriba	Rural	Subsidios	U008 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$3,489,503	\$3,489,503	\$3,489,503	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	24.10	0.00		
NLE13130200147254	Pavimentacion Del Camino Vecinal En Mata De Guaje	Allende	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U008 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$3,139,503	\$3,139,503	\$3,139,503	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	21.68	0.00		
NLE13130200147609	Plaza Publica, Col. Nuevo Amanecer	Apodaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,050,000	\$1,050,000	\$630,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza comunitaria	4,076	100.00	0.00		
NLE13130200147654	Plaza Publica, Col. Jardines De Mty	Apodaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,012,819	\$2,012,819	\$1,207,691	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza comunitaria	7,764	100.00	0.00		
NLE13130200147678	Plaza Publica, Col. Jardines Del Virrey	Apodaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$920,000	\$920,000	\$552,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza comunitaria	1,168	100.00	0.00		
NLE13130200147739	Rehab. De Pavimento Asf. Calle Martin Luther King Col Fundadores	Apodaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,377,600	\$4,377,600	\$2,626,560	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,232	100.00	0.00		
NLE13130200147781	Rehab. De Pavimento Asf. Lateral Av. Concordia Col. Los Robles	Apodaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,278,000	\$2,278,000	\$1,366,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	11,200	100.00	0.00		
NLE13130200147805	Rehab. De Pavimento Asf. Av. Costa Rica Col. Nvo. Amanecer	Apodaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6,381,850	\$6,381,850	\$3,829,110	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,000	100.00	0.00		
NLE13130200147822	Rehab. De Pavimento Asf. Av. Cartagena, Col Fresnos 6 Sect	Apodaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,148,000	\$4,148,000	\$2,488,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,116	100.00	0.00		
NLE13130200147831	Rehab. De Pavimento Asf. Calle Del Piñon, Col. Fresnos 6 Sect	Apodaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$978,000	\$978,000	\$586,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,116	100.00	0.00		
NLE13130200147859	Vivienda Digna	Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$647,315	\$647,315	\$388,389	\$388,389	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	500	100.00	0.00	
NLE13130200147862	Vehiculos De Supervision	Apodaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$764,724	\$764,724	\$755,900	\$0	\$0	\$0	\$755,900	0.00	\$0	Pesos	0	100.00	98.00		
NLE13130200147884	Estudio De Proyectos	Apodaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$509,816	\$509,816	\$8,824	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	0	100.00	0.00		
NLE13130200147895	Pavimentacion Asfaltica De La Calle Para Lozano Entre Gpe. G. Lozano Y Benito Juarez, Col. Margarita Maza De Juarez	Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$660,540	\$660,540	\$396,324	\$396,324	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	500	100.00	40.00	
NLE13130200147945	Pavimentacion Asfaltica De Calle Cayetano Ibarra Entre Benito Juarez Y 5 De Mayo Col. Revolucion	Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$304,119	\$304,119	\$182,472	\$182,472	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	430	100.00	0.00	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																						Segundo Trimestre 2013	
Nuevo León																							
Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
NLE13130200147988	Pavimentacion Asfaltica De Calle Aaron S. Villarreal Al Arroyo	Hidalgo	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,447,106	\$1,447,106	\$1,447,106	\$1,447,106	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	2,500	100.00	0.00
NLE13130200148037	Pavimentación Asfaltica De La Calle Alvaro Obregon Al Arroyo De La Colonia Benito Juarez	Hidalgo	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,225,313	\$1,225,313	\$1,225,313	\$1,225,313	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	2,500	100.00	0.00
NLE13130200148076	Pavimentación Asfaltica De La Calle Privada Benito Juarez Y Prolongación Guadalupe G. Lozano, Col. Margarita Maza De Juarez	Hidalgo	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$994,247	\$994,247	\$994,247	\$994,247	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	2,500	100.00	0.00
NLE13130200148336	Construccion De Unidad Deportiva Santa Monica Primera Etapa, Ubicada En Calle San Isidro Entre Las Calles San Lucas Y Fatima, Col. Santa Monica 8vo Y 9no Sector.			Ninguno	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$10,500,000	\$10,500,000	\$10,500,000	\$10,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Cancha	28,800	100.00	0.00
NLE13130200148380	Obras Preliminares Unidad Deportiva Unidad Laboral	San Nicolás	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,706,897	\$1,706,897	\$1,706,897	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8,630	100.00	0.00
NLE13130200148421	Obra Civil Y Albañileria Unidad Deportiva Unidad Laboral	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,235,573	\$3,235,573	\$3,235,573	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8,630	100.00	0.00
NLE13130200148483	Oficinas De Sria De Desarrollo Urbano Obras Y Servicios Publicos	Cadereyta Jiménez	Cadereyta Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$242,463	\$242,463	\$242,463	\$235,410	\$235,410	\$235,410	\$235,410	97.09	\$0	Obra	6,525	100.00	97.09
NLE13130200148485	Estructura Metalica Unidad Deportiva Unidad Laboral	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$5,559,053	\$5,559,053	\$5,559,053	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8,630	100.00	0.00
NLE13130200148530	Obras Exteriores Y Equipamiento Unidad Deportiva Unidad Laboral	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,670,218	\$2,670,218	\$2,670,218	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8,630	100.00	0.00
NLE13130200148594	Puertas Y Ventanas Unidad Deportiva Unidad Lavoral	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,562,959	\$2,562,959	\$2,562,959	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8,630	100.00	0.00
NLE13130200148648	Canchas Unidad Deportiva Unidad Laboral	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,504,667	\$1,504,667	\$1,504,667	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8,630	100.00	0.00
NLE13130200148679	Equipamiento Electrico Unidad Deportiva Unidad Laboral	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,240,146	\$1,240,146	\$1,240,146	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8,630	100.00	0.00
NLE13130200148710	08 Rehabilitado De Pavimento Av. Republica Mexicana Pte. De Av. Santo Domingo A Jesus Lozano	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$5,839,161	\$5,839,161	\$5,839,161	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,490	100.00	0.00
NLE13130200148736	Rehabilitado De Pavimento Av. Republica Mexicana Ote De Av Santo Domingo A Jesus Lozano	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$8,238,060	\$8,238,060	\$8,238,060	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,490	100.00	0.00
NLE13130200148757	Rehabilitado De Pavimento Av Tlachicuerias De Av Diego Diaz De Berlanga A Av Las Torres	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$9,915,984	\$9,915,984	\$9,915,984	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,955	100.00	0.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																							Segundo Trimestre 2013	
Nuevo León																								
Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
NLE13130200148778	Rehabilitado De Pavimento En Av Los Pinos De Calle Londres A Av Las Torres	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$12,225,424	\$12,225,424	\$12,225,424	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,215	100.00	0.00	
NLE13130200149526	Plaza Publica, Col. Los Fresnos	Apodaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$920,000	\$920,000	\$552,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza comunitaria	5,156	100.00	0.00	
NLE13130200149602	Pavimentacion Hidraulica En Col. Nuevo Mexico	Guadalupe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$920,000	\$920,000	\$552,005	\$1	\$1	\$1	\$1	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	1.00	
NLE13130200149623	Construccion De Vado	Iturbide	Santa Inés	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$82,510	\$82,510	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	30	100.00	0.00	
NLE13130200149642	Introduccion De Red De Agua Potable	Santa Catarina	Ciudad Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,559,164	\$2,559,164	\$2,559,164	\$2,515,127	\$754,539	\$754,539	\$754,538	29.48	\$0	ML	2,548	100.00	0.00	
NLE13130200149676	Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico	Santa Catarina	Ciudad Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,111,319	\$2,111,319	\$1,000,000	\$2,098,781	\$629,634	\$629,634	\$629,634	29.82	\$0	m2	4,076	100.00	0.00	
NLE13130200149704	Pavimentacion Concreto Hidraulico	Iturbide	Benito Juárez (Las Adjuntas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	80	100.00	0.00	
NLE13130200149746	Suministro E Instalacion De Tinaco	Iturbide	La Luz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tinaco	50	1.00	0.00	
NLE13130200149767	Fondo Metropolitano 2013. Construcción De La Línea 3 Del Metro.	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$200,000,000	\$66,666,667	\$66,666,667	\$66,666,667	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	0	100.00	0.00	
NLE13130200149884	04	Santa Catarina	Ciudad Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,325,956	\$1,325,956	\$1,325,956	\$1,299,304	\$584,602	\$584,602	\$389,791	44.09	\$0	ML	1,478	100.00	10.00	
NLE13130200149914	Construccion De Centro De Salud	Iturbide	San Francisco de las Adjuntas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Salud	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$277,724	\$277,724	\$277,724	\$277,724	\$277,724	69.43	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	36	36.00	18.00	
NLE13130200150006	Introduccion De Red De Drenaje Sanitario	Santa Catarina	Ciudad Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$687,642	\$687,642	\$687,642	\$673,214	\$201,964	\$201,964	\$0	29.37	\$0	ML	300	100.00	0.00	
NLE13130200150024	Suministro E Instalacion De Baterias Solares	Iturbide	Iturbide	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Energia	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	100	100.00	75.00	
NLE13130200150089	Construccion De Banquetas	Santa Catarina	Ciudad Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$447,550	\$447,550	\$447,550	\$441,280	\$393,177	\$393,177	\$132,384	87.85	\$0	M2	1,160	100.00	90.00	
NLE13130200150106	Construcción De Techo Civico En Esc. Primaria Esfuerzo	General Terán	La Corona	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$273,173	\$273,170	\$273,170	\$273,170	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Agente educativo	200	100.00	0.00	
NLE13130200150109	Construccion De Camino De Terraceria	Iturbide	Lampazos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$252,479	\$252,479	\$252,479	\$252,479	\$252,479	63.12	\$0	Horas Asistencia/A sesoria	200	100.00	80.00	
NLE13130200150157	Rehabilitacion De Centro Salud	Hualahuises	La Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Salud	En Ejecución	2013	\$191,095	\$191,095	\$57,328	\$57,328	\$57,328	\$57,328	\$57,328	30.00	\$0	Metro Cuadrado	200	100.00	0.00	
NLE13130200150513	Pavimentacion Hidraulica En Col. Vicente Ferrer	Guadalupe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$630,000	\$630,000	\$378,007	\$378,007	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	220	100.00	0.00	
NLE13130200150527	Rehabilitación Y Construcción De Obra En Centro De Salud	Hualahuises	Cinco Señores (Los Angeles)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Salud	En Ejecución	2013	\$191,095	\$191,095	\$57,328	\$57,328	\$57,328	\$57,328	\$57,328	30.00	\$0	Metro Cuadrado	150	100.00	0.00	
NLE13130200150640	Rehabilitación Y Construcción De Baños Centro De Salud	Hualahuises	Maguiras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Salud	En Ejecución	2013	\$191,095	\$191,095	\$57,328	\$57,328	\$57,328	\$57,328	\$57,328	30.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	0.00	
NLE13130200150757	Rehabilitación Y Construcción De Baños En Centro De Salud	Hualahuises	Paseo de Lajas (La Laja)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Salud	En Ejecución	2013	\$191,095	\$191,095	\$57,328	\$57,328	\$57,328	\$57,328	\$57,328	30.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	0.00	
NLE13130200150835	Construcción De Centro De Salud	Hualahuises	El Cangrejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Salud	En Ejecución	2013	\$135,094	\$135,094	\$40,528	\$40,528	\$40,528	\$40,528	\$40,528	30.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	0.00	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																							Segundo Trimestre 2013		
Nuevo León																									
Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad Medida	de	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
NLE13130200150886	Rehabilitación De Red De Agua Potable	Hualahuises	La Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$967,059	\$967,059	\$290,118	\$290,118	\$290,118	\$290,118	\$290,118	\$290,118	30.00	\$0	Metros Lineales		200	100.00	0.00
NLE13130200150994	Techo Jardín De Niños Eligio Santos (Hualichiles)	Doctor González	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$507,156	\$507,156	\$507,156	\$507,156	\$507,156	\$507,156	\$507,156	\$507,156	100.00	\$0	Acción		120	100.00	100.00
NLE13130200151359	Pavimentación Hidráulica En Col. Tierra Propia	Guadalupe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,008,000	\$1,008,000	\$604,801	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0	100.00	0.00
NLE13130200151414	Construcción De Centro De Asistencia Col. Cañada Blanca	Guadalupe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,900,000	\$3,900,000	\$2,339,999	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Centro		1,500	100.00	0.00
NLE13130200151472	Construcción De Plaza Pública En Col. Vicente Ferrer	Guadalupe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,300,000	\$1,300,000	\$780,007	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza		0	100.00	0.00
NLE13130200151512	Construcción De Centro De Asistencia En Col. Evolución	Guadalupe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,900,000	\$3,900,000	\$2,339,999	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Centro		0	100.00	1.00
NLE13130200151551	Rehabilitación De Plaza Pública En Col. Tierra Propia	Guadalupe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,650,000	\$1,650,000	\$990,008	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza		0	100.00	0.00
NLE13130200151577	Rehabilitación De Plaza Pública En Col. Nuevo San Miguel	Guadalupe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,400,000	\$4,400,000	\$2,640,007	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza		0	100.00	0.00
NLE13130200151604	Construcción De Plaza Pública En Col. Ampliación Eduardo Caballero	Guadalupe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$720,010	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza		0	100.00	0.00
NLE13130200151654	Construcción De Plaza Pública En Col. Jardines De San Rafael	Guadalupe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$900,001	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza		0	100.00	0.00
NLE13130200151698	Rehabilitación De Plaza Pública En Col. Lomas De Tolteca	Guadalupe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$389,992	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza		0	100.00	0.00
NLE13130200151734	Construcción De Plaza Pública En Col. Camino Real	Guadalupe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,300,010	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza		0	100.00	0.00
NLE13130200151768	Construcción De Plaza Pública En Col. 15 De Mayo	Guadalupe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,019,995	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza		0	100.00	0.00
NLE13130200151799	Construcción De Plaza Pública En Col. Vivienda Popular	Guadalupe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$550,000	\$550,000	\$329,995	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza		0	100.00	0.00
NLE13130200151825	Rehabilitación De Plaza Pública En Col. Ignacio Zaragoza	Guadalupe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$900,001	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza		0	100.00	0.00
NLE13130200151850	Construcción De Plaza Pública En Col. Centro América Y Cañada Blanca	Guadalupe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Estatal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$2,999,989	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza		0	100.00	0.00
NLE13130200151877	Rehabilitación Y Construcción De Plaza Pública En Col. Infonavit Benito Juárez	Guadalupe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,500,000	\$3,500,000	\$2,100,011	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza		0	100.00	0.00
NLE13130200151902	Construcción De Plaza Pública En Col. Arboledas De La Silla	Guadalupe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$753,270	\$753,270	\$451,963	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza		0	100.00	0.00
NLE13130200151933	Pavimentación Hidráulica En Col. Arboledas De La Silla	Guadalupe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$808,000	\$808,000	\$484,807	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0	100.00	0.00
NLE13130200152019	Compra De Equipo De Transporte	García	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,730,000	\$2,730,000	\$2,730,000	\$2,730,000	\$2,730,000	\$2,730,000	\$2,730,000	\$2,730,000	100.00	\$0	Unidad de protección civil		150,000	100.00	100.00
NLE13130200152097	Pavimentación Asfáltica Calle Valencia	Doctor González	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,611,881	\$1,611,881	\$1,611,881	\$1,611,881	\$1,611,881	\$1,611,881	\$1,611,881	\$100	100.00	\$0	Acción		0	90.00	90.00
NLE13130200152168	Construcción De Dormitorios Para Reclutas En El Edificio De Seg Pública	Santa Catarina	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,670,165	\$3,670,165	\$3,670,165	\$3,670,165	\$1,895,359	\$1,895,359	\$3,895,359	\$1.64	\$0	Obra		0	100.00	50.00	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																							Segundo Trimestre 2013		
Nuevo León																									
Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad Medida	de	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
NLE13130200152189	Compra De Uniformes Y Accesorios Para Seguridad	Garcia	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,098,000	\$1,098,000	\$1,098,000	\$1,098,000	\$1,098,000	\$1,098,000	\$1,098,000	\$1,098,000	100.00	\$0	Lote		150,000	100.00	100.00
NLE13130200152282	Rehabilitacion De Escuela Secundaria Cap. Longinos Gutierrez Treviño	Doctor González	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$993,050	\$993,050	\$993,050	\$993,050	\$993,050	\$993,050	\$993,050	\$993,050	100.00	\$0	Acción		0	100.00	90.00
NLE13130200154144	Apoyo De Forraje A Productores	Iturbide	Iturbide	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$82,622	\$82,622	\$82,622	\$82,622	\$82,622	\$82,622	33.05	\$0	Unidad		1,500	100.00	20.00
NLE13130200154151	Paquetes De Material	Iturbide	Iturbide	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$249,940	\$249,940	\$249,940	\$249,940	\$249,940	\$249,940	99.98	\$0	Pieza		300	100.00	50.00
NLE13130200154156	Revestimiento De Camino	Iturbide	Iturbide	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$202,389	\$202,389	\$201,422	\$201,422	\$201,422	\$201,422	\$201,422	\$201,422	99.52	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación		300	100.00	100.00
NLE13130200154183	Equipamiento Y Aforo De Pozo	Iturbide	La Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$160,000	\$160,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	30.00	\$0	Módulo		150	100.00	30.00
NLE13130200154193	Apoyos Vivienda	Iturbide	Iturbide	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$1,479,730	\$149,730	\$149,730	\$149,730	\$149,730	\$149,730	99.82	\$0	Acción		250	100.00	100.00
NLE13130200154203	Construccion De Vado	Iturbide	El Saucillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$140,000	\$140,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Muro de contención		182	100.00	0.00
NLE13130200154213	Construccion De Muro Para Cancha Deportiva	Iturbide	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$199,980	\$199,980	\$199,980	\$199,980	\$199,980	\$199,980	99.99	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación		80	100.00	100.00
NLE13130200154261	Revestimiento De Camino	Iturbide	La Boquilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro		380	100.00	0.00
NLE13130200154272	Construccion De Línea De Agua	Iturbide	Iturbide	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,340,133	\$1,340,133	\$1,338,596	\$1,338,596	\$1,338,596	\$1,338,596	\$1,338,596	\$1,338,596	99.89	\$0	Sistema		280	100.00	100.00
NLE13130200154286	Construccion De Capilla De Velacion	Iturbide	La Purisima	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación		90	100.00	0.00
NLE13130200154305	Construccion De Centro De Salud	Iturbide	Camarones	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Salud	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$119,600	\$119,600	\$119,600	\$119,600	\$119,600	\$119,600	29.90	\$0	Salón		0	100.00	12.00
NLE13130200154317	Construccion De Loza Casa De Acuerdos	Iturbide	Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$52,000	\$52,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Salón		0	100.00	0.00
NLE13130200154326	Rehabilitacion De Caminos	Iturbide	Iturbide	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro		800	100.00	0.00
NLE13130200154337	Vivienda	Iturbide	Iturbide	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$326,488	\$326,488	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción		0	100.00	0.00
NLE13130200155648	Mantenimiento Correctivo De Sistema De Omosis Inversa Para El Tratamiento De Agua	General Zaragoza	Siberia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$265,875	\$265,875	\$265,875	\$265,875	\$265,875	\$265,875	\$265,875	\$265,875	100.00	\$0	Acción		300	2.00	100.00
NLE13130200155680	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Y Línea De Conduccion	General Zaragoza	Potreritos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$0	\$436,677	\$436,677	\$436,677	\$436,677	\$130,925	\$130,925	\$130,925	29.98	\$0	Acción		0	4.00	30.00
NLE13130200155757	Construccion De Techo Cuenca Y Deposito De Agua	General Zaragoza	La Encantada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$688,612	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$539,724	\$539,724	\$539,724	\$539,724	29.98	\$0	Acción		0	17.00	30.00
NLE13130200155771	Pavimentacion De Calle Rio Blanco Con Concreto Hidraulico	General Zaragoza	General Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$688,612	\$1,606,762	\$1,606,762	\$1,606,762	\$1,606,762	\$1,606,762	\$1,606,762	\$1,606,762	100.00	\$0	Acción		0	22.00	100.00
NLE13130200156445	Remodelacion Y Equipamiento De Plaza Publica Col. Fomerrey 114, Calles Breso, Maineles, Canelera Y Basamento.	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,629,147	\$3,697,500	\$2,218,502	\$2,218,502	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza		2,500	100.00	0.00
NLE13130200157872	Sec. Col. Barrio Las Margaritas, Monterrey, N.L.	Monterrey	Monterrey	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$27,350,141	\$27,350,141	\$7,651,721	\$7,651,721	\$7,651,721	\$19,698,419	\$19,698,419	72.02	\$0	Escuela		1	100.00	75.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																							Segundo Trimestre 2013	
Nuevo León																								
Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
NLE13130200157883	Sec. Col. Lomas De San Martin, Pesqueria, N.L.	Pesqueria	Pesqueria	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$15,476,873	\$15,476,873	\$10,240,994	\$10,240,994	\$5,235,876	\$5,235,879	33.83	\$0	Escuela	1	100.00	40.00	
NLE13130200157900	Sec. Col. Pílares, Salinas Victoria, N. L.	Salinas Victoria	Salinas Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$15,288,685	\$15,288,685	\$3,742,753	\$3,742,753	\$11,545,932	\$11,545,932	75.52	\$0	Escuela	1	100.00	80.00	
NLE13130200157914	Sec. Col. Valle De San Blas, Garcia, N.L.	Garcia	Garcia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$15,278,754	\$15,278,754	\$10,122,054	\$10,122,054	\$5,156,701	\$5,156,701	33.75	\$0	Escuela	1	100.00	35.00	
NLE13130200157950	Drenaje Pluvial En La Col. Portales De San Bernabé, Calles 2 De Febrero Y 4 De Mayo De 25 De Abril Al 13 De Mayo			Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,590,315	\$1,590,315	\$954,189	\$954,189	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	800	100.00	0.00	
NLE13130200157996	Sec. Valle De San Carlos, Apodaca, N. L.	Apodaca	Ciudad Apodaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$15,199,300	\$15,199,300	\$3,895,849	\$3,895,849	\$11,303,452	\$11,303,452	74.37	\$0	Escuela	1	100.00	75.00	
NLE13130200158009	Jn. Col. Praderas De San Francisco, Escobedo, N. L.	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$9,596,819	\$9,596,819	\$6,717,774	\$6,717,774	\$2,879,045	\$2,879,045	30.00	\$0	Escuela	1	100.00	30.00	
NLE13130200158014	Drenaje Pluvial Tramo 1 En Colinas Del Rosario Y Villas De San Bernabé Av. Pastizal Entre Cedro Y Nogal.	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,430,485	\$4,430,485	\$2,658,291	\$2,658,291	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	1,500	100.00	0.00	
NLE13130200158034	Drenaje Pluvial Tramo 2 En Colonias El Rosario Y Villas De San Bernabé	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,430,476	\$4,430,476	\$2,658,286	\$2,658,286	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	1,500	100.00	0.00	
NLE13130200158040	Jn. Col. Vistas Del Rio II, Juarez, N.L.	Juárez	Colinas del Rio	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$8,108,888	\$8,108,888	\$5,676,222	\$5,676,222	\$2,432,666	\$2,432,666	30.00	\$0	Escuela	1	100.00	30.00	
NLE13130200158048	Jn. Col. Lomas De San Martin, Pesqueria, N. L.	Pesqueria	Pesqueria	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$8,109,195	\$8,109,195	\$5,676,437	\$5,676,437	\$2,432,759	\$2,432,759	30.00	\$0	Escuela	1	100.00	30.00	
NLE13130200158054	Drenaje Pluvial Tramo 3 En Colonia El Rosario Y Villas De San Bernabé Av. Pastizal Entre Cedro Y Nogal.	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,430,476	\$4,430,476	\$2,658,286	\$2,658,286	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	1,500	100.00	0.00	
NLE13130200158077	Prim. Col. Buena Vista IV, El Carmen, N. L.	El Carmen	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$4,698,665	\$4,698,665	\$866,211	\$866,211	\$3,832,455	\$3,832,455	81.56	\$0	Escuela	1	100.00	82.00	
NLE13130200158083	Drenaje Pluvial En La Col. San Bernabé 9o. Sector (Segunda Etapa), Calle Plautia, Quijara Y Clavicornio Conexión En La Calle Belicote	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,012,222	\$3,012,222	\$1,807,333	\$1,807,333	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	2,500	100.00	0.00	
NLE13130200158099	Drenaje Pluvial En La Col. San Bernabé III, Calles Viscame Entre Hornablanda Y Esquisto Captador En La Calle Montellano Y Esquisto.	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,733,176	\$2,733,176	\$1,639,905	\$1,639,905	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	3,000	100.00	0.00	
NLE13130200158102	Prim. Col. Evolucion Social, Guadalupe, N. L. (Ampliacion)	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$2,693,735	\$2,693,735	\$1,885,615	\$1,885,615	\$808,120	\$808,120	30.00	\$0	Escuela	1	100.00	30.00	
NLE13130200158111	Drenaje Pluvial En La Colonia Barrio Aztlan Calles Compaña Entre Cepullo Y Canal De Aztlan.	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,479,136	\$4,479,136	\$2,687,481	\$2,687,481	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	1,700	100.00	0.00	
NLE13130200158119	Prim. Col. Arcadia, Juarez, N. L. (Ampliacion)	Juárez	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$3,356,533	\$3,356,533	\$2,349,573	\$2,349,573	\$1,006,960	\$1,006,960	30.00	\$0	Escuela	1	100.00	30.00	
NLE13130200158129	Prim. Col. Las Escobas, Guadalupe, N. L. (Ampliacion)	Guadalupe	Las Escobas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$3,284,357	\$3,284,357	\$2,299,050	\$2,299,050	\$985,307	\$985,307	30.00	\$0	Escuela	1	100.00	30.00	
NLE13130200158130	Drenaje Pluvial En La Colonia Barrio De La Moderna, Calle Palmin Entre Teyasal Y Canal De Aztlan.	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,899,302	\$2,899,302	\$1,739,582	\$1,739,582	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	1,500	100.00	0.00	
NLE13130200158135	Prim. Col. Real Del Sol, Ciénega de Flores, N.L. (Ampliacion)	Ciénega de Flores	Real del Sol	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$2,232,204	\$2,232,204	\$2,232,204	\$2,232,204	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	0.00	
NLE13130200158142	Prim. Col. Santa Rosa, Apodaca, N. L. (Ampliacion)	Apodaca	Santa Rosa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$1,715,835	\$1,715,835	\$1,201,085	\$1,201,085	\$514,750	\$514,750	30.00	\$0	Escuela	1	100.00	30.00	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																							Segundo Trimestre 2013	
Nuevo León																								
Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
NLE13130200158144	Drenaje Pluvial En La Colonia Maria Lelija Briones (Tramo II), Calle 29 De Noviembre, Av. Las Torres Del Rio Pesqueria A. Psicologistas Segunda Etapa	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,856,643	\$3,856,643	\$2,313,986	\$2,313,986	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	2,500	100.00	0.00	
NLE13130200158150	Sec. Col. 18 De Octubre, General Escobedo, N. L. (Ampliacion)	General Escobedo	Ciudad General Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$1,863,688	\$1,863,688	\$1,304,582	\$1,304,582	\$559,106	\$559,106	30.00	\$0	Escuela	1	100.00	30.00	
NLE13130200158157	Drenaje Pluvial En La Colonia Maria Lelija Briones (Segunda Etapa Tramo I) Calle 29 De Noviembre, Av. Las Torres Del Rio Pesqueria Y Psicologistas	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,211,675	\$3,211,675	\$1,927,005	\$1,927,005	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	2,500	100.00	0.00	
NLE13130200158160	Prim. Col. Valle De Vaquerias, Juarez, N. L. (Ampliacion)	Juárez	Valle de Vaquerias	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$1,545,723	\$1,545,723	\$1,082,006	\$1,082,006	\$463,716	\$463,716	30.00	\$0	Escuela	1	100.00	30.00	
NLE13130200158175	Jn. Col.N Portal De Salinas, Cienga De Flores, N. L. (Ampliacion)	Ciénega de Flores	Portal de las Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$1,493,117	\$1,493,117	\$1,045,182	\$1,045,182	\$447,935	\$447,935	30.00	\$0	Escuela	1	100.00	30.00	
NLE13130200158179	Prim. Col. Los Puertos, Juarez, N.L. (Ampliacion)	Juárez	Los Puertos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$1,474,627	\$1,474,627	\$1,032,239	\$1,032,239	\$442,388	\$442,388	30.00	\$0	Escuela	1	100.00	30.00	
NLE13130200158206	Prim. Col. Mision Real, Apodaca, N. L. (Ampliacion)	Apodaca	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$1,121,813	\$1,121,813	\$785,270	\$785,270	\$336,543	\$336,543	30.00	\$0	Escuela	1	100.00	30.00	
NLE13130200158217	Prim. Col. Hacienda Escobedo, Escobedo, N.L. (Ampliacion)	General Escobedo	Ciudad General Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$1,109,437	\$1,109,437	\$776,606	\$776,606	\$332,831	\$332,831	30.00	\$0	Escuela	1	100.00	30.00	
NLE13130200158241	Jn. Col. Seccion Garcia, Montemorelos, N.L. (Ampliacion)	Montemorelos	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$1,099,678	\$1,099,678	\$769,775	\$769,775	\$329,903	\$329,903	30.00	\$0	Escuela	1	100.00	30.00	
NLE13130200158249	Puente Peatonal En Colonia San Angel Sur, Ave. Eugenio Garza Sada Y Camino Blanco "Canoas"	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,157,213	\$3,157,213	\$1,894,328	\$1,894,328	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Puente	15,000	100.00	0.00	
NLE13130200158258	Prim. Col. Portal De Santa Rosa, Apodaca, N. L. (Ampliacion)	Apodaca	Santa Rosa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$1,098,060	\$1,098,060	\$768,642	\$768,642	\$329,418	\$329,418	30.00	\$0	Escuela	1	100.00	30.00	
NLE13130200158261	Puente Peatonal En La Col. Industrial Miguel Nieto Y Av. Bernardo Reyes, Col. Industrial.	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,317,932	\$4,317,932	\$2,590,759	\$2,590,759	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Puente	10,000	100.00	0.00	
NLE13130200158267	Prim. Col. Privadas De San Miguel, Guadalupe, N. L. (Ampliacion)	Guadalupe	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$1,012,160	\$1,012,160	\$708,512	\$708,512	\$303,648	\$303,648	30.00	\$0	Escuela	1	100.00	30.00	
NLE13130200158283	Prim. Col. Paseo Del Acueducto, Juarez, N. L. (Ampliacion)	Juárez	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$993,231	\$993,231	\$695,262	\$695,262	\$297,969	\$297,969	30.00	\$0	Escuela	1	100.00	30.00	
NLE13130200158289	Construcción De Escalinatas De Concreto Hidráulico En La Col. Independencia En Privada, Jesús Pasquel .	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,745,308	\$1,745,308	\$1,047,185	\$1,047,185	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros, Escalinata	198	100.00	0.00	
NLE13130200158291	Prim. Col. Buena Vista, El Carmen, N. L. (Ampliacion)	El Carmen	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$951,941	\$951,941	\$666,359	\$666,359	\$285,582	\$285,582	30.00	\$0	Escuela	1	100.00	30.00	
NLE13130200158317	Prim. Col. Privada Los Sauces, Escobedo, N. L. (Ampliacion)	General Escobedo	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$932,044	\$932,044	\$652,431	\$652,431	\$279,613	\$279,613	30.00	\$0	Escuela	1	100.00	30.00	
NLE13130200158323	Jn. Col. Dos Rios, Guadalupe, N. L. (Ampliacion)	Guadalupe	Guadsupe	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$784,177	\$784,177	\$548,924	\$548,924	\$235,253	\$235,253	30.00	\$0	Escuela	1	100.00	30.00	
NLE13130200158330	Sec. Col. Real De Palmas, Euzarua, N. L. (Ampliacion)	General Euzarua	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$1,386,199	\$1,386,199	\$970,339	\$970,339	\$415,860	\$415,860	30.00	\$0	Escuela	1	100.00	30.00	
NLE13130200158336	Prim. Col. Real Del Sol, Ciénega de Flores, N. L. (Ampliacion)	Ciénega de Flores	Real del Sol	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$278,079	\$278,079	\$194,656	\$194,656	\$83,423	\$83,423	30.00	\$0	Escuela	1	100.00	30.00	
NLE13130200158345	Jn. Col. Dos Rios, Guadalupe, N. L. (Ampliacion)	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$154,998	\$154,998	\$108,499	\$108,499	\$46,499	\$46,499	30.00	\$0	Escuela	1	100.00	30.00	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																							Segundo Trimestre 2013	
Nuevo León																								
Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad Medida	de	Población		Avance Anual
NLE13130200159986	Rehabilitacion De Plaza Col. 18 Octubre	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$299,875	\$299,875	\$179,925	\$299,875	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza		3,120	1.00	0.00
NLE13130200159991	Rehabilitacion De Plaza Col. Andres Caballero	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$499,706	\$499,706	\$299,824	\$499,706	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza		1,890	1.00	0.00
NLE13130200160022	Rehabilitación De Plaza Colinos Del Topo	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$328,352	\$328,352	\$197,011	\$328,352	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza		1,255	1.00	0.00
NLE13130200160032	Rehabilitación De Plaza Emiliano Zapata	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$277,450	\$277,450	\$166,470	\$277,450	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza		1,322	1.00	0.00
NLE13130200160041	Plaza Eulalio Villarreal, Santiago Roel	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$537,881	\$537,881	\$322,729	\$537,881	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza		1,232	1.00	0.00
NLE13130200160063	Rehabilitacion De Plaza Eulalio Villarreal, Morelos	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$420,314	\$420,314	\$252,188	\$420,314	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza		850	1.00	0.00
NLE13130200160091	Subsemun 2013	Apodaca	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$4,000,000	\$3,928,989	\$0	\$0	\$325,000	0.00	\$0	Pesos		0	100.00	3.00
NLE13130200160107	Rehabilitacion De Plaza Exhacienda, El Paraje	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$190,210	\$190,210	\$114,126	\$190,210	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza		1	1.00	0.00
NLE13130200160138	Rehabilitacion De Plaza Ex Hacienda El Lindero	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$207,246	\$207,246	\$124,348	\$207,246	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza		1	1.00	0.00
NLE13130200160161	Rehabilitacion De Plaza Felipe Carrillo, Morones Prieto	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$330,965	\$330,965	\$198,579	\$330,965	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza		1	1.00	0.00
NLE13130200160178	Rehabilitacion De Plaza Felipe Carrillo, Antonio Villarreal	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$297,737	\$297,737	\$178,642	\$297,737	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza		1	1.00	0.00
NLE13130200160205	Rehabilitacion De Plaza Fomerrey 9	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$417,412	\$417,412	\$250,447	\$417,412	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza		1	1.00	0.00
NLE13130200160251	Adquisicion Y Equipamiento De Equipo De Transporte	Santa Catarina	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		Comunicaciones Y transportes	En Ejecución	2013	\$11,667,973	\$11,667,973	\$11,667,973	\$11,667,973	\$11,667,973	\$11,033,878	\$11,033,878	94.57	\$0	Unidad		0	100.00	90.00
NLE13130200160356	Rehabilitacion De Plaza Girasoles Iii	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$587,335	\$587,335	\$352,401	\$587,335	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza		988	1.00	0.00
NLE13130200160433	Construccion Y Remodelacion De Barda Perimetral En Edificio De Seguridad Publica	General Zuazua	Carrizalejo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$26,850,510	\$26,850,510	\$26,850,510	\$26,850,510	\$609,691	\$609,691	\$609,691	2.27	\$0	Metros Lineales		80,000	100.00	30.00
NLE13130200160438	Rehabilitacion De Plaza Girasoles Iv	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$499,756	\$499,756	\$299,854	\$499,756	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza		850	1.00	0.00
NLE13130200160467	Rehabilitacion De Plaza Infonavit Exhacienda	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$387,980	\$387,980	\$232,788	\$387,980	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza		750	1.00	0.00
NLE13130200160512	Rehabilitacion De Plaza Insurgentes	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$280,300	\$280,300	\$168,180	\$280,300	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza		600	1.00	0.00
NLE13130200160572	Rehabilitacion De Plaza Jardines De San Martin	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$348,650	\$348,650	\$209,190	\$348,650	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza		800	1.00	0.00
NLE13130200160631	Rehabilitacion De Plaza La Unidad	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$389,566	\$389,566	\$233,740	\$389,566	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza		877	1.00	0.00
NLE13130200160694	Rehabilitación De Plaza Lomas De Aztlián	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$326,900	\$326,900	\$196,140	\$326,900	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza		500	1.00	0.00
NLE13130200160716	Subsemun Profesionalizacion	Santa Catarina	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$4,000,000	\$10,000,000	\$3,391,804	\$3,391,804	\$3,391,804	33.92	\$0	-1		0	100.00	30.00
NLE13130200160892	Jn. Col. Buena Vista, El Carmen, N. L.	El Carmen	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$1,685,450	\$1,685,450	\$1,179,815	\$1,179,815	\$505,635	\$505,635	30.00	\$0	Escuela		1	100.00	30.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																							Segundo Trimestre 2013	
Nuevo León																								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones	
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
NLE13130200160914	Jn. Col. El Rodeo, Pesqueria, N.L. (Ampliación)	Pesqueria	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1	\$1,199,685	\$1,199,685	\$839,779	\$839,779	\$359,905	\$359,905	30.00	\$0	Escuela	1	100.00	30.00	
NLE13130200160930	Jn. Col. Urbivillas Del Prado, Garcia, N.L. (Ampliación)	Garcia	Garcia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$1,096,315	\$1,096,315	\$767,421	\$767,421	\$328,894	\$328,894	30.00	\$0	Escuela	1	100.00	30.00	
NLE13130200160948	Prim. Col. Paseo De Las Flores, Apodaca, N. L. (Ampliación)	Apodaca	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$1,040,631	\$1,040,631	\$728,442	\$728,442	\$312,189	\$312,189	30.00	\$0	Escuela	1	100.00	30.00	
NLE13130200160953	Rehabilitación De Plaza Nueva Esperanza	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$449,820	\$449,820	\$269,892	\$449,820	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza	960	1.00	0.00	
NLE13130200160963	Prim. Col. Real Palmas 2do Sec. Zuarua, N. L. (Ampliación)	General Zuarua	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1	\$1,023,275	\$1,023,275	\$716,293	\$716,293	\$306,982	\$306,982	30.00	\$0	Escuela	1	100.00	30.00	
NLE13130200161016	Jn. Col. Los Puertos, Juárez, N. L. (Ampliación)	Juárez	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$1,021,726	\$1,021,726	\$715,208	\$715,208	\$306,518	\$306,518	30.00	\$0	Escuela	1	100.00	30.00	
NLE13130200161103	Mobiliario Y Equipo Para Las Obras De Nivel Basico	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$23,269,548	\$23,269,548	\$12,719,238	\$12,719,238	\$10,550,310	\$10,550,310	45.34	\$0	Escuela	1	100.00	46.00	
NLE13130200161138	Construcción De Techo Cuenca En Ejido San Vicente De La Puerta	Doctor Arroyo	San Vicente de la Puerta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,100,463	\$1,100,463	\$724,994	\$724,994	\$724,994	\$724,994	\$724,994	65.88	\$0	Acción	173	100.00	70.00	
NLE13130200161152	Rehabilitación De Plaza Nvo Escobedo	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$332,785	\$332,785	\$199,671	\$332,785	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza	785	1.00	0.00	
NLE13130200161282	Sec. Col. Ejido Marin, Marin, N. L.	Marin	Marin	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$8,835,114	\$8,835,114	\$8,835,114	\$8,835,114	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	0.00	
NLE13130200161292	Prim. Col. Misión De San Juan, Garcia, N. L. (Ampliación)	Garcia	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$2,698,382	\$2,698,382	\$2,698,382	\$2,698,382	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	0.00	
NLE13130200161999	Techo Cuenca Ej San Isidro De Fernandez	Doctor Arroyo	San Isidro de Fernández	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,095,546	\$1,095,546	\$1,039,438	\$1,039,438	\$1,039,438	\$1,039,438	\$1,039,438	94.88	\$0	Acción	213	1.00	100.00	
NLE13130200162146	Techo Cuenca En Cerrito Del Aire	Doctor Arroyo	El Cerrito del Aire	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,095,546	\$1,095,546	\$1,074,540	\$1,074,540	\$1,074,540	\$1,074,540	\$1,074,540	98.08	\$0	Acción	135	1.00	100.00	
NLE13130200162228	Techo Cuenca Ej Presa De San Antonio	Doctor Arroyo	Presa San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,094,800	\$1,094,800	\$1,094,800	\$1,094,800	\$1,094,800	\$1,094,800	\$1,094,800	100.00	\$0	Acción	108	1.00	100.00	
NLE13130200162255	Techo Cuenca Ej Cruz De Elorza	Doctor Arroyo	Cruz de Elorza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,092,500	\$1,092,500	\$1,060,531	\$1,060,531	\$1,060,531	\$1,060,531	\$1,060,531	97.07	\$0	Acción	420	1.00	100.00	
NLE13130200162276	Techo Cuenca San Ramon De Martinez	Doctor Arroyo	San Ramón de los Martínez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$980,579	\$1,045,245	\$1,045,245	\$1,045,245	\$1,045,245	\$1,045,245	\$1,045,245	100.00	\$0	Acción	547	1.00	100.00	
NLE13130200162369	Construcción Detechado Esc. Sec. Comunitaria Del Ejido Benites	Linares	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$282,281	\$282,281	\$169,369	\$282,281	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	0.00	
NLE13130200162426	Construccion De Techado Telesecundaria Prof. Jesus Treviño, Ejido Guadalupe	Linares	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$320,439	\$320,439	\$192,263	\$320,439	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	0.00	
NLE13130200162490	Construccion De Techado Esc. Prim. Pto. Sarabia, Ejido La Parrita	Linares	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$310,668	\$310,668	\$186,401	\$310,668	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	0.00	
NLE13130200162567	Adquisición De Vehiculo	Pesqueria	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$147,900	\$147,900	\$147,900	\$147,900	\$147,900	\$147,900	\$147,900	100.00	\$0	Vehiculo	22,000	100.00	100.00	
NLE13130200162633	Agrícola, Ganadero Y Pesca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	\$230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$675,248	\$72,600,001	\$36,082,201	\$675,248	\$675,248	\$675,248	\$675,248	0.93	\$0	-1	0	100.00	0.00	
NLE13130200162751	Mantenimiento De Vehiculos	Pesqueria	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$78,205	\$78,205	\$78,205	\$78,205	\$78,205	\$78,205	\$78,205	100.00	\$0	Patrullaje	22,000	100.00	100.00	
NLE13130200162810	Sistema Producto Desarrollo De Capacidades Y Extensionismo Rural	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	\$233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,002,794	\$20,700,000	\$10,287,900	\$1,001,397	\$1,001,397	\$1,001,397	\$1,101,397	4.84	\$0	-1	0	100.00	0.00	
NLE13130200162863	Techo Cuenca Ej El Rusio	Doctor Arroyo	El Rusio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,092,150	\$1,095,150	\$1,063,302	\$1,063,302	\$1,063,302	\$1,063,302	\$1,063,302	97.09	\$0	Acción	167	1.00	100.00	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																							Segundo Trimestre 2013	
Nuevo León																								
Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
NLE13130200162888	Techumbre Para Area Civica Escuela Primaria Lucas Laciano	Salinas Victoria	Salinas Victoria	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,176,656	\$2,176,656	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	391	100.00	0.00	
NLE13130200162944	Construccion De Aula En El Ejido La Yerba	Doctor Arroyo	La Yerba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$448,985	\$448,985	\$441,973	\$441,973	\$441,973	\$441,973	\$441,973	98.44	\$0	Acción	773	1.00	100.00	
NLE13130200162951	Conservacion Y Uso Sustentable Del Suelo Y Agua	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$17,622	\$11,200,000	\$5,566,400	\$17,622	\$17,622	\$17,622	\$17,622	0.16	\$0	-1	0	100.00	0.00	
NLE13130200162954	Techumbre Para Area Civica Escuela Primaria Ciudad Hermana Mission	Salinas Victoria	Las Torres	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,176,656	\$2,176,656	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	702	100.00	0.00	
NLE13130200162965	Construccion De Aula En Ejido El Consuelo	Doctor Arroyo	El Consuelo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$448,985	\$448,985	\$441,973	\$441,973	\$441,973	\$441,973	\$441,973	98.44	\$0	Acción	149	1.00	100.00	
NLE13130200163014	Techo Cuenca Ej La Bolsa	Doctor Arroyo	La Bolsa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,100,463	\$1,100,463	\$708,748	\$708,748	\$708,748	\$708,748	\$708,748	64.40	\$0	Acción	184	1.00	70.00	
NLE13130200163035	Mejoramiento A Las Viviendas	Doctor Arroyo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7,500,000	\$7,500,000	\$2,109,144	\$2,109,144	\$2,109,144	\$2,109,144	\$2,109,144	28.12	\$0	Acción	35,000	1.00	30.00	
NLE13130200163053	Desasolve De Presas De Dr Arroyo	Doctor Arroyo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,231,585	\$1,231,585	\$1,231,585	\$1,231,585	\$1,231,585	41.05	\$0	Acción	35,000	1.00	50.00	
NLE13130200163114	Sanidades E Inocuidad	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$21,954,117	\$39,400,001	\$38,627,761	\$21,954,117	\$21,954,117	\$21,954,117	\$21,954,117	55.72	\$0	-1	0	100.00	0.00	
NLE13130200163141	Rehabilitación Y Mantenimiento De Caminos Rurales	General Bravo	Las Norias	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	300	100.00	0.00	
NLE13130200163184	Subsemun 2013	General Escobedo	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$4,000,000	\$10,000,000	\$9,827,734	\$2,198,490	\$2,198,490	21.98	\$0	Proyecto	15,000	1.00	30.00	
NLE13130200163313	Unidad Deportiva Y Cultural Lineas Las Torres 1 Etapa	General Escobedo	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad deportiva	15,000	1.00	0.00	
NLE13130200163417	Proyecto De Desarrollo Regional 2013	General Escobedo	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$11,507,200	\$11,507,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	PROYECTO	35,000	3.00	0.00	
NLE13130200164074	Desarrollo Institucional Y Gestión Administrativa	Monterrey	Monterrey	Urbano	Convenios	E008 Prestación de servicios de educación técnica		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$19,666,051	\$19,666,051	\$9,642,153	\$9,642,153	\$9,642,153	\$9,642,153	\$9,642,153	49.03	\$0	Acción	8,000	100.00	50.00	
NLE13130200164096	Atencion A La Demanda	Monterrey	Monterrey	Urbano	Convenios	E008 Prestación de servicios de educación técnica		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$81,629,761	\$81,629,761	\$34,726,933	\$34,726,933	\$34,726,933	\$33,219,132	\$33,219,132	40.69	\$0	Acción	0	100.00	43.00	
NLE13130200164119	Desarrollo Academico	Monterrey	Monterrey	Urbano	Convenios	E008 Prestación de servicios de educación técnica		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$4,539,015	\$4,539,015	\$1,955,142	\$1,955,142	\$1,955,142	\$1,723,724	\$1,723,724	37.98	\$0	Acción	0	100.00	38.00	
NLE13130200164132	Pertinencia De Planes Y Programas	Monterrey	Monterrey	Urbano	Convenios	E008 Prestación de servicios de educación técnica		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$4,295,600	\$4,295,600	\$2,147,800	\$2,147,800	\$2,147,800	\$2,147,800	\$2,147,800	50.00	\$0	Acción	0	100.00	68.00	
NLE13130200164148	Fortalecimiento En Infraestructura Y Equipamiento	Monterrey	Monterrey	Urbano	Convenios	E008 Prestación de servicios de educación técnica		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,008,264	\$1,008,264	\$504,132	\$504,132	\$504,132	\$504,132	\$504,132	50.00	\$0	Acción	0	100.00	68.00	
NLE13130200164178	Promocion De Actividades Civicas, Artisticas Y Deportivas	Monterrey	Monterrey	Urbano	Convenios	E008 Prestación de servicios de educación técnica		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,321,306	\$1,321,306	\$660,653	\$660,653	\$660,653	\$660,653	\$660,653	50.00	\$0	Acción	0	100.00	71.00	
NLE13130200164196	Vinculacion Y Gestion Con Los Sectores Que Integran La Sociedad	Monterrey	Monterrey	Urbano	Convenios	E008 Prestación de servicios de educación técnica		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,321,306	\$1,321,306	\$660,653	\$660,653	\$660,653	\$660,653	\$660,653	50.00	\$0	Acción	0	100.00	53.00	
NLE13130200164207	Profesionalizacion Del Personal De Apoyo Y Asistencia A La Educación	Monterrey	Monterrey	Urbano	Convenios	E008 Prestación de servicios de educación técnica		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$444,637	\$444,637	\$222,318	\$222,318	\$222,318	\$222,318	\$222,318	50.00	\$0	Acción	0	100.00	48.00	
NLE13130200164225	Evaluación Institucional	Monterrey	Monterrey	Urbano	Convenios	E008 Prestación de servicios de educación técnica		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$818,727	\$818,727	\$409,363	\$409,363	\$409,363	\$409,363	\$409,363	50.00	\$0	Acción	0	100.00	27.00	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																							Segundo Trimestre 2013	
Nuevo León																								
Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
NLE13130200164921	Agua Potable En La Col. Arboledas De Escobedo (Sector La Alianza), Calles Luis Rodriguez Góngora Y 24 De Febrero Entre Av. Antiguos Ejidatarios Y 15 De Marzo,	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$499,026	\$499,026	\$299,416	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tomas Domiciliarias	130	100.00	0.00	
NLE13130200164948	Vivienda Digna	Los Herreras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$757,567	\$757,567	\$454,540	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	1,716	100.00	0.00	
NLE13130200164980	Agua Potable En Col. Croc Parte Alta (Fomerrey 155) Calles. Artículo 123, Alba Roja, Priv. 20 De Noviembre, Rafael Quintero, Enrique Boca	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,284,457	\$3,284,457	\$1,970,674	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tomas Domiciliarias	315	100.00	0.00	
NLE13130200165005	Agua Potable En La Col. Fidel Velázquez Calles Heliodoro Hernández Entre Fernando Amilpa Y Gilberto Montero,	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$235,807	\$235,807	\$141,484	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tomas Domiciliarias	10	100.00	0.00	
NLE13130200165054	Drenaje Sanitario En Col. Libertadores De América Calles Antonio Marino Entre Av. La Esperanza Y Cerro	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$275,406	\$275,406	\$165,244	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Registro	40	100.00	0.00	
NLE13130200165080	Drenaje Sanitario En Col. Arboledas De Escobedo (Sector La Alianza) Calles Luis Rodriguez Góngora Y 24 De Febrero Entre Av. Antiguos Ejidatarios Y 15 De Marzo	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$450,531	\$450,531	\$270,319	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Registro	130	100.00	0.00	
NLE13130200165089	Drenaje Sanitario En Col. Nueva Estanzuela Calles Priv. Patrimonio N° 7 Esquina Con Congreso Norte	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$85,497	\$85,497	\$51,298	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Registro	5	100.00	0.00	
NLE13130200165147	Rehabilitación De Pavimento Hidráulico En Col. Independencia Calles Michoacán Entre Lago De Patzcuaro Y 5 De Febrero,	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$6,974,444	\$6,974,444	\$4,184,444	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	880	100.00	0.00	
NLE13130200165174	Rehabilitación De Pavimento Hidráulico En Col. Nueva Estanzuela Calles Patrimonio Entre Congreso Norte Y Sur Presidencia Municipal Y Olivos Entre Patrimonio Y Canelos	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,097,119	\$3,097,119	\$1,858,271	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	430	100.00	0.00	
NLE13130200165233	Electrificación En Col. Lomas De La Unidad Modelo Calles Callejón De Los Cerritos Y Prolongación Arteca	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Energia	En Ejecución	2013	\$388,382	\$388,382	\$233,029	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	175	100.00	0.00	
NLE13130200165268	Pavimentación Asfáltico Col. Pio X	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$253,560	\$253,560	\$152,136	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	70	100.00	0.00	
NLE13130200165275	Electrificación Parte De La Colonia Pablo A. González	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Energia	En Ejecución	2013	\$118,247	\$118,247	\$70,948	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	130	100.00	0.00	
NLE13130200165295	Electrificación Toda La Colonia Villas De San Bernabé (Parcela 77), Sector La Alianza	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Energia	En Ejecución	2013	\$891,510	\$891,510	\$534,906	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	940	100.00	0.00	
NLE13130200165308	Electrificación Parte De La Colonia Independencia	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Energia	En Ejecución	2013	\$3,266,174	\$3,226,174	\$1,959,705	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	1,445	100.00	0.00	
NLE13130200165323	Pavimentación Asfáltica Col. Diego De Montemayor (Sector La Alianza)	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$190,158	\$190,158	\$114,095	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	50	100.00	0.00	
NLE13130200165329	Electrificación En Col. 13 De Junio Calles Felipe Ángeles, Privada Angeles Y M. De Cartujanos	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Energia	En Ejecución	2013	\$168,152	\$168,152	\$100,891	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	80	100.00	0.00	
NLE13130200165353	Pavimento Hidráulico Prol. Loma Azul Y Priv. Loma Azul Entre Loma Chiquita Y Limite De Colonia Lomas De La Unidad Modelo Norte	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,170,113	\$1,170,113	\$702,068	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	225	100.00	0.00	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																							Segundo Trimestre 2013	
Nuevo León																								
Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad Medida	de	Población		Avance Anual
NLE13130200165355	Pavimentación Asfáltica Col. Los Nogales (Topo Chico)	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$480,774	\$480,774	\$288,464	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico		190	100.00	0.00
NLE13130200165370	Pavimento Hidráulico En Col. San Bernabé Parte Alta Calles Viscaya Entre Diorita Y Obsidiana	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,470,531	\$3,470,531	\$2,082,319	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		240	100.00	0.00
NLE13130200165387	Construccion De Parque Metropolitano 3 Etapa	General Escobedo	Cobertura municipal		Subsidios	S205 Deporte		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$5,500,000	\$5,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	PROYECTO		300,000	1.00	0.00
NLE13130200165395	Pavimentacion Asfaltica Col. Burocratas Del Estado	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$416,634	\$416,634	\$249,980	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico		135	100.00	0.00
NLE13130200165396	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico Col. Francisco I. Madero Calles Av. San Martín Entre Almazán Y Bernabé González	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,985,251	\$3,985,251	\$2,391,151	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		870	100.00	0.00
NLE13130200165407	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico Col. Industrial Calles Calzada Guadalupe Victoria Entre Av. Miguel Nieto Y Av. Bernardo Reyes	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,470,531	\$4,016,025	\$2,409,611	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		810	100.00	0.00
NLE13130200165412	Pavimentacion Asfaltica Col. Mirasol 1er Sector	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$543,117	\$543,117	\$325,870	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico		130	100.00	0.00
NLE13130200165417	Complejo Vial Sendero Norte Y Carr A Colombia	General Escobedo	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$42,702,203	\$42,702,203	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto		500,000	1.00	0.00
NLE13130200165424	Pavimentacion Asfaltica Col. Mirasol 1er Sector (Inc. Priv. Guamuchil)	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$883,583	\$883,583	\$530,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico		220	100.00	0.00
NLE13130200165464	Rehabilitacion De Plaza Pedregal De Escobedo	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$331,627	\$331,627	\$198,976	\$331,627	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	PLAZA		620	1.00	0.00
NLE13130200165486	Desarrollo Institucional 2013	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$743,378	\$743,378	\$446,027	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad		1,000	100.00	0.00
NLE13130200165532	Rejabilitation De Plazapedregal Del Topo	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$682,292	\$682,292	\$409,375	\$682,292	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	PLAZA		520	1.00	0.00
NLE13130200165547	Pavimentacion Asfaltica En Col. Mirasol 1er Sector (Coliflor Y Escarola)	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$249,821	\$249,821	\$149,893	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico		60	100.00	0.00
NLE13130200165560	Rehabilitacion De Plaza Privadas Del Camino Real	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$477,880	\$477,880	\$286,728	\$477,880	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	PLAZA		700	1.00	0.00
NLE13130200165564	Pavimentacion Asfaltica Col. Mirasol 1er Sector (Altamisa Y Lechugilla)	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$304,990	\$304,990	\$182,994	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico		75	100.00	0.00
NLE13130200165580	Rehabilitacion De Plaza Provileon	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$480,156	\$480,156	\$288,094	\$480,156	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	PLAZA		990	1.00	0.00
NLE13130200165596	Rehabilitacion De Plaza Provileon Camellon	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$688,430	\$688,430	\$413,058	\$688,430	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	PLAZA		1,500	1.00	0.00
NLE13130200165617	Rehabilitacion De Plaza La Concordia	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$354,700	\$354,700	\$212,820	\$354,700	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	PLAZA		1,255	1.00	0.00
NLE13130200165636	Rehabilitacion De Plaza Col. Serranias	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$399,870	\$399,870	\$239,922	\$399,870	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	PLAZA		680	1.00	0.00
NLE13130200165650	Rehabilitacion De Plaza Valles De Escobedo	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$471,588	\$471,588	\$282,953	\$471,588	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	PLAZA		700	1.00	0.00
NLE13130200165665	Rehabilitacion De Plaza Valles De San Francisco	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$496,432	\$496,432	\$297,859	\$496,432	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	PLAZA		889	1.00	0.00
NLE13130200165676	Rehabilitacion De Plaza Villas De Sa Martín	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$321,560	\$321,560	\$192,936	\$321,560	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	PLAZA		963	1.00	0.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																							Segundo Trimestre 2013	
Nuevo León																								
Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
NLE13130200165691	Rehabilitacion De Plaza Portal Del Fraile	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$213,000	\$213,000	\$127,800	\$213,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	PLAZA	784	1.00	0.00	
NLE13130200165702	Rehabilitacion De Plaza La Concordia	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$179,649	\$179,649	\$107,789	\$179,649	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	PLAZA	450	1.00	0.00	
NLE13130200165746	Pavimentacion Celestino Gasca	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,274,248	\$1,274,248	\$764,549	\$1,274,248	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,250	100.00	0.00	
NLE13130200165775	Repavimentacion Provileon	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,855,000	\$1,855,000	\$113,000	\$1,855,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	850	100.00	0.00	
NLE13130200165786	Repavimentacion Felipe Carrillo	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,050,000	\$2,050,000	\$1,230,000	\$2,050,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,050	100.00	0.00	
NLE13130200165797	Repavimentacion Celestino Gasca	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,635,000	\$1,635,000	\$961,000	\$1,635,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	950	100.00	0.00	
NLE13130200165806	Repavimentacion Lazaro Cardenas	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,060,000	\$2,060,000	\$1,236,000	\$2,060,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,100	100.00	0.00	
NLE13130200166030	Construcción De Cancha De Fútbol Soccer	Montemorelos	Mexiquito	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,455,024	\$1,455,024	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Traso, nivelación y compactación	180,000	100.00	0.00	
NLE13130200166055	Gastos Indirectos Para La Revisión De La Construcción De Cancha De Fútbol Soccer	Montemorelos	Mexiquito	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$44,976	\$44,976	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	180,000	100.00	0.00	
NLE13130200166105	Construcción De Acceso Y Área Administrativa	Montemorelos	Pilón Viejo	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$795,500	\$795,500	\$795,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Traso, nivelación y compactación	180,000	100.00	0.00	
NLE13130200166132	Construcción De Dos Canchas Polivalentes	Montemorelos	Pilón Viejo	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,508,144	\$1,508,144	\$1,508,144	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Cancha	180,000	100.00	0.00	
NLE13130200166260	Sistema Nacional De Información Para El Desarrollo Rural Sustentable	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	9234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$502,772	\$2,000,000	\$2,000,000	\$502,772	\$502,772	\$502,772	\$502,772	25.14	\$0	-1	0	100.00	0.00	
NLE13130200166358	Fondo Metropolitano 2013. Ecovia	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$230,000,000	\$74,000,000	\$74,000,000	\$74,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Millones de pesos	160,000	100.00	0.00	
NLE13130200166569	Construccion De Techo Cuenca	Mier y Noriega	San Antonio de Alamos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$1,451,290	\$1,451,290	\$1,451,290	\$435,037	\$435,037	\$435,037	29.98	\$0	Obra	388	100.00	29.00	
NLE13130200166713	Sijupe	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$17,367,549	\$12,157,284	\$12,157,284	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	0	100.00	0.00	
NLE13130200166777	Construcción De Dos Canchas De Fútbol Soccer	Montemorelos	El Pilón Viejo (El Pilón)	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,271,000	\$2,271,000	\$2,271,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Traso, nivelación y compactación	180,000	100.00	0.00	
NLE13130200166833	Construcción De Ier Etapa De Electricifícan Y Red Hidráulica	Montemorelos	El Pilón Viejo (El Pilón)	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Energía	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	180,000	100.00	0.00	
NLE13130200166909	Fondo Metropolitano 2013 Paso A Desnivel Ave. Universidad- Lopez Portillo (Carretera A Laredo)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$150,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	0	50.00	0.00	
NLE13130200167014	Fondo Metropolitano 2013 Construcción De Par Vial	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$179,646,659	\$59,882,219	\$59,882,219	\$59,882,219	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	0	25.00	0.00	
NLE13130200167083	Construccion De Area De Tiro Con Arco Y Pista De Aerodelismo	Montemorelos	El Pilón Viejo (El Pilón)	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,946,350	\$1,946,350	\$1,946,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Cancha	180,000	100.00	0.00	
NLE13130200168223	Ampliacion De Red De Agua Potable Colonia Industrial	Cerralvo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$817,341	\$817,341	\$490,405	\$490,405	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Familia	390	100.00	0.00	

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad Medida	de	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
NLE13130200168252	Introducción De Red De Agua Potable Colonia Presidentes 1er Sector	Cerralvo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,517,919	\$1,517,919	\$910,751	\$910,751	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Familia		600	100.00	0.00	
NLE13130200169056	Oferta Educativa 2013	San Nicolás de los Garza	San Nicolás de los Garza	Urbano	Convenios	U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$64,580,297	\$64,580,297	\$64,580,297	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1		0	100.00	0.00	
NLE13130200169136	Fondo Para Elevar La Calidad De La Educación 2013	San Nicolás de los Garza	San Nicolás de los Garza	Urbano	Convenios	U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$83,929,945	\$83,929,945	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1		0	100.00	0.00	
NLE13130200169237	Fondo De Aportaciones Múltiples Media Superior 2013	San Nicolás de los Garza	San Nicolás de los Garza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$63,222,588	\$63,222,588	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra		0	100.00	0.00	
NLE13130200169303	Fondo De Aportaciones Múltiples Nivel Superior 2013	San Nicolás de los Garza	San Nicolás de los Garza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$76,130,992	\$76,130,992	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra		0	100.00	0.00	
NLE13130200169467	Construcción Y Rehabilitación De Cancha De Fútbol Rápido, Y Ampliación De Gimnasio De Box Col. Tanques De Guadalupe	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio		2,000	100.00	0.00	
NLE13130200170152	Proyectos Por Definir 2013	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$14,100,000	\$14,100,000	\$14,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Bardas		2,000	100.00	0.00	
NLE13130200170653	Adquisición De 175 Armas Cortas, 100 Armas Largas Y Municiones.	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$4,787,500	\$4,787,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza		605,000	100.00	0.00	
NLE13130200170706	Diagnósticos, Capacitación Y Diseños De Programas Para La Prevención Del Delito.	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	P012 Desarrollo y aplicación de programas y políticas en materia de prevención social del delito y promoción de la participación ciudadana		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,500,000	\$9,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto		605,000	100.00	0.00	
NLE13130200170754	Adquisición De 11 Pick Ups Y 26 Sedanes Para Patrullas De Seguridad Pública Del Municipio.	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$16,260,000	\$16,260,000	\$16,260,000	\$16,260,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículo		605,000	100.00	0.00	
NLE13130200170784	Compra De Equipo De Seguridad (Chaleco Ballístico Y Casco)	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$6,190,000	\$6,190,000	\$2,740,000	\$2,740,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza		605,000	100.00	0.00	
NLE13130200170872	Adquisición De Diversos Equipos	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,234,214	\$1,234,214	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza		605,000	100.00	0.00	
NLE13130200170901	Adquisición De Sistema De Reconocimiento De Placas Y Unidad De Almacenamiento	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,008,050	\$1,008,050	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza		605,000	100.00	0.00	