

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Total: 1590

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Annu	
NLE00130200145492	Construccion De Techado Etc. Sec. Comunitaria Del Bldo Benitez	1291	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecucion											0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE00130200155666	Desarrollo Institucional Y Gestion Administrativa	01	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0936 Fortalecimiento de la educación media superior en CECTYES	11-Educación Pública	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecucion											0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE00130200155684	Atencion A La Demanda	02	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0936 Fortalecimiento de la educación media superior en CECTYES	11-Educación Pública	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nuevo Leon	Educación	En Ejecucion											0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE00130200155695	Desarrollo Academico	03	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0936 Fortalecimiento de la educación media superior en CECTYES	11-Educación Pública	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nuevo Leon	Educación	En Ejecucion											0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE00130200155706	Pertinencia De Planes Y Programas	04	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0936 Fortalecimiento de la educación media superior en CECTYES	11-Educación Pública	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nuevo León	Educación	En Ejecucion											0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE00130200155713	Ortalecimiento En Infraestructura Y Equipamiento	05	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0936 Fortalecimiento de la educación media superior en CECTYES	11-Educación Pública	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nuevo León	Educación	En Ejecucion											0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE00130200155728	Promocion De Actividades Civicas, Artisticas Y Deportivas	06	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0936 Fortalecimiento de la educación media superior en CECTYES	11-Educación Pública	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nuevo León	Educación	En Ejecucion											0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE00130200155732	Vinculacion Y Gestion Con Los Sectores Que Integran La Sociedad	07	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0936 Fortalecimiento de la educación media superior en CECTYES	11-Educación Pública	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nuevo León	Educación	En Ejecucion											0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE00130200155741	Profesionalizacion Del Personal De Apoyo Y Asistencia A La Educacion	08	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0936 Fortalecimiento de la educación media superior en CECTYES	11-Educación Pública	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nuevo León	Educación	En Ejecucion											0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE00130200155752	Evaluacion Institucional	09	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0936 Fortalecimiento de la educación media superior en CECTYES	11-Educación Pública	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nuevo León	Educación	En Ejecucion											0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE00130200163940	Desarrollo Institucional Y Gestion Administrativa	01	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0936 Fortalecimiento de la educación media superior en CECTYES	11-Educación Pública	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nuevo León	Educación	En Ejecucion											0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE00130200163986	Atencion A La Demanda	02	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0936 Fortalecimiento de la educación media superior en CECTYES	11-Educación Pública	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nuevo León	Educación	En Ejecucion											0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE00130200163961	Desarrollo Institucional Y Gestio Administrativa	01	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0936 Fortalecimiento de la educación media superior en CECTYES	11-Educación Pública	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nuevo León	Educación	En Ejecucion											0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE00130300211028	Agriculta, Ganadero Y Pesca	1010 (13)	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	9290 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	DIRECCION AGRICOLA, PECUARIA Y PESCA	Otros Proyectos	En Ejecucion											0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE00130300219188	Recreacion De Taller Cultural	01	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	9670 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	Obras publicas	Educación	En Ejecucion											0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE00130300219520	Capacitacion Seguridad	01	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	9612 Desarrollo y aplicación de programas y políticas en materia de prevención social del delito y promoción de la participación ciudadana	4-Gobernación	SEGURIDAD	Otros Proyectos	En Ejecucion											0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE00130300219659	Rehabilitacion De Avenidas	01	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecucion											0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE00130300219695	Rehabilitacion De Avenidas	01	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecucion											0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE00130300219739	Rehabilitacion De Cancha	01	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Obras publicas	Otros Proyectos	En Ejecucion											0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE00130300219776	Canchas Deportivas	01	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	9205 Deporte	11-Educación Pública	Obras publicas	Educación	En Ejecucion											0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE00130300219813	Rehabilitacion De Avenidas	01	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	Obras publicas	Otros Proyectos	En Ejecucion											0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE00130300219866	Rehabilitacion De Avenidas	01	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	Obras publicas	Otros Proyectos	En Ejecucion											0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE00130400260438	Introduccion De Drenaje Pluvial En Av. Pablo Lliva De Calle Verdon A Xochimilco.	-	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	9574 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Asistencia Social	En Ejecucion											0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE00130400280329	Fortamun 2013	-	Nuevo León	Clínega de Flores	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIENEGAS DE FLORES	Asistencia Social	En Ejecucion											0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE00130400280442	Conade	-	Nuevo León	Clínega de Flores	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1001 PONE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONADE	Otros Proyectos	En Ejecucion											0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE00130400280467	Ramo 23	-	Nuevo León	Clínega de Flores	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1001 PONE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAMO 23	Otros Proyectos	En Ejecucion											0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE00130400280476	Rehabilitacion De Espacios Publicos	-	Nuevo León	Clínega de Flores	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1002 PASA	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIENEGAS DE FLORES	Otros Proyectos	En Ejecucion											0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE001403003364311	Construccion De Cancha Deportiva En Canco Municipal En Cabecera Municipal	no-001-2014	Nuevo León	Parás	Parás	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	municipio de Parás, Nuevo Leon	Deporte	En Ejecucion											0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE00140300368277	Rehabilitacion Y Mantenimiento De Equipos De Energia Solar En La Comunidad Buenos Aires	-	Nuevo León	Cobertura estatal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tesoreria y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecucion											0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE00140300368300	2da. Etapa De Introduccion De Red De Drenaje Sanitario Colonia Vista Hermosa	-	Nuevo León	Cobertura estatal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tesoreria y Obra Publica	Agua y saneamiento	En Ejecucion											0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE00140300376508	Introduccion De Drenaje Pluvial	AP-01-2014	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	9574 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Municipio de Guadalupe, N.L.	Agua y saneamiento	En Ejecucion											0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE00140400408818	Programa De Pavimentacion Y Puente Vehicular En Nuevo Leon		Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecucion											0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE00140400408819	Programa De Infraestructura Deportiva En El Estado De Nuevo León		Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecucion											0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE001501004042270	Pavimentación De La Calle Prolongación Camarón Hasta Calle Berdina En La Colonia Valles De Peaqueria, En El Municipio De Peaqueria, Nuevo León		Nuevo León	Peaqueria	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecucion											0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE001501004042802	Pavimentación De Diversas Calles En La Colonia Buenos Aires, En El Municipio De Carrizal, Nuevo León		Nuevo León	Cerralvo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecucion											0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE001501004042874	Construcción De Cyberbiblioteca En La Colonia Colinas Del Aeropuerto, En El Municipio De Peaqueria, Nuevo León	PRM-01-2015	Nuevo León	Peaqueria	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Peaqueria, Nuevo Leon	Educación	En Ejecucion											0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE0015010																												

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Total: 1590

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
NLE00130200145492	Construcción De Techado Etc. Sec. Comunitaria Del B'ldo Benítez	1291	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE00150100466058	Pavimentación De Calle Taglia Entre Platan Sánchez Y Heroes Del 4º Colonia Dulces Sonores, En El Municipio De Pesqueria, Nuevo Leon		Nuevo León	Pesqueria	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE00150100466332	Pavimentación En El Municipio De Cerralvo, Nuevo León		Nuevo León	Cerralvo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE00150100466523	Pavimentación De Diversas Calles En La Colonia Popular, En El Municipio De Cerralvo, Nuevo León		Nuevo León	Cerralvo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE00150100466594	Recarpeteo Cienega De Flores 3 Etapa , Varias Calles, Nuevo León		Nuevo León	Cienega de Flores	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE00150100493513	Fideicomiso Pn Escobedo Nl	PM	Nuevo León	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDENA	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE00150200538132	Imagen Urbana Lináres Y Cableado Subteraneo	1	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable		21-Turismo	CODETUR	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE00150200538820	Apodaca - Cd. Juárez	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	Sistema de Caminos de Nuevo León	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE00150200548376	Rehabilitación Y Mejoras De Las Vialidades	FAIP-01-2015	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal		Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Guadalupe	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE00150200543500	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Pantaleón Rocha Entre Acueducto Y Topo De Calle Sec. Paso Rondo	2	Nuevo León	Allende	Paso Rondo	Rural	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Allende, n.l.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE00150300556109	Construccion De Traz Techos Firmas, En Col.Buenos Aires	-	Nuevo León	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE00150300556127	Construccion De Traz Techos Firmas, Col.Buenos Aires	-	Nuevo León	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIR. DES. URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE00150300565558	Bienes Para Cubrir Al Personal Operativo Que Comprende Entre Otros: Chalecos Balísticos Y Equipamiento	SURSEMAN 04 2015	Nuevo León	Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE JUAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,413,200							0.00		Piezas	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
NLE00150300580067	Construcción Y Modernización De 11.2 Kms. De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras En Los Municipios De China, Rayones Y General Terán	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	Sistema de Caminos de Nuevo León	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$56,840,000							0.00		Kilometro	45,000	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
NLE00150300590139	Construcción Y Modernización De 12.6 Kms. De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras En Los Municipios De Melchor Ocampo, Los Aldamas, General Terán Y Linares, N.L.	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	Sistema de Caminos de Nuevo León	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$68,600,000							0.00		Kilometro	121,000	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
NLE00150300590327	Construcción Y Modernización De 4.5 Kms. De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras En Los Municipios De García Y Santiago, N.L.	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	Sistema de Caminos de Nuevo León	Comunicaciones	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE001503005980824	Consolidado De Protar	PROTAR 2015	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IFO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE00150300598975	Consolidado Cultura Del Agua	CULTURA DEL AGUA 2015	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U010 Programa de Cultura del Agua		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IFO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE00150300895286	Equipamiento De Personal E Instalaciones De Seguridad Publica	01	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$116,019,310	\$117,161,908	\$117,161,908	\$114,630,252	\$114,630,252	\$114,630,252	\$114,630,252	97.84	\$0	Metros Cuadrados	12,624	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE01301000029837	Programa Subseman 2010	-	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE01301000994213	Proemp	PROEMP	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	San Nicolás de los Garza	Urbano	Convenios	S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROEMP)		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución	2015	\$150,195,733	\$167,933,946	\$167,933,946	\$167,933,946	\$167,933,946	\$167,933,946	\$167,933,946	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,500	0.00	100.00	Financiera: Los gastos que se obtuvieron de más se pagaron con ingresos propios. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE01301000995416	Equipamiento De Personal E Instalaciones De Seguridad Publica	01	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$131,685,047	\$133,364,343	\$133,364,343	\$130,504,358	\$130,504,358	\$130,504,358	\$130,504,358	97.86	\$0	Metros Cuadrados	23,430	100.00	0.73	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE01301000995449	Radiocomunicación-Videovigilancia- Enlaces	06	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$128,475,321	\$127,843,789	\$127,843,789	\$127,843,789	\$127,843,789	\$127,843,789	\$127,843,789	100.00	\$0	Metros Cuadrados	97,725	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE01301000995457	Programas De Seguimiento Y Evaluación	07	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Evaluación de los distintos Programas o Acciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,621,248	\$2,573,505	\$2,573,505	\$2,573,505	\$2,573,505	\$2,573,505	\$2,573,505	100.00	\$0	Metros Cuadrados	51	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE01301000948881	Andadores Peatonales Col. Lomas De San Roque	26-02-SE-11	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE01301000948997	Plaza Publica Col. Guadalupe Victoria	26-06-SE-11	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros																

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Anual en Anum.
NLE00130200145492	Construccion De Techado Etc. Sec. Comunitaria Del B'ldo Benitez	1291	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE11301001321257	Adquisición De 35 Vehiculos Equipados Con Accesibilidad Universal	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0075 Fondo para la Accesibilidad de las Personas con discapacidad		23-Provisiones Salariales y Economicas	AGENCIA PARA LA RACIONALIZACION Y MODERNIZACION DEL TRANSPORTE PUBLICO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE1150200524737	Consuep Valle De Infonavit, Monterrey	SIE 680 11	Nuevo León	Monterrey	Monterrey	Urbano	Convenios	0024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior		11-Educación Publica	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución	2011	\$3,064,686	\$3,064,686	\$3,064,686	\$3,064,686	\$2,856,594	\$2,856,594	\$2,856,594	93.21	50	Metros Cuadrados	0	0.00	93.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
NLE1150200524775	Consuep Unidad Deportiva Oriente, San Nicolás De Los Garza	SIE 680 11	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	San Nicolás de los Garza	Urbano	Convenios	0024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior		11-Educación Publica	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución	2011	\$2,663,521	\$2,663,521	\$2,663,521	\$2,663,521	\$1,374,465	\$1,374,465	\$1,374,465	51.60	50	Metros Cuadrados	0	0.00	52.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
NLE12130100046597	Plaza Publica Col. Villa Olimpica	26-01-SE-12	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE12130100046602	Plaza Publica Col. Parques De Guadalupe Calle Inula Y Andres Vienna	26-02-SE-12	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE12130100046615	Plaza Publica Col. Valle De San Rafael	26-05-SE-12	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE12130100046620	Plaza Publica Col. Villa Española	26-06-SE-12	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE12130100046622	Plaza Publica Col. Las Quintas	26-07-SE-12	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE12130100046628	Plaza Publica Col. Jardines De San Rafael	26-08-SE-12	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE12130100046639	Plaza Publica Col. Hacienda De Guadalupe	26-10-SE-12	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE12130100046643	Plaza Publica Col. Vivienda Popular	26-12-SE-12	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE12130100046649	Plaza Publica Col. Camino Real	26-13-SE-12	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE12130100046653	Plaza Publica Col. Camino Real	26-14-SE-12	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE12130100046658	Plaza Publica Col. Cerro De La Silla	26-16-SE-12	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE12130100046666	Plaza Publica Col. Infonavit Benito Juarez	26-17-SE-12	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE12130100046673	Plaza Publica En Col. Cañeda Blanca	26-18-SE-12	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE12130100046680	Plaza Publica Col. Santa Elena Y Colibri	26-19-SE-12	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE12130100046687	Plaza Publica Col. Guadalupe Victoria	26-22-SE-12	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE12130100046690	Plaza Publica Col. La Hacienda	26-23-SE-12	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE12130100046695	Plaza Publica Col. Valle De Las Sabinas	26-24-SE-12	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE12130100046705	Plaza Publica Col. Union, Sol De Mayo Y 1° De Mayo	26-25-SE-12	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE12130100046761	Plaza Publica Col. 15 De Mayo	26-34-SE-12	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE12130100046768	Plaza Publica Col. Infonavit San Sebastian	26-35-SE-12	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE12130100046778	Plaza Publica Col. Agua Nueva	26-36-SE-12	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE12130100046785	Plaza Publica Col. Los Delphin	26-37-SE-12	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE12130100046787	Plaza Publica Col. Villa Olimpica	26-38-SE-12	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE12130100046793	Rehab. De Pavimento Col. Mirasol	26-39-SE-12	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE12130100046796	Gastos Indirectos	Sin número de proyecto	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE12130100084362	Programa Mejoramiento Institucional De Las Escuelas Normales Publicas	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	8035 Programa de Mejoramiento Institucional de Las Escuelas Normales Públicas		11-Educación Pública	UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	80	\$29,875,425	\$29,875,425	\$29,654,214	\$29,087,214	\$29,087,214	\$29,087,214	97.36	80	Metros Cuadrados	0	100.00	97.36	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
NLE12130100084508	Programa Becas De Apoyo A La Practica Int. Y Al Serv. Soc. Estudiantes 7° Y 8° Semestre	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5156 Programa Beca de Apoyo a la Practica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestres de Escuelas Normales Publicas		11-Educación Publica	UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2012	80	\$5,318,600	\$5,318,600	\$5,012,000	\$5,012,000	\$5,012,000	\$5,012,000	94.24	80	Metros Cuadrados	0	100.00	94.24	Financiera: Rendimiento 14905.06 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

1590																											
Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
NLE00130200145492	Construccion De Techoo Eec. Sec. Comunitaria Del Ejido Benitez	1291	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130100088853	Programa De Modernizacion Y Tecnificacion De Unidades De Riego	0589 (13)	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S217 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	DIRECCION AGRICOLA DE LA CDANM Y COMISION NACIONAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130100089225	Programa De Rehabilitacion Modernizacion Y Equipamiento De Distritos De Riego	0700 (13)	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S079 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	DIRECCION AGRICOLA DE LA CDANM Y COMISION NACIONAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130100095439	Plaza Camino Real	PLAZA CAMINO REAL	Nuevo León	General Escobedo	Ciudad General Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130100095579	Repavimentacion Felipe Carrillo	Sin número de proyecto	Nuevo León	General Escobedo	Ciudad General Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130100097629	Equipamiento Del Centro De Control Y Confianza	2	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Portalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$8,983,900	\$8,983,900	\$8,983,900	\$8,950,484	\$8,920,484	\$8,920,484	\$8,920,484	99.29	\$0	Metros Cuadrados	136,001	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE12130100097649	Equipamiento De Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica	03	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,004,350	\$2,004,350	\$2,004,350	\$1,938,182	\$1,891,791	\$1,891,791	\$1,891,791	94.38	\$0	Metros Cuadrados	619	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE12130100097679	Equipamiento De La Unidad Estrategica Contra El Secuestro	04	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (ORCS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$22,606,964	\$22,606,964	\$22,606,964	\$22,586,601	\$22,554,421	\$22,554,421	\$22,554,421	99.77	\$0	Metros Cuadrados	1,749	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE12130100097704	Equipamiento De Los Centros Penitenciarios	09	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Portalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$628,460	\$628,460	\$628,460	\$597,352	\$435,305	\$435,305	\$435,305	69.27	\$0	Metros Cuadrados	139	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE12130100097721	Equipamiento Del Nuevo Sistema De Justicia Penal	08	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$24,517,000	\$24,517,000	\$24,517,000	\$24,498,713	\$24,402,816	\$24,402,816	\$24,402,816	99.53	\$0	Metros Cuadrados	1,267	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE12130100097767	Equipamiento De La Unidad De Inteligencia Patrimonial Y Economica (Uipe/S)	14	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE/S)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,284,854	\$4,284,854	\$4,284,854	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	115	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE12130100097835	Infraestructura De Los Centros Penitenciarios	09	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Portalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,994,859	\$2,994,859	\$2,994,859	\$2,994,859	99.83	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE12130100098783	Infraestructura Del Centro De Control De Confianza	02	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Portalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$19,631,605	\$19,631,605	\$19,631,605	\$18,517,972	\$5,555,392	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE12130100098919	Radiocomunicacion-Videovigilancia-Enlaces	10	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$84,754,000	\$84,754,000	\$84,754,000	\$80,246,256	\$78,826,256	\$78,826,256	\$78,826,256	93.01	\$0	Metros Cuadrados	1,992	100.00	97.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE12130100098949	Equipamiento Del Sistema Nacional De Informacion	11	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$90,889,348	\$90,889,348	\$90,889,348	\$90,378,534	\$87,250,731	\$87,250,731	\$87,250,731	96.00	\$0	Metros Cuadrados	127	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE12130100098882	Equipamiento Del Centro De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anónima 089	12	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$12,700,000	\$12,700,000	\$12,700,000	\$12,376,786	\$12,376,786	\$12,376,786	\$12,376,786	97.46	\$0	Metros Cuadrados	223	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE12130100098917	Equipamiento Para El Centro Del Registro Publico Vehicular	13	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Registro Publico Vehicular	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,072,395	\$5,072,395	\$5,072,395	\$5,031,634	\$5,031,634	\$5,031,634	\$5,031,634	99.20	\$0	Metros Cuadrados	176	100.00	88.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE12130100098948	Evaluacion De Control Y Confianza Para La Unidad De Inteligencia Patrimonial Y Economica (Uipe/s)	14	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE/S)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$355,000	\$355,000	\$355,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	70.42	\$0	MANUAL-EXAMENES	19	100.00	5.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE12130100098964	Fondo Para Elevar La Calidad En La Educacion 2012	FO. ELS CAL ED 2012	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	San Nicolás de los Garza	Urbano	Convenios	U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución	2015	\$82,162,857	\$82,162,857	\$82,162,857	\$79,967,417	\$79,255,531	\$79,255,531	\$79,255,531	96.46	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	96.46	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE12130100098965	Evaluacion Institucional-Informe Anual De Los Programas De Seguridad Publica	15	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Evaluación de los distintos Programas o Acciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	ENCUESTA-INFORME	2	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE12130100099087	Profesionalizacion De Los Centro De Control De Confianza	2	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Portalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$696,100	\$696,100	\$696,100	\$363,820	\$363,820	\$363,820	\$363,820	52.27	\$0	Metros Cuadrados	392	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE12130100099168	Profesionalizacion De Los Centros De Capacitacion De Seguridad Publica	03	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$899,650	\$899,650	\$899,650	\$825,550	\$825,550	\$825,550	\$825,550	91.76	\$0	Metros Cuadrados	226	100.00	94.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE12130100099263	P.S.V. (Gaza) Sendero Pre-Barragan Sur, Y P.S.V. Sendero-Via Torreon	01 METROPOLITANO 12	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	San Nicolás de los Garza	Urbano	Subsidios																				

1590																												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora				Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual Acum
NLE00130200145492	Construcción De Techado Soc. Sec. Comunitaria Del Ejido Benítez	1291	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE13130100109299	Red De Agua Potable Ej El Tecolote	RMXA-P3-02/13	Nuevo León	Doctor Arroyo	El Tepetate	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$878,272	\$878,272	\$878,272	\$878,272	\$878,272	\$878,272	\$878,272	100.00	\$0	Metros Cuadrados	51	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra concluida durante ejercicio fiscal 2013. / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
NLE13130100104218	Inversion Por Priorizar	Sin número de proyecto	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE13130100105459	Otros Productos Químicos	01	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,150,000	\$5,150,000	\$5,150,000	\$5,115,600	\$5,115,600	\$5,115,600	\$5,115,600	99.33	\$0	Metros Cuadrados	140,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se actualizo informacion - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
NLE13130100105540	Frendas De Protección Personal	02	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$24,360	\$24,360	\$24,360	\$24,360	97.44	\$0	Metros Cuadrados	14,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se actualizo informacion - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
NLE13130100105728	Mobiliario	03	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$370,000	\$400,722	\$400,722	\$363,717	\$360,867	\$360,867	\$360,867	90.05	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se actualizo informacion - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
NLE13130100105839	Bienes Informáticos	04	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,370,000	\$4,369,578	\$4,369,578	\$4,343,847	\$4,343,847	\$4,343,847	\$4,343,847	99.41	\$0	Metros Cuadrados	34	100.00	83.00	Financiera: / Física: / Registro: se actualizo informacion - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
NLE13130100105894	Cámaras Fotográficas Y De Video	05	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$31,320	\$31,320	\$31,320	\$31,320	69.60	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se actualizo informacion - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
NLE13130100105933	Equipo Médico Y De Laboratorio	06	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se actualizo informacion - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
NLE13130100105958	Instrumental Médico Y De Laboratorio	07	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$99,000	\$69,721	\$69,721	\$69,721	\$69,721	\$69,721	\$69,721	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se actualizo informacion - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
NLE13130100105983	Licencias Informáticas E Intellectuales Para El Centro De Control Y Confianza	08	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$285,000	\$278,980	\$278,980	\$278,980	\$278,980	\$278,980	\$278,980	100.00	\$0	LICENCIAS	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se actualizo informacion - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
NLE13130100106031	Vestuario Y Uniformes	09	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$16,609,986	\$16,609,986	\$16,609,986	\$16,603,576	\$16,603,576	\$16,603,576	\$16,603,576	99.96	\$0	Metros Cuadrados	21,012	100.00	62.00	Financiera: / Física: / Registro: se actualizo informacion - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
NLE13130100106060	Frendas De Protección Para Seguridad Pública Y Nacional	10	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$15,330,600	\$15,330,600	\$15,330,600	\$15,073,355	\$15,073,355	\$15,073,355	\$15,073,355	98.32	\$0	Metros Cuadrados	2,004	100.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: se actualizo informacion - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
NLE13130100106083	Equipamiento Informático De Centros De Operación De Seguridad Publica	11	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se actualizo informacion - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
NLE13130100106116	Vehículos Y Equipo Terrestres, Para la Ejecución De Programas De Seguridad Pública Y Nacional	12	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$24,725,000	\$24,725,000	\$24,725,000	\$24,241,110	\$24,241,110	\$24,241,110	\$24,241,110	98.04	\$0	Metros Cuadrados	43	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se actualizo informacion - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
NLE13130100106153	Maquinaria Y Equipo De Defensa Y Seguridad Pública	13	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$14,178,300	\$14,178,300	\$14,178,300	\$14,167,036	\$14,167,036	\$14,167,036	\$14,167,036	99.92	\$0	Metros Cuadrados	501	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se actualizo informacion - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
NLE13130100106183	Equipos Y Aparatos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	14	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,970,812	\$5,970,812	\$5,970,812	\$5,970,801	\$5,970,801	\$5,970,801	\$5,970,801	100.00	\$0	Metros Cuadrados	184	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se actualizo informacion - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
NLE13130100106240	Mobiliario	15	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$452,600	\$452,600	\$452,600	\$452,600	\$452,600	\$452,600	\$452,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	124	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se actualizo informacion - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
NLE13130100106268	Bienes Informáticos	16	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,806,200	\$1,810,588	\$1,810,588	\$1,810,470	\$1,810,470	\$1,810,470	\$1,810,470	99.99	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se actualizo informacion - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
NLE13130100106299	Equipo De Administración	17	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$25,000	\$23,613	\$23,613	\$23,613	\$23,613	\$23,613	\$23,613	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se actualizo informacion - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
NLE13130100106483	Cámaras Fotográficas Y De Video	18	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$739,000	\$737,549	\$737,549	\$737,141	\$737,141	\$737,141	\$737,141	99.94	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se actualizo informacion - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
NLE13130100106506	Equipo De Seguridad Pública Y Nacional	19	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,007,500	\$1,007,458	\$1,007,458	\$1,007,445	\$1,007,445	\$1,007,445	\$1,007,445	100.00	\$0	Metros Cuadrados	158	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se actualizo informacion - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
NLE13130100106593	Equipos Y Aparatos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	20	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$64,000	\$62,493	\$62,493	\$62,493	\$62,493	\$62,493	\$62,493	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se actualizo informacion - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
NLE13130100106611	Software	21	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios																		

Total: 1590

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual Acum.	
NLE001302001145492	Construcción De Techado Etc. Sec. Comunitaria Del Ejido Benítez	1291	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE131301001104047	Bienes Informáticos	41	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,008,000	\$2,060,835	\$2,060,835	\$2,060,681	\$2,060,681	\$2,060,681	\$2,060,681	99.99	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se actualizo informacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE131301001104053	Refacciones Y Accesorios Para Equipo De Computo	42	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$143,811	\$143,811	\$143,811	\$136,434	\$136,434	\$136,434	\$136,434	94.87	\$0	Metros Cuadrados	223	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se actualizo informacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE131301001104044	Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles Para La Prestación De Servicios Administrativos	43	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$16,832,000	\$16,832,000	\$16,832,000	\$15,337,039	\$15,337,039	\$15,337,039	\$15,337,039	91.12	\$0	POLIASERVICIO	5	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se actualizo informacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE131301001104071	Bienes Informáticos	44	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,560,000	\$3,560,000	\$3,560,000	\$2,941,048	\$2,911,352	\$2,911,352	\$2,911,352	81.78	\$0	Metros Cuadrados	366	100.00	58.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se actualizo informacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE131301001104098	Equipos Y Aparatos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	45	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	EQUIPO-PIEZA	5	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se actualizo informacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE131301001105047	Material Eléctrico Y Electrónico	46	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$34,000	\$34,000	\$34,000	\$33,954	\$33,954	\$33,954	\$33,954	99.87	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se actualizo informacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE131301001105062	Materiales Complementarios	47	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$354,000	\$354,000	\$354,000	\$352,752	\$352,752	\$352,752	\$352,752	99.65	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE131301001105078	Herramientas Menores	48	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$599,813	\$599,813	\$599,813	\$599,813	99.97	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se actualizo informacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE131301001105087	Mantenimiento Y Conservación De Bienes Informáticos	49	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$526,000	\$526,000	\$526,000	\$525,480	\$525,480	\$525,480	\$525,480	99.90	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se actualizo informacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE131301001105096	Bienes Informáticos	50	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,841,000	\$3,841,000	\$3,841,000	\$3,839,801	\$3,839,801	\$3,839,801	\$3,839,801	99.97	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se actualizo informacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE131301001106044	Equipos Y Aparatos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	51	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$777,000	\$777,000	\$777,000	\$776,823	\$776,823	\$776,823	\$776,823	99.98	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se actualizo informacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE131301001106054	Licencia De Software P/lectura De Chips Y Vinculación De Placas	52	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Registro Publico Vehicular		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$868,000	\$868,000	\$868,000	\$868,000	\$868,000	\$868,000	\$868,000	100.00	\$0	LICENCIA	3	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se actualizo informacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE131301001106074	Evaluación Institucional-Informe Anual De Los Programas De Seguridad Publica	53	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Evaluación de los distintos Programas o Acciones		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$924,520	\$924,520	\$924,520	\$924,520	80.39	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se actualizo informacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE131301001106093	Servicios Para Capacitación A Servidores Públicos	54	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se actualizo informacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE131301001106060	Frendas De Protección Para Seguridad Pública Y Nacional	57	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$6,340,000	\$6,334,180	\$6,334,180	\$6,334,180	\$6,334,180	\$6,334,180	\$6,334,180	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE131301001106067	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	58	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$14,595,890	\$14,540,693	\$14,540,693	\$14,540,693	\$14,540,693	\$14,540,693	\$14,540,693	100.00	\$0	Metros Cuadrados	160	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE131301001106070	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	59	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$138,000	\$137,994	\$137,994	\$137,994	\$137,994	\$137,994	\$137,994	100.00	\$0	Metros Cuadrados	33	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE131301001106081	Equipo De Administración	60	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,770,000	\$1,762,543	\$1,762,543	\$1,762,543	\$1,762,543	\$1,762,543	\$1,762,543	100.00	\$0	Metros Cuadrados	121	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE131301001106087	Vehículos Y Equipo Terrestres, Para La Ejecución De Programas De Seguridad Publica Y Nacional	61	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,494,700	\$1,494,700	\$1,494,700	\$1,195,278	\$1,195,278	\$1,195,278	\$1,195,278	79.97	\$0	Metros Cuadrados	162	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE131301001106094	Vehículos Y Equipo Terrestres, Destinados A Servicios Administrativos	62	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$11,783,500	\$11,783,500	\$11,783,500	\$11,783,325	\$11,783,325	\$11,783,325	\$11,783,325	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE131301001106091	Mquinaria Y Equipo De Defensa Y Seguridad Publica	63	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$8,850,000	\$8,850,000	\$8,850,000	\$8,734,995	\$8,734,995	\$8,734,995	\$8,734,995	98.70	\$0	Metros Cuadrados	650	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE131301001106095	Licencias Informáticas E Intellectuales Para Pqj	64	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Publica e Impartición de Justicia		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,130,000	\$2,109,519	\$2,109,519	\$2,109,364	\$2,109,364	\$2,1								

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Total: 1590

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Anual Acum.
NLE00130200145492	Construccion De Techado Etc. Sec. Comunitaria Del Bldo Benitez	1291	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE13130200151312	Construccion De Centro De Asistencia En Col. Evolucion	26-06-SE-13	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE13130200151577	Rehabilitacion De Plaza Publica En Col. Nuevo San Miguel	26-08-SE-13	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE13130200151654	Construccion De Plaza Publica En Col. Jardines De San Rafael	26-10-SE-13	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE13130200151698	Rehabilitacion De Plaza Publica En Col. Lomas De Toluca	26-11-SE-13	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE13130200151734	Construccion De Plaza Publica En Col. Camino Real	26-12-SE-13	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE13130200151768	Construccion De Plaza Publica En Col. 15 De Mayo	26-13-SE-13	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE13130200151799	Construccion De Plaza Publica En Col. Vivienda Popular	26-14-SE-13	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE13130200151825	Rehabilitacion De Plaza Publica En Col. Ignacio Zaragoza	26-15-SE-13	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE13130200151850	Construccion De Plaza Publica En Col. Centro America Y Cañada Blanca	26-16-SE-13	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE13130200151877	Rehabilitacion Y Construccion De Plaza Publica En Col. Informavt Benito Juarez	26-17-SE-13	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE13130200151902	Construccion De Plaza Publica En Col. Arboladas De La Silla	26-18-SE-13	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE13130200151933	Pavimentacion Hidraulica En Col. Arboladas De La Silla	26-19-SE-13	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE13130200158054	Operaje Pluvial Tramo 3 En Colonia El Rosario Y Villas De San Bernabé Av. Pastizal Entre Cedro Y Nogal.	FISM 13 PLUVIAL-4	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,430,476	\$794,400	\$794,400	\$792,305	\$792,048	\$789,287	\$789,287	99.36	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	98.00	Financiera: Obra en Proceso / Físico: Obra en Proceso / Registro:
NLE13130200159991	Rehabilitacion De Plaza Col. Andres Caballero	Plaza Andres Caballero	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social y Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$499,706	\$499,706	\$499,706	\$499,706	\$499,706	\$456,775	\$456,775	91.61	\$0	Plaza	1,890	1.00	92.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160041	Rehabilitacion De Plaza Bulacio Villareal, Santiago Roel	FISM142013	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$536,569	\$536,569	\$536,569	\$536,569	\$536,569	\$530,706	\$530,706	98.91	\$0	Plaza	1,232	1.00	99.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160063	Rehabilitacion De Plaza Bulacio Villareal, Morales	Plaza Bulacio Morales	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$420,314	\$420,314	\$420,314	\$420,314	\$420,314	\$251,504	\$251,504	59.84	\$0	Plaza	850	1.00	60.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160107	Rehabilitacion De Plaza Echaizenda, El Paraje	FISM132013	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$189,943	\$189,943	\$189,943	\$189,943	\$189,943	\$189,843	\$189,843	99.95	\$0	Plaza	1	1.00	99.95	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160161	Rehabilitacion De Plaza Felipe Carrillo, Morales Prieto	FISM132013 Felipe C Morales	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$329,916	\$329,916	\$329,916	\$329,916	\$329,916	\$259,531	\$259,531	78.67	\$0	Plaza	1	1.00	80.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160178	Rehabilitacion De Plaza Felipe Carrillo, Antonio Y Villareal	FISM132013 Felipe Carrillo AYV	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$296,957	\$296,957	\$296,957	\$296,957	\$296,957	\$187,709	\$187,709	63.21	\$0	Plaza	1	1.00	64.00	Financiera: / Físico: / Registro:
NLE13130200160205	Rehabilitacion De Plaza Fomerrey 9	Plaza Fomerrey 9	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$417,612	\$417,612	\$417,612	\$417,612	\$417,612	\$399,758	\$399,758	95.77	\$0	Plaza	1	1.00	96.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160356	Rehabilitacion De Plaza Girasoles Iii	Plaza Girasoles III	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$587,335	\$587,335	\$587,335	\$587,335	\$587,335	\$566,998	\$566,998	96.54	\$0	Plaza	988	1.00	97.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160438	Rehabilitacion De Plaza Girasoles Iv Plaza Girasoles IV	Plaza Girasoles IV	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$499,756	\$499,756	\$499,756	\$499,756	\$499,756	\$493,888	\$493,888	98.83	\$0	Plaza	850	1.00	96.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160467	Rehabilitacion De Plaza Infonavit Echaizenda	FISM132013 Inf Echaiz	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$386,998	\$386,998	\$386,998	\$386,998	\$116,100	\$116,100	\$116,100	30.00	\$0	Plaza	750	1.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160512	Rehabilitacion De Plaza Insurgentes	Plaza Insurgentes	Nuevo León</																									

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Total: 1590

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
							Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido						Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.					
NLE00130200145492	Construccion De Techoado Etc. Sec. Comunitaria Del Bldio Benitez	1291	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE13130200165797	Reparimentacion Celestino Gasca	REP CELESTINO GASCA	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,635,000	\$1,635,000	\$1,635,000	\$1,635,000	\$1,635,000	\$1,251,224	\$1,251,224	76.53	\$0	Metros Cuadrados	950	100.00	77.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE13130200166260	Sistema Nacional De Informacion Para El Desarrollo Rural Sustentable	0993 (14)	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales				8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	DELEGACION DE LA SAGARPA EN NUEVO LEON	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE13130200166909	Fondo Metropolitano 2013 Paso A Deriviva) Ave. Universidad- Lopez Portillo (Carretera A Jaredo)	3.- F.M Sendero	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano				23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Obras Públicas	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE13130200167014	Fondo Metropolitano 2013 Construcción De Par Vial	4.- F.M. Par Vial	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano				23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Obras Públicas	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE13130200168223	Ampliación De Red De Agua Potable Colonia Industrial	F3-PMC-002-13	Nuevo León	Cerralvo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CERRALVO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE13130200168252	Introduccion De Red De Agua Potable Colonia Presidentes 1er Sector	F3-PMC-001-13	Nuevo León	Cerralvo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CERRALVO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE13130200169056	Oferta Educativa 2013	-	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	San Nicolás de los Garza	Urbano	U048 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior				11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución	2015	\$64,568,297	\$64,568,297	\$64,568,297	\$54,289,679	\$54,289,679	\$53,109,988	\$53,109,988	82.25	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	82.25	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE13130200169136	Fondo Para Elevar La Calidad De La Educación 2013	-	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	San Nicolás de los Garza	Urbano	U047 Fondo para elevar la calidad de la educación superior				11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución	2015	\$83,929,945	\$83,929,945	\$83,929,945	\$83,929,945	\$81,958,784	\$81,958,784	\$81,958,784	97.65	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	97.65	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE13130200169237	Fondo de Aportaciones Multiples Media Superior 2013	-	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	San Nicolás de los Garza	Urbano	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución	2015	\$63,222,588	\$63,222,587	\$63,222,587	\$63,011,764	\$63,011,764	\$63,011,764	\$63,011,764	99.67	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	99.67	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE13130200169303	Fondo de Aportaciones Multiples Nivel Superior 2013	-	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	San Nicolás de los Garza	Urbano	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución	2015	\$76,130,992	\$76,130,992	\$76,130,992	\$74,682,390	\$74,682,390	\$74,682,390	\$74,682,390	98.10	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	98.10	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE13130300198193	Construccion De Complejo Vial E Introduccion De Drenaje Pluvial En Av. Rios Cavazos Y Av. Las Americas	-	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales				23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE13130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Convenios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas				11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución	2013	\$40,250,845	\$1,072,387	\$1,072,387	\$1,072,387	\$1,072,387	\$1,072,387	\$1,072,387	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Físico: Obra Terminada / Registro:	
NLE13130300200989	Programa Fortalecer La Calidad En La Salud	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud				12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	Salud	En Ejecución	2013	\$198,659,941	\$198,659,941	\$198,659,941	\$198,659,941	\$190,510,830	\$190,510,830	\$190,510,830	95.90	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	95.90	Financiera: / Físico: / Registro: POR EL MOMENTO AUN NO SE CUENTA CON CIFRAS REALES CONTABLES YA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACION LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE13130300201213	Ampliación De Red Eléctrica	01	Nuevo León	Vallecillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2013	\$324,556	\$324,556	\$324,556	\$324,556	\$270,565	\$270,565	\$270,565	83.36	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	83.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE13130300201283	Apoyo Para Fortalecer Servicios De Salud 2013	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud				12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	Salud	En Ejecución	2013	\$15,500,000	\$15,500,000	\$15,500,000	\$15,500,000	\$13,779,842	\$13,779,842	\$13,779,842	88.90	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	88.90	Financiera: / Físico: / Registro: POR EL MOMENTO AUN NO SE CUENTA CON CIFRAS REALES CONTABLES YA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACION LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE13130300205874	Policia Estatal Acreditable Fuerza Civil	1	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial				4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE13130300206838	Reforestacion De Corredores Urbanos	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas				16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaria de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE13130300206970	Construcción De Centro De Desarrollo Deportivo Industriales Del Vidrio	01 DESRR REGIONAL 2013	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA	Educación	En Ejecución	2013	\$74,781,372	\$76,211,936	\$74,781,372	\$76,211,936	\$76,211,936	\$76,211,936	\$76,211,936	100.00	\$266,060	Metros Cuadrados	14,485	100.00	100.00	Financiera: EL REINTEGRO SE REALIZO EL MES DE ENERO YA QUE EL PROGRAMA SE CONCLUYO AL 100 / Físico: / Registro:	
NLE131303002089729	Remodelacion De Unidad Deportiva En Los Piosos San Pedro Santiago Nuevo Leon	19	Nuevo León	Santiago	San Pedro	Rural	U128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y Económicas	SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Educación	En Ejecución	2013	\$11,834,481	\$11,834,431	\$11,834,431	\$11,834,431	\$8,616,055	\$8,616,055	\$8,616,055	72.80	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	72.80	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE131303002092970	Rehabilitación O Construcción De Pavimento Asfaltico En Calles Internas De Varias Colonias Del Municipio De San Nicolas De Los Garza	01 REGIONALES 2013	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales				23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$154,457,472	\$156,592,597	\$156,592,597	\$156,592,597	\$156,592,597	\$156,592,597	\$156,592,597	100.00	\$266,061	Metros Cuadrados	45,930	100.00	100.00	Financiera: SE REALIZO EL REINTEGRO EN EL MES DE ENERO YA QUE SE CONCLUYO EL PROGRAMA AL 100 / Físico: / Registro:	
NLE13130300209360	Construcción De Puente Interactiva En Parque Las Abolados	02 REGIONALES 2013	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales				23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$5,542,528	\$5,542,528	\$5,542,528	\$5,519,053	\$5,519,053	\$5,519,053	\$5,519,053	99.58	\$0	Metros Cuadrados	4,900	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:	
NLE13130300209678	Puente Vehicular Isidro Sepúlveda	1	Nuevo León	Apodaca	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales				23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE APODACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$63,035,868	\$63,035,868	\$63,035,868	\$63,035,868	\$63,035,868	\$63,035,868	\$63,035,868	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Terçer Trimestre 2015

Total: 1590

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reconstruido (Ministrado)	Congregados	Derengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anualizado Animo		
NLE00130200145492	Construcción De Techado Esc. Sec. Comunitaria Del Ejido Benítez	1291	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución											0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE13130400278617	Papelote Verde	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Obras Públicas	Educación	En Ejecución											0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE13130400280110	Mejoramiento Físico De Los Espacios Públicos Colonias Plazas Ubicadas En Colonias Evolución Y El Realito I	-	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	0175 Remate de espacios públicos	20-Desarrollo Social	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución											0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE13130400280179	Participación Social Y Seguridad Comunitaria Colonias Evolución Y Realito I	-	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	0175 Remate de espacios públicos	20-Desarrollo Social	Dirección de Políticas y programas Sociales	Asistencia Social	En Ejecución											0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE13130400280396	Universidad Politécnica De García	SIE-218-2013	Nuevo León	García	García	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN	Educación	En Ejecución	2013	\$15,500,000	\$15,500,000	\$15,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE13130400280644	Macrocentro Comunitario Deportivo San Bernabé	SIE-84-2013	Nuevo León	Monterrey	Monterrey	Urbano	Subsidios	0205 Deporte	11-Educación Pública	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN	Educación	En Ejecución	2013	\$24,000,000	\$24,000,000	\$24,000,000	\$24,000,000	\$24,000,000	\$24,000,000	\$24,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE13130400282149	Adecuaciones Y Equipamiento Del Parque Recreativo Csla De Cabillo	1	Nuevo León	Santiago	Santiago	Urbano	Convenios	0001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística	21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas	Cultura y turismo	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE13130400282151	La Etapa De Señalética De Señalización Turística Estatal	2	Nuevo León	Monterrey	Monterrey	Urbano	Convenios	0001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística	21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$4,000,000								0.00		Metros Cuadrados	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
NLE13130400282153	Remosamiento E Imagen Urbana De La Plaza Principal	3	Nuevo León	Huahuilises	Huahuilises	Urbano	Convenios	0001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística	21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas	Cultura y turismo	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE13130400282467	Fase 2013 Pavimentación De Calles, Colonia Alianza Real	SIE-070-2013 1310001	Nuevo León	El Carmen	Alianza Real	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE13130400282468	Fase 2013 Pavimentación De Calles, Colonia Bosques De San Pedro	SIE-070-2013 1310004	Nuevo León	Juárez	Bosques De San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE13130400282469	Fase 2013 Pavimentación De Calles, Colonia Monte Kristal Ier Sector	SIE-070-2013 1310005	Nuevo León	Juárez	Monte Kristal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE13130400282471	Fase 2013 Drenaje Pluvial, Colonia S.C.O.P.	SIE-070-2013 1311011	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución											0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE13130400282473	Fase 2013 Pavimentación de Calles, Colonia Predio Los Naranjos Parcela 41	SIE-070-2013	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$6,897,817									0.00		Metros Cuadrados	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
NLE13130400282475	Fase 2013 Pavimentación De Calles, Colonia Misión Ciudad Humana	SIE-070-2013 1312024	Nuevo León	Salinas Victoria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución											0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE13130400282476	Fase 2013 Drenaje Pluvial, Colonia Huerta De San Mario	SIE-070-2013 1401002	Nuevo León	Salinas Victoria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución											0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE13140100298070	Refacciones Y Accesorios Para Equipo De Cómpu	65	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$0	\$1,523	\$1,523	\$1,517	\$1,517	\$1,517	\$1,517	\$1,517	\$1,517	99.65	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se actualizó información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13140100298082	Equipo De Administración	66	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$0	\$33,408	\$33,408	\$33,493	\$33,493	\$33,493	\$33,493	\$33,493	\$33,493	99.79	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se actualizó información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13140100298086	Mobiliario	67	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$0	\$88,962	\$88,962	\$88,941	\$80,541	\$80,541	\$80,541	\$80,541	\$80,541	90.53	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZÓ INFORMACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13140100305634	Rehabilitación De Infraestructura Existente Y Equipamiento De Mobiliario Y Bq. Cómpu Bibliotecas Públicas Municipales San Bernabé I	CONACUOTA 13-6	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas.	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$919,600	\$919,600	\$919,600	\$904,443	\$863,986	\$863,986	\$863,986	\$863,986	\$863,986	93.95	\$0	Metros Cuadrados	100,000	100.00	98.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro:
NLE13140100305636	Rehabilitación De Infraestructura Existente Y Equipamiento De Mobiliario Y Bq. Cómpu Bibliotecas Públicas Municipales San Martín.	CONACUOTA 13-7	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$794,400	\$794,400	\$794,400	\$782,305	\$789,048	\$789,287	\$789,287	\$789,287	\$789,287	99.36	\$0	Metros Cuadrados	100,000	100.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra Terminada / Registro:
NLE13140100305682	Rehabilitación De Infraestructura Existente Y Equipamiento De Mobiliario Y Bq. Cómpu Bibliotecas Públicas Municipales Santa Lucía Granja Sanitaria	CONACUOTA 13-8	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas.	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$1,060,500	\$1,072,387	\$1,072,387	\$1,072,387	\$1,072,387	\$1,072,387	\$1,072,387	\$1,072,387	\$1,072,387	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100,000	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro:
NLE13140100311214	Construcción De Gimnasio De Box, Calle Jalisco Y Guanajuato, Col. Tanques De Guadalupe	FOPEDEP13-3	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas.	Educación	En Ejecución	2013	\$1,405,826	\$1,405,826	\$1,405,826	\$1,404,719	\$1,404,719	\$1,404,719	\$1,404,719	\$1,404,719	\$1,404,719	99.92	\$0	Metros Cuadrados	2,500	100.00	100.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra Terminada / Registro:
NLE13140100311219	Construcción De Cancha De Fútbol Rápido (Polivalente) Calle Jalisco Y Guanajuato, Col. Tanques De Guadalupe	FOPEDEP13-4	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas	Educación	En Ejecución	2013	\$1,594,174	\$1,594,174	\$1,594,174	\$1,586,867	\$1,031,705	\$1,030,567	\$1,030,567	\$1,030,567	\$1,030,567	64.45	\$0	Metros Cuadrados	2,500	100.00	65.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro:
NLE13140200349876	Red De Agua Potable	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	0216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$18,600,000									0.00		Metros Cuadrados	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
NLE13140200350341	Drenaje Pluvial En La Colonia Valle De San Bernabé Ier. Sector Y Col. Periodistas De México. (Lera Etapa) Sector Alianza, Calle 29 De Noviembre Entre Editorialesistas Y Juatiles	FISM 13 PLUVIAL-12	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,043,857	\$1,227,585	\$1,227,585	\$1,227,585	\$1,227,585	\$1,227,585	\$1,227,585	\$1,227,585	\$1,227,585	100.00	\$0	Metros Cuadrados	346	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro:
NLE13140200350361	Drenaje Pluvial En La Colonia Las Torres, Sector La Alianza, Av. Las Torres Entre 13 De Mayo Y Jagüeres.	FISM 13 PLUVIAL-13	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,140,124	\$1,075,763	\$1,075,763	\$1,075,763	\$1,075,763	\$1,075,763	\$1,075,763	\$1,075,763	\$1,075,763	100.00	\$0	Metros Cuadrados	262	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro:
NLE13140300385009	Drenaje Pluvial En La Colonia Alfonso Reyes, Sector La Alianza	FISM 13 PLUVIAL-14	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$226,445	\$1,189,620	\$1,189,620	\$1,189,620	\$1,189,620	\$1,189,620	\$1,189,620	\$1,189,620	\$1,189,620	100.00	\$0	Metros Cuadrados	110	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro:
NLE13140400418909	Instituciones Estatales De Cultura (2013)	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U059 Instituciones Estatales de Cultura	11-Educación Pública	Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE)	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$1,032,033	\$32,061,251	\$32,061,251	\$32,034,683	\$32,034,683	\$32,034,683	\$32,034,683	\$32,034,683	\$32,034,683	99.92	\$183,313	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Reintegrado remanente e intereses / Física: / Registro:
NLE13140400419011	Programas De Cultura En Las Entidades Federativas (Hasta II 2013)	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE)	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$28,052,033	\$8,000,000	\$8,000,000	\$7,978,942	\$7,978,942	\$7,978,942	\$7,978,942	\$7,978,942	\$7,978,942	99.74	\$74,019	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Reintegrado remanente e intereses / Física: / Registro:
NLE13140400419058	Programas De Cultura En Las Entidades Federativas (Programa De Apoyo A La Política Cultural Del Estado II 2013)	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE)	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$28,052,033	\$10,100,000	\$10,100,000	\$9,962,934	\$9,962,934	\$9,962,934	\$9,962,934	\$9,962,934	\$9,962,934	98.64	\$78,132	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Reintegrado remanente e intereses / Física: / Registro:
NLE13140400438456	Red Eléctrica	01-SC-2013	Nuevo León	Mier y Noreña	El Refugio de Cerros Blancos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE MIER Y NOREÑA	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE13140400455139	Línea 1 Del Metro Fies 2013	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R134 Reasignaciones Presupuestarias Ayuda del Gasto Público Gasto de Inversión.	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$63,051,541	\$63,051,541	\$63,051,541	\$63,051,541	\$63,051,541	\$63,051,541	\$63,051,541	\$63,051,541	\$63,051,541	100.00	\$15,919	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Los \$15,919 reintegrados son de rendimientos. Están pendientes de reintegrar \$40.91 de rendimientos. / Física: No se puede medir el avance ya que sólo es parte de un proyecto. / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130300207123	Programas Regionales Del Ramo 23 Extraordinarias Construcción De Unidad Deportiva San Genaro Iera Etapa	MCJ-IP-04-2013	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cadereyta Jiménez	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	MUNICIPIO DE CAADEREYTA JIMÉNEZ N.L.	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
NLE14130300218922	Pavimentación Asfáltica En Calles Y Avenidas De La Col. Apilación Remón Vieja	PDR-01	Nuevo León	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
NLE14130300219009	Pavimentación En Calle Los Pinos, Calle Frutos, Calle Las Palmas, Calle Los Palmitos Y Calle Sauce	PDR-03	Nuevo León	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
NLE14130300219166	Ampliación De Ave. Pablo Velaz, Ier. Etapa, Cuzco Sur	PR-01	Nuevo León	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
NLE14130300220047	Subseman	-	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cadereyta Jiménez	Urbano	Subsidios	U002 Organismo de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	MUNICIPIO DE CAADEREYTA JIMÉNEZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,940,941	\$9,940,941	\$9,940,941	\$9,940,941	\$9,940,941	99.41	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	99.41	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100284549	Ampliación De Red Eléctrica En La Estación	01	Nuevo León	Villaladana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,381,696	\$1,381,696	\$1,381													

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

1590																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
NLE00130200145492	Construcción De Techado Etc. Rec. Comunitaria Del Bldo Benítez	1291	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE14140100239682	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda	04	Nuevo León	Agualeguas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2014	\$1,084,885	\$1,084,885	\$1,084,885	\$1,084,885	\$1,084,885	\$1,084,885	\$1,084,885	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE141401002391395	Pavimentación De Calle 16 De Septiembre De Vicente Suárez Hasta Juan Escutia 2,233 M2	01	Nuevo León	Hualahuises	Hualahuises	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de hualahuises	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE141401002391406	Pavimentación De Calle Chapultepec Entre Av. Monterrey Hasta Adolfo López Mateos	02	Nuevo León	Hualahuises	Hualahuises	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de hualahuises	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE141401002391413	Pavimentación De Calle Eugenio García Rodríguez Entre Fernando García Treviño Hasta Calle Juan Rodríguez Medina 1,000.32 M2	03	Nuevo León	Hualahuises	Hualahuises	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de hualahuises	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE141401002391425	Pavimentación De Calle Fernando García Treviño Entre Calle Prolongación Fidel Velázquez Hasta Eugenio García Rodríguez 2,015 M2	04	Nuevo León	Hualahuises	Hualahuises	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de hualahuises	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE141401002391434	Pavimentación De Calle Treviño Entre Puente Hasta Av. Monterrey 642.94 M2	05	Nuevo León	Hualahuises	Hualahuises	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de hualahuises	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE141401002391456	Remodelación Del Parque De Bolsoal Santa Rosa	01	Nuevo León	Hualahuises	Hualahuises	Urbano	Subsidios	S205 Deporte		11-Educación Pública	municipio de hualahuises	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE141401002391461	Remodelación Del Paque De Lijas Pequeñas	02	Nuevo León	Hualahuises	Hualahuises	Urbano	Subsidios	S205 Deporte		11-Educación Pública	municipio de hualahuises	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE141401002396412	Construcción De Nuevo Palacio Municipal En Vallecillo, Nuevo León	01	Nuevo León	Vallecillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$8,431,184	\$8,431,184	\$8,431,184	93.68	\$0	Metros Cuadrados	2,000	100.00	94.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE141401002397145	Pavimentación, Alumbrado Público E Infraestructura Deportiva En El Parque Lineal "Las Torres" (Segunda Etapa)	02	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sria. de Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE141401002397213	Pavimentación, Alumbrado Público E Infraestructura Deportiva En El Parque Lineal "Las Torres" (Tercera Etapa)	03	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sria. de Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Educación	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,116,170	\$7,356,461	\$7,356,461	73.56	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	74.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE141401002397322	Reparación De Calles, Reina Isabel De Castilla, Rey Fernando Y 12 De Octubre, De La Colonia Quirón Centenario	04	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sria. de Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Educación	En Ejecución	2014	\$3,757,600	\$3,757,600	\$3,757,600	\$3,757,600	\$3,747,091	\$3,747,091	\$3,443,001	99.72	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	99.72	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE141401002397250	Reparación De Calles Almuden, Galicia, Villas Del Carmen, Guadalupe, Muncay, Nueva, Santander, Alcora, Valladolid Y Corona, De La Colonia Villas Del Parque	05	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sria. de Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE141401002397268	Reparación De Calles De La Colonia Hacienda Del Tipo	06	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sria. de Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Educación	En Ejecución	2014	\$2,069,000	\$2,069,000	\$2,069,000	\$2,069,000	\$2,069,000	\$2,022,461	\$1,888,058	97.75	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE141401002398376	Unidad De Uso Común	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior			11-Educación Pública	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución	2014	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$24,215,268	\$17,120,593	\$17,120,593	\$17,120,593	68.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	68.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE141401002398527	Pavimentación De La Avenida Eloy Cavaño Calle Jardines De Aragón Hasta Avenida Guadalupe, Colonias Jardines De Andalucía, Misión Santa Fe Y S.C.T.	FOP-01-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE141401002398540	Construcción Y Rehabilitación De Espacios Del Centro Deportivo Y Recreativo De Guadalupe (Cedrege), Ubicado En Prof. Serafín Peña Y Pablo Linares	FOP-02-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Guadalupe	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE14140100300254	Cobertura Total De Servicios Básicos	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE14140100300584	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	01	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,920,000	\$5,920,000	\$5,920,000	\$1,234,745	\$400,000	\$400,000	\$400,000	6.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	6.76	Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300673	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	02	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$17,601,196	\$17,513,853	\$17,513,853	\$17,513,853	\$17,513,853	\$17,513,853	\$17,513,853	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300709	Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (OCS)	03	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (OCS)		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$7,490,640	\$176,480	\$176,480	\$171,375	\$171,375	\$171,375	\$171,375	97.11	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300718	Implementación De Centros De Operación Estratégica (Coe B)	04	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Implementación de Centros de Operación Estratégica (Coe B)		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$176,480	\$7,490,640	\$7,490,640	\$7,311,390	\$6,559,694	\$6,506,366	\$6,506,366	86.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300735	Nuevo Sistema De Justicia Penal	05	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$18,860,344	\$18,860,344	\$18,860,344	\$18,441,584	\$18,412,538	\$18,412,538	\$18,412,538	97.63	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300751	Red Nacional De Telecomunicaciones	06	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$70,732,912	\$69,128,342	\$69,128,342	\$67,828,610	\$66,283,784	\$65,867,274	\$65,867,274	95.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.28	Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300773	Sistema Nacional De Información (Bases de Datos)	07	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,033,600													

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Total: 1590

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones
							Programa Fondo Convenio	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido									Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual			
NLE00130200145492	Construcción De Techado Etc. Sec. Comunitaria Del Ejido Benítez	1291	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE14140100302786	Rehabilitación Y Ampliación De Escuela Primaria Emiliano Zapata, Col. Tierra Y Libertad, Sector Recoico, Monterrey, Nuevo Leon (Primera Etapa)	FOPEDEF14-5	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Publicas del Municipio de Monterrey	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$309,956	\$309,956	\$309,956	\$309,956	\$309,956	\$309,956	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Físico: Obra Terminada / Registro:	
NLE14140100302810	Rehabilitación Y Ampliación De Escuela Preparatoria Emiliano Zapata Col. Tierra Y Libertad, Sector Recoico, Monterrey, Nuevo Leon (Segunda Etapa)	FOPEDEF14-6	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Publicas del Municipio de Monterrey	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$365,616	\$365,616	\$365,616	\$365,616	\$365,616	\$365,616	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Físico: Obra Terminada / Registro:	
NLE14140100302818	Construcción Y Rehabilitación De Infraestructura Existente, Espacio Cultural Parque España, Col. Buenos Aires	FDO CULTURA 14 -1	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	U091 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Publicas del Municipio de Monterrey	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$60,000,000	\$59,380,691	\$59,380,691	\$59,380,691	\$59,380,691	\$59,380,691	\$59,380,691	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40,000	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Físico: Obra Terminada / Registro:	
NLE14140100302893	Pavimentaciones En Diversas Calles De Monterrey (Av. Pedro Martínez, Col. La Florida En El Municipio De La Ciudad De Monterrey)	FOPEDEF14-2	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Publicas del Municipio de Monterrey	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$3,900,000	\$4,293,201	\$4,293,201	\$4,293,201	\$4,293,201	\$4,293,201	\$4,293,201	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200,000	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Físico: Obra Terminada / Registro:	
NLE14140100302893	Rescate Del Área Cultural E Histórica Del Barrio Antiguo, Calle Morelos, Zona Centro Monterrey	FDO CULTURA 14 -2	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	U091 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$20,000,000	\$15,641,755	\$15,641,755	\$15,248,940	\$15,246,285	\$16,764,384	\$16,764,384	94.39	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso / Físico: Obra Terminada / Registro:	
NLE14140100302946	Proyectos Por Definir	1	Nuevo León	Santiago	Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SHIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE14140100303024	Remodelación De Biblioteca Pública Municipal, Centro De Cultura Y Área Cultural Polivalente, Parque España	FDO CULTURA 14-3	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	U091 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Publicas del Municipio de Monterrey	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$3,700,000	\$3,731,538	\$3,731,538	\$3,731,538	\$3,731,538	\$3,731,538	\$3,731,538	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Físico: Obra Terminada / Registro:	
NLE14140100303040	Remodelación De Biblioteca Pública Municipal, Sierra Ventana #14	FDO CULTURA 14-4	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	U091 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Publicas del Municipio de Monterrey	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,300,000	\$12,798,833	\$12,798,833	\$12,798,833	\$12,798,833	\$12,791,699	\$12,791,699	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,000	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso / Físico: Obra Terminada / Registro:	
NLE14140100303053	Remodelación De Biblioteca Pública Municipal, Plutarco Elías Calles	FDO CULTURA 14-5	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	U091 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Publicas del Municipio de Monterrey	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,120,000	\$309,436	\$309,436	\$309,436	\$309,436	\$309,436	\$309,436	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,000	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Físico: Obra Terminada / Registro:	
NLE14140100303064	Rehabilitación De Pavimentación En Av. Los Magallanes En San Nicolás De Los Garza, N.L.	03 POPADEN 2014	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	San Nicolás de los Garza	Urbano	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$11,988,826	\$11,988,826	\$11,988,826	\$11,988,826	99.91	\$0	Metros Cuadrados	8,285	100.00	99.10	Financiera: / Físico: / Registro:	
NLE14140100303068	Remodelación De Biblioteca Pública Municipal, Valle Verde Ier Sector	FDO CULTURA 14-6	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	U091 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Publicas del Municipio de Monterrey	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,230,000	\$824,420	\$824,420	\$824,420	\$824,420	\$824,420	\$824,420	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,000	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Físico: Obra Terminada / Registro:	
NLE14140100303112	Infraestructura Municipal (Rehabilitación De Unidad Deportiva Revolución)	04 POPADEN 2014	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	San Nicolás de los Garza	Urbano	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON	Educación	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16,270	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:	
NLE14140100303146	Proyecto Cultural Monterrey (Rehabilitación De Infraestructura Existente De 6 Bibliotecas Del Municipio De Monterrey)	CONACULTA14-1	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas			11-Educación Pública	Secretaría de Obras Publicas del Municipio de Monterrey	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$6,200,000	\$6,182,253	\$6,182,253	\$6,129,047	\$6,026,931	\$5,995,998	\$5,900,754	90.52	\$0	Metros Cuadrados	46,000	0.00	99.00	Financiera: Obra en Proceso / Físico: Obra en Proceso / Registro:	
NLE14140100303168	Proyecto De Innovación Tecnológica Aplicada Al Archivo Histórico Segunda Etapa	CONACULTA14-2	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas			11-Educación Pública	Secretaría de Obras Publicas del Municipio de Monterrey	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$10,100,000	\$10,100,000	\$10,100,000	\$10,100,000	\$10,100,000	\$10,100,000	\$10,100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500,000	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Físico: Obra Terminada / Registro:	
NLE14140100303202	Infraestructura Deportiva (Rehabilitación De 14 Unidades Deportivas En El Municipio De Monterrey.)	INF-DEP 14-1	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Publicas del Municipio de Monterrey	Educación	En Ejecución	2014	\$44,500,000	\$904,299	\$904,299	\$904,299	\$904,299	\$904,299	\$904,299	100.00	\$0	Metros Cuadrados	195,000	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Físico: Obra Terminada / Registro:	
NLE14140100303240	Paseo A Densivel Inferior En Av. Alfonso Reyes Cruz Con Av. Garza Sada	FDOHET14-1	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Publicas del Municipio de Monterrey	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$133,141,589	\$876,310	\$876,310	\$876,310	\$876,310	\$876,310	\$876,310	100.00	\$0	Metros Cuadrados	323,400	70.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Físico: Obra Terminada / Registro:	
NLE14140100303399	Ampliación Y Remodelación De Centro Cultural Manuel L. Barragán	01 CULTURA 2014	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	San Nicolás de los Garza	Urbano	U091 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON	Educación	En Ejecución	2014	\$7,363,558	\$7,363,558	\$7,363,558	\$7,070,936	\$6,619,145	\$6,619,145	\$6,619,145	89.89	\$0	Metros Cuadrados	4,370	100.00	83.81	Financiera: / Físico: / Registro:	
NLE14140100303444	Remodelación Del Centro Cultural Constituyentes De Querétaro	02 CULTURA 2014	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	San Nicolás de los Garza	Urbano	U091 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,170,215	\$1,177,287	\$1,170,215	\$1,177,287	\$1,177,287	\$1,177,287	\$1,177,287	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,405	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:	
NLE14140100303474	Remodelación Del Centro Cultural Francisco G Sada	03 CULTURA 2014	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	San Nicolás de los Garza	Urbano	U091 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,466,227	\$1,466,227	\$1,466,227	\$1,438,892	\$1,438,892	\$1,438,892	\$1,438,892	98.14	\$0	Metros Cuadrados	5,060	100.00	98.14	Financiera: / Físico: / Registro:	
NLE14140100303562	Construcción De Paseo A Densivel En Av. Los Angeles - Av. Remigio Garza - Av. Churubusco	01 DES NEG 2014	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	San Nicolás de los Garza	Urbano	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$125,000,000	\$125,000,000	\$125,000,000	\$124,624,295	\$124,624,295	\$124,624,295	\$124,624,295	99.70	\$0	Metros Cuadrados	1,541,637	100.00	99.70	Financiera: / Físico: / Registro:	
NLE14140100303726	Subsuelo 2014	01 SUBSEMN 2014	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal																								

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Total: 1590

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico							Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
NLE001302001145492	Construcción De Techado Esc. Sec. Comunitaria Del Bldo Benítez	1291	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE141402003111153	Pavimentación De Calles En Cadereyta	fopedep-01-2014	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cadereyta	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de cadeyta	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,994,697	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE141402003111163	Pavimentación En Varias Colonias	fopedep-02-2014	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cadereyta Jiménez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de cadereyta	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,926,372	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE14140200311331	Prosegred 2014	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U004 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
NLE141402003323200	Fortalecimiento De La Red De Monitoreo Atmosferico	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE141402003323244	Rehabilitación De La Red De Monitoreo Atmosferico	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE141402003323284	Desarrollo De Sistemas De Información De Pronósticos De Calidad De Aire, Modelación Y Explotación De Coa Y Rete	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		B005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE14140200332327	Fortalecimiento De Las Acciones De Inspección Y Vigilancia	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		B005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE14140200328263	Construcción De Red De Drenaje Sanitario E Instalación De Descargas Sanitarias En	26-01-SD-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe, N.L.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE14140200328313	Construcción De Red De Agua Potable E Instalación De Tomas Domiciliarias	26-02-SD-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe, N.L.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE14140200328337	Construcción De Red De Drenaje Sanitario E Instalación De Descargas Sanitarias	26-03-SD-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe, N.L.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE14140200328375	Construcción De Red De Agua Potable E Instalación De Tomas Domiciliarias	26-04-SD-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe, N.L.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE14140200329142	Construcción De Centro De Atención E Integración Múltiple	26-06-SD-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe, N.L.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE14140200329165	Construcción De Pavimento	26-07-SD-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe, N.L.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE14140200329180	Construcción De Red Alimentadora De Agua Potable	26-08-SD-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe, N.L.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE14140200329441	Construcción De Cuartos Domicilios	26-09-SD-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe, N.L.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE14140200329681	Construcción De Centro De Atención Múltiple	26-10-SD-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe, N.L.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE14140200329739	Mantenimiento De Centro De Atención Múltiple	26-11-SD-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe, N.L.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE14140200329745	Mantenimiento De Centro De Atención Múltiple	26-12-SD-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe, N.L.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE14140200329752	Construcción De Centro De Atención E Integración Múltiple	26-13-SD-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe, N.L.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE14140200331056	Mantenimiento De Centro De Atención E Integración Múltiple	26-14-SD-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe, N.L.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE14140200331094	Construcción De Red De Drenaje Sanitario E Instalación De Descargas Sanitarias	26-15-SD-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe, N.L.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE14140200331117	Construcción De Red De Drenaje Sanitario E Instalación De Descargas Sanitarias	26-16-SD-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe, N.L.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE14140200331178	Construcción De Red De Drenaje Sanitario E Instalación De Descargas Sanitarias	26-17-SD-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe, N.L.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE14140200331252	Construcción De Red De Drenaje Sanitario E Instalación De Descargas Sanitarias	26-18-SD-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe, N.L.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE14140200332269	Construcción De Red De Agua Potable E Instalación De Tomas Domiciliarias	26-19-SD-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe, N.L.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE14140200332281	Mantenimiento De Centro De Atención E Integración Múltiple	26-20-SD-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe, N.L.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE14140200332292	Mantenimiento De Centro De																												

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Total: 1590

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora										Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		Ejercido
NLE00130200145492	Construccion De Techoo Eec. Sec. Comunitaria Del Bldo Benitez	1291	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200337767	Intr. De Agua Potable	FISM 03 2014	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SRHA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,600,000	\$2,588,304	\$2,588,304	\$2,588,304	\$2,588,304	\$2,540,420	\$2,540,420	98.15	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	98.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE14140200337814	Introduccion De Drenaje Sanitario	FISM 05 2014	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SRHA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,630,000	\$2,590,740	\$2,590,740	\$2,590,740	\$2,029,671	\$1,505,686	\$1,505,686	58.12	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	60.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE14140200337832	Introduccion De Drenaje Sanitario	FISM 10 2014	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SRHA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,977,322	\$6,877,198	\$6,877,198	\$6,877,198	\$5,965,748	\$5,965,748	\$5,054,385	86.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	87.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE14140200337853	Construccion De Drenaje Pluvial	FISM 11 2014	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SRHA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$13,367,186	\$13,266,159	\$13,266,159	\$13,266,159	\$9,082,625	\$9,082,625	\$5,980,122	68.46	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	70.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE14140200337876	Construccion De Drenaje Pluvial	FISM 08 2014	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SRHA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,951,182	\$1,920,014	\$1,920,014	\$1,920,014	\$1,920,014	\$1,634,776	\$1,634,776	85.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE14140200340359	Pavimentacion Asfaltica C. Valle De Los Encinos (Entre Rio Nacia Y Valle De Juarez)	-	Nuevo León	Juarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE14140200340375	Pavimentacion Asfaltica En C. Río Nacia (Entre Calle San Pco. Y Valle De Los Encinos)	-	Nuevo León	Juarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE14140200342281	Const. Las Esga Drenaje Col. Moises Saenz, Jard De My Y Asesorios	006-01-SF	Nuevo León	Apodaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APODACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$21,452,261	\$21,452,261	\$21,452,261	\$21,452,261	\$21,452,261	\$21,452,261	\$21,452,261	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE14140200343796	Electrificacion De Carretera A La Cortina	1	Nuevo León	Santiago	La Cortina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SRHA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,790,677	\$2,038,503	\$2,038,503	\$2,038,503	\$2,038,503	\$2,038,503	\$2,038,503	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: en proceso / Físico: / Registro: en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE14140200334587	Ampliacion De Drenaje Calle En Col Hector Caballero	5	Nuevo León	Santiago	Las Marrancas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SRHA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$887,405	\$2,160,807	\$2,160,807	\$2,160,807	\$1,928,349	\$1,928,349	\$1,928,349	89.24	\$0	Metros Cuadrados	143	0.00	89.24	Financiera: en proceso / Físico: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE14140200334848	Capacitacion En Armonización Contable	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	R116 Provisión para la Armonización Contable				23-Provisiones Salariales y Economicas	Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE141402003346187	Instituciones Estatales De Cultura	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U059 Instituciones Estatales de Cultura				11-Educación Pública	Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE)	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$32,061,251	\$32,061,251	\$32,061,251	\$29,876,396	\$29,876,396	\$29,876,396	\$29,876,396	93.19	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	93.20	Financiera: / Físico: / Registro:
NLE141402003346223	Evento Baeta	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R070 Programa de Cultura en las Entidades Federativas				11-Educación Pública	Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE)	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$5,542,166	\$5,542,166	\$5,542,166	\$5,542,166	69.28	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	69.30	Financiera: / Físico: / Registro:
NLE141402003346232	Apoyo A La Política Cultural Del Estado	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R070 Programa de Cultura en las Entidades Federativas				11-Educación Pública	Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE)	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$8,819,927	\$8,819,927	\$8,819,927	\$8,819,927	98.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	97.90	Financiera: / Físico: / Registro:
NLE141402003347716	Apoyo Para Fortalecer La Calidad De Los Servicios De Salud 2014	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud				12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	Salud	En Ejecución	2014	\$64,745,008	\$64,745,008	\$64,745,008	\$64,745,008	\$48,085,816	\$48,085,816	\$48,085,816	74.27	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	74.27	Financiera: / Físico: / Registro: POR EL MOMENTO AUN NO SE CUENTA CON CIFRAS REALES CONTABLES YA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACION LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE141402003348849	Pavimentación De Calles	01	Nuevo León	Agualeguas	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y Economicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$27,388,527	\$27,388,527	\$27,388,527	\$27,388,527	\$27,388,527	\$27,388,527	\$27,388,527	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,433	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE141402003348921	Construccion De Edificios Publicos	02	Nuevo León	Agualeguas	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y Economicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2014	\$18,469,067	\$18,469,067	\$18,469,067	\$18,469,067	\$17,924,803	\$17,924,803	\$17,924,803	97.05	\$0	Metros Cuadrados	3,433	100.00	97.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE141402003348965	Electrificación De Calles	03	Nuevo León	Agualeguas	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y Economicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,399,986	\$1,399,986	\$1,399,986	\$1,399,986	\$1,399,986	\$1,399,986	\$1,399,986	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,433	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE141402003349593	Construcción De Cuartos Dormitorios Col. Los Pinos Primer Sector	FAISM-02-2014	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L.	Vivienda	En Ejecución	2014	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$669,300	\$669,300	\$669,300	97.00	\$0	Metros Cuadrados	76	0.00	97.00	Financiera: / Físico: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER VIVIENDA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE141402003349676	Construcción De Muros Col. Los Pinos Primer Sector	FAISM-03-2014	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L.	Vivienda	En Ejecución	2014	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$67,900	\$67,900	\$67,900	97.00	\$0	Metros Cuadrados	59	100.00	97.00	Financiera: / Físico: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER VIVIENDA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE141402003349755	Construcción De Piso Firme Y Clementación Col. Los Pinos Primer Sector	FAISM-04-2014	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L.	Vivienda	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,0												

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual		
NLE00130200145492	Construcción De Techo Eec. Sec. Comunitaria Del Bldo Benítez	1291	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE14140200339061	Construcción De Techo Firme	Fais02-2014	Nuevo León	Hualahuises	Hualahuises	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Hualahuises	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE14140200339064	Construcción De Muro Firme	Fais03-2014	Nuevo León	Hualahuises	Hualahuises	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Hualahuises	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE14140200339066	Rehabilitación De Red De Agua Potable	Fais04-2014	Nuevo León	Hualahuises	Paso de Lajas (La Laja)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Hualahuises	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE14140300336271	Ampliación De Vivienda 2013 En Cabecera Municipal Y Ejido Emiliano Zapata, Congregación El Tanque Y Congregación 5 De Mayo	mpn-001-2014	Nuevo León	Parás	Parás	Urbano	Subsidios	8058 Programa de vivienda digna		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	municipio de Parás, Nuevo Leon	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE14140300336930	Mantenimiento De Red De Agua Potable Ej. El Carrizo	01	Nuevo León	Los Ramones	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$279,746	\$279,746	99.91	\$0	Metros Cuadrados	204	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE14140300336953	Mantenimiento De Red De Agua Potable Los Garcia	02	Nuevo León	Los Ramones	Los Garcia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$279,734	\$279,734	99.91	\$0	Metros Cuadrados	88	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE141403003369076	Mantenimiento De Red De Agua Potable La Conquista	03	Nuevo León	Los Ramones	La Conquista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$279,328	\$279,328	99.76	\$0	Metros Cuadrados	156	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE141403003369103	Mantenimiento De Red De Agua Potable La Arena	04	Nuevo León	Los Ramones	La Arena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$278,052	\$278,052	99.30	\$0	Metros Cuadrados	23	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE141403003369134	Mantenimiento De Red De Agua Potable Los Ebanos	05	Nuevo León	Los Ramones	Los Ebanos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$278,052	\$278,052	99.30	\$0	Metros Cuadrados	46	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE141403003369194	Mantenimiento De Alumbrado Publico Hsp. De Oca.	06	Nuevo León	Los Ramones	Repueblo de Oriente (El Ranchito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$86,688	\$86,688	\$86,688	\$86,688	\$86,688	\$86,688	\$86,688	\$86,688	100.00	\$0	Metros Cuadrados	146	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE141403003369241	Ampliación De Red De Agua Potable San Isidro	07	Nuevo León	Los Ramones	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE141403003369288	Ampliación De Red Eléctrica El Saucito	08	Nuevo León	Los Ramones	El Saucito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$46,101	\$46,101	\$46,101	\$46,101	\$46,101	\$29,764	\$29,764	64.56	\$0	Metros Cuadrados	16	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE141403003372538	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico Y Construcción De Andadores En Av. Marcos Prieto De Entrepase A Autopista Monterrey-Sanillo	001	Nuevo León	Santa Catarina	Ciudad Santa Catarina	Urbano	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Santa Catarina	Urbanización	En Ejecución	2014	\$35,039,981	\$35,039,981	\$13,501,856	\$35,039,981	\$25,642,249	\$25,642,249	\$25,642,249	73.18	\$0	Metros Cuadrados	823,075	0.00	73.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE141403003373127	Rehabilitación De Pavimento En Carretera Monterrey - Reynosa Entre El Libramiento Oriente Y Pemex	01	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,699,408	\$8,699,408	\$8,699,408	\$8,699,408	\$8,699,408	\$8,699,408	\$8,699,408	\$8,699,408	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,968	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE141403003374622	Construcción De Dispensario Médico Las Enramadas	09	Nuevo León	Los Ramones	Las Enramadas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2014	\$312,562	\$312,562	\$312,562	\$312,562	\$312,562	\$310,839	\$310,839	99.45	\$0	Metros Cuadrados	154	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE141403003374657	Mantenimiento De Alumbrado Publico En El Porvenir	10	Nuevo León	Los Ramones	El Porvenir (Porvenir Ramones)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$82,667	\$82,667	\$82,667	\$82,667	\$82,667	\$82,667	\$82,667	\$82,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	139	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE141403003376537	Mantenimiento De Alumbrado Publico San Isidro	11	Nuevo León	Los Ramones	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$82,667	\$82,667	\$82,667	\$82,667	\$82,667	\$82,667	\$82,667	\$82,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE141403003376576	Mantenimiento De Alumbrado Publico Loma	12	Nuevo León	Los Ramones	Loma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$67,998	\$67,998	\$67,998	\$67,998	\$67,998	\$67,998	\$67,998	\$67,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	203	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE141403003376732	Mantenimiento De Alumbrado Publico El Carrizo	13	Nuevo León	Los Ramones	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$79,993	\$79,993	99.99	\$0	Metros Cuadrados	204	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA SON LINEARIAS NO PUEDE CORREGIR EN EL SISTEMA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE141403003377108	Pavimentación Con Doble Riego De Sello En La Localidad De Los Gómez	01	Nuevo León	Los Ramones	Gómez Ochoa (Los Gómez)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,497,417	\$1,497,417	99.83	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE141403003377174	Oferta Educativa 2014	-	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal	Convenios	0067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución	2015	\$59,869,780	\$59,869,780	\$59,869,780	\$32,977,935	\$32,977,935	\$32,977,935	\$32,977,935	54.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	54.99	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE141403003377447	Ampliación Y Remodelación De La Planta Alta De Presidencia	cont1.01-2014	Nuevo León	Hualahuises	Hualahuises	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Hualahuises	Otros Proyectos	En Ej																

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Total: 1590

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Reintegrado	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Recaudado (Ministrado)	Comprometido								Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Población			Avance Anual	Avance Acum.		
NLE00130200145492	Construcción De Techado Etc. Sec. Comunitaria Del B'ldo Benítez	1291	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE14140300388102	Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Prol. Padre Mier Y La Av. Alfonso Reyes En Col. Isidro Garza Ayala	F.M.-02-2014	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,550,462	\$4,550,462	\$4,550,462	\$4,550,462	\$2,931,450	\$2,931,450	\$2,931,450	64.42	\$0	Metros Cuadrados	27,000	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE14140300388133	Construcción De Drenaje Pluvial En La Av.Vasconcelos Y Rio Rosas En La Col. Del Valle	F.M.-03-2014	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,552,567	\$1,552,567	\$1,552,567	\$1,552,567	\$1,412,971	\$1,412,971	\$1,412,971	91.01	\$0	Metros Cuadrados	27,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE14140300388259	Pavimentación Y Recarpetado De Calles	01	Nuevo León	Villalidama	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$15,980,002	\$15,980,002	\$15,980,002	\$15,980,002	\$15,980,002	\$15,980,002	\$15,980,002	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE14140300389131	Compra De Ambulancia Para Protección Civil	Fortamun-01-2014	Nuevo León	Galeana	Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Galeana	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE14140300389212	Compra De Vehículo Para Seguridad Pública	Fortamun-02-2014	Nuevo León	Galeana	Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Galeana	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE14140300390242	Rehabilitación De Diversas Plazas Públicas	01 Contingencias Económicas 2014	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	San Nicolás de los Garza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de San Nicolas de los Garza	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,999,999	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	137,805	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
NLE14140300390265	Rehabilitación De Calle	PMDASF0414	Nuevo León	Doctor Arroyo	Doctor Arroyo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE DR. ARROYO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,272	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra concluida durante el ejercicio fiscal 2014. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE14140300390392	Construcción De Dispensario Médico	MCF-OP-R33-002/2014-IR	Nuevo León	Clénaga de Flores	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Clénaga de Flores, N.L.	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE14140300390582	Pavimentación De Calle	PMDASF2114	Nuevo León	Doctor Arroyo	Doctor Arroyo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE DR. ARROYO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,272	0.00	100.00	Financiera: / Física: esta obra ya esta concluida durante el ejercicio fiscal 2014. / Registro:	
NLE14140300390659	Pavimentación Asfáltica En Colonia Arboledas De Escobedo Sector Alianza	FISM 14 PAV ASF1	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas del Municipio de Monterrey	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$570,157	\$596,921	\$596,921	\$596,921	\$473,149	\$473,149	\$346,314	79.26	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	100.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra terminada / Registro:	
NLE14140300390689	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En La Col Benito Juárez	FISM 14 REM PAV ASF1	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas del Municipio de Monterrey	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,354,295	\$4,293,201	\$4,293,201	\$4,293,201	\$4,293,201	\$4,293,201	\$4,293,201	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Física: Obra terminada / Registro:	
NLE14140300390714	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico Col. Hermanos Aguilera Sector La Alianza	FISM 14 REM PAV ASF2	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas del Municipio de Monterrey	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,416,753	\$1,469,533	\$1,469,533	\$1,469,533	\$1,469,533	\$1,469,533	\$1,469,533	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra Terminada / Registro:	
NLE14140300390736	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico Colónas En El Sector La Alianza	FISM 14 REM PAV ASF3	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas del Municipio de Monterrey	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$6,153,123	\$6,073,590	\$6,073,590	\$5,921,733	\$3,009,387	\$3,009,387	\$3,009,387	49.55	\$0	Metros Cuadrados	570	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en proceso / Registro:	
NLE14140300390828	Construcción De Cuartos Domicitorios	FISM 14 CONS CUAR1	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas del Municipio de Monterrey	Vivienda	En Ejecución	2014	\$15,641,755	\$15,641,755	\$15,641,755	\$15,268,540	\$15,266,285	\$14,764,384	\$14,764,384	94.39	\$0	Metros Cuadrados	975	0.00	100.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra Terminada / Registro:	
NLE14140300390868	Construcción De Cuartos Para Baño	FISM 14 CONS BAN1	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas del Municipio de Monterrey	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,731,052	\$3,731,538	\$3,731,538	\$3,731,538	\$3,731,538	\$3,731,538	\$3,731,538	100.00	\$0	Metros Cuadrados	360	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra Terminada / Registro:	
NLE14140300390890	Construcción De Techos Fime De Laminas Fibro-Cemento	FISM 14 CONS TECH1	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas del Municipio de Monterrey	Vivienda	En Ejecución	2015	\$12,844,044	\$12,798,833	\$12,798,833	\$12,798,833	\$12,798,833	\$12,798,833	\$12,798,833	100.00	\$0	Metro Cuadrados	2,215	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro:	
NLE14140300390910	Secretaría De Obras Publicas Del Municipio De Monterrey	FISM 14 CONS FISI1	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas del Municipio de Monterrey	Vivienda	En Ejecución	2014	\$312,000	\$309,436	\$309,436	\$309,436	\$309,436	\$309,436	\$309,436	100.00	\$0	Metros Cuadrados	130	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro:	
NLE14140300390940	Rehabilitación Y Ampliación De Dispensario Médico	FISM 14 REHA AMPL DISP M1	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas del Municipio de Monterrey	Salud	En Ejecución	2014	\$900,000	\$824,420	\$824,420	\$824,420	\$824,420	\$824,420	\$824,420	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro:	
NLE14140300390980	Rehabilitación Y Ampliación De Dispensario	FISM 14 REHA AMPL DISP M2	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas del Municipio de Monterrey	Salud	En Ejecución	2015	\$900,000	\$922,512	\$922,512	\$922,512	\$922,512	\$922,512	\$922,512	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro:	
NLE14140300391005	Rehabilitación Y Ampliación De Dispensario Medico	FISM 14 REHA AMPL DISP M3	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas del Municipio de Monterrey	Salud	En Ejecución	2014	\$900,000	\$838,434	\$838,434	\$838,434	\$838,434	\$838,434	\$838,434	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro:	
NLE14140300391013	Obra De Urbanización	01	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal	Convenios	R003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CARPU)			9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE14140300																													

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
NLE00130200145492	Construcción De Techado Etc. Sec. Comunitaria Del Ejido Benítez	1291	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE141403003399057	Construcción De Plaza Publica En Ejido Francisco Villa	01	Nuevo León	Pesqueria	Francisco Villa	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Pesqueria	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE141403003399138	Pavimentación De La Calle Bagre En Col. Valle De Pesqueria	02	Nuevo León	Pesqueria	Pesqueria	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Pesqueria	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE14140300401911	Construcción De Centro Polivalente Municipal, Col. Revolución.	R23-47-SI-03-01-2014	Nuevo León	Hidalgo	Hidalgo	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO HIDALGO	Deporte	En Ejecución	2014	\$8,600,000	\$8,600,000	\$8,600,000	\$8,600,000	\$8,600,000	\$8,600,000	\$8,600,000	100.00	50	Metros Cuadrados	15,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: obra terminada / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
NLE141403004046402	Construcción De Puente Inferior Vehicular Av Concordia Y Carlos Salinas	1	Nuevo León	Apodaca	Cobertura municipal	Subsidios		U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE APOACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$63,035,868	\$63,035,868	\$63,035,868	\$63,027,308	\$63,027,308	\$63,027,308	\$63,027,308	99.99	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
NLE141404004088608	Construcción De Centro Acuático Nuevo León		Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$19,400,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
NLE14140400408817	Actividades Recreativas Y Culturales De Nuevo León	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,952,200	\$4,952,200	\$4,952,200	\$4,952,200	99.04	\$47,800	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: Se reintegró el resto de los recursos por error. / Físico: El avance es del 100% ya que el costo del recurso fue reintegrado. / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
NLE141404004090605	Construcción De Gradas Y Baños En Pista De Atletismo		Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$9,830,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
NLE141404004094909	Construcción De Parque Deportivo San Bernabé		Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$39,700,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
NLE14140400414330	Construcción De Pavimento Hidráulico	CE-01-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Guadalupe	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE14140400414542	Construcción De Espacio Recreativo Y Construcción De Espacio Deportivo Y Recreativo	CE-02-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Guadalupe	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE14140400414563	Construcción De Espacio Deportivo Y Recreativo	CE-03-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Guadalupe	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE14140400415957	Construcción De Drenaje Pluvial	CE-04-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Guadalupe	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE14140400415984	Construcción De Pavimento Hidráulico	CE-05-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Guadalupe	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE14140400416022	Construcción De Infraestructura De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario	CE-06-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Guadalupe	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE14140400416231	Construcción De Espacios Deportivos Y Recreativos	CE-08-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Guadalupe	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE14140400416764	Construcción De Espacio Deportivo Y Recreativo	CE-10-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Guadalupe	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE14140400416773	Construcción De Espacio Deportivo Y Recreativo	CE-12-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Guadalupe	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE14140400416779	Construcción De Espacio Deportivo Y Recreativo	CE-13-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Guadalupe	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE14140400416791	Construcción De Espacio Deportivo Y Recreativo	CE-15-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Guadalupe	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE14140400416802	Construcción De Espacio Deportivo Y Recreativo	CE-16-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Guadalupe	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE14140400416814	Construcción De Espacios Deportivos Y Recreativos	CE-17-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Guadalupe	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE14140400416829	Construcción De Espacio Deportivo Y Recreativo	CE-18-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Guadalupe	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE14140400416839	Construcción De Espacio Deportivo Y Recreativo	CE-19-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Guadalupe	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE14140400416848	Construcción De Espacio Deportivo Y Recreativo	CE-20-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Guadalupe	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE14140400416854	Construcción De Pavimento Asfáltico	CE-21-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Guadalupe	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE14140400416861	Construcción De Corredor Deportivo Y Recreativo	CE-22-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Guadalupe	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE14140400418398	Remodelación Y Construcción De Plaza Principal	PR-01-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios		U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Guadalupe	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registro:	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

1590																												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora		Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Annu
NLE00130200145492	Construcción De Techado Eoc. Rec. Comunitaria Del B'ldo Benítez	1291	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE14140400438215	Alumbrado En Camellón Central En Av. Fray Luis De León De Av. Fidel Velázquez A Calle Guillermo Valencia	02 Contingencias Económicas	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	San Nicolás de los Garza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de San Nicolás de los Garza	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,600,000	\$1,630,274	\$1,630,274	\$1,630,274	\$1,630,274	\$1,630,274	\$1,630,274	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11,610	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
NLE14140400438482	Adecuación T Equipamiento En Camellón Central En Av. Fray Luis De León De Av. Fidel Velázquez A Calle Guillermo Valencia	03 Contingencias Económicas	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	San Nicolás de los Garza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de San Nicolás de los Garza	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,369,726	\$1,369,726	\$1,369,726	\$1,369,726	97.84	\$0	Metros Cuadrados	11,610	0.00	97.84	Financiera: / Físico: / Registro:
NLE14140400440193	Construcción De Drenaje Pluvial En Col. Libertadores De America, En Monterrey N.L.	FIM 14 DRENAGE P2	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,278,716	\$1,496,741	\$1,496,741	\$1,496,741	\$1,496,741	\$1,496,741	\$1,496,741	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro:
NLE14140400440636	Ampliación De Drenaje Pluvial	2 INFRA 30-14	Nuevo León	Santa Catarina	Ciudad Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,805,069	\$3,805,069	\$3,805,069	\$3,797,791	\$2,943,957	\$2,943,957	\$2,943,957	77.37	\$0	Metros Cuadrados	2,930	0.00	77.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
NLE14140400441383	Pdo.Cont.Serv.Bas.02	N31	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$19,677,580	\$19,677,580	\$19,677,580	\$19,677,580	\$10,669,728	\$8,606,424	\$8,606,424	43.74	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	45.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
NLE14140400441431	Pdo.Cont. Serv.Bas.01	N30	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE14140400441531	Pdo.Cont.Serv.Bas.03	N32	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$7,362,260	\$7,362,260	\$7,362,260	\$7,362,260	\$3,964,668	\$3,040,126	\$3,040,126	41.29	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	45.00	Financiera: / Físico: / Registro:
NLE14140400441574	Pdo.Cont.Serv.Bas.04	N38	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE14140400441661	Progr.Reg.2014 Plazas	PR 01	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE14140400441738	Rehabilitación De Pavimento	4 INFRA 33-14	Nuevo León	Santa Catarina	Ciudad Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,975,920	\$1,954,924	\$1,954,924	\$1,954,924	\$1,954,924	\$1,954,924	\$1,954,924	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,408	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
NLE14140400443537	Construcción De Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento En Calidad Y Espacios De Las Viviendas En Las Colonias	FIM 14 CONS CUAR2	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	Vivienda	En Ejecución	2014	\$6,417,130	\$6,417,130	\$6,417,130	\$6,325,486	\$6,028,258	\$3,706,028	\$3,159,083	57.75	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	95.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro:
NLE14140400443574	Construcción De Cuartos Para Baño Para El Mejoramiento En Calidad Y Espacios De Las Viviendas En Las Colonias	FIM 14 CONS CUAR3	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,624,736	\$1,593,099	\$1,593,099	\$1,593,099	\$1,593,099	\$1,593,099	\$1,593,099	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro:
NLE14140400443638	Construcción De Techos Fime De Lámina Fibra-Cemento Para El Mejoramiento En Calidad Y Espacios De Las Viviendas En Las Colonias	FIM 14 CONS TECH2	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	Vivienda	En Ejecución	2014	\$4,395,517	\$4,395,517	\$4,395,517	\$4,310,271	\$4,309,272	\$3,665,170	\$2,312,805	83.38	\$0	Metros Cuadrados	770	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en proceso / Registro:
NLE14140400443673	Construcción De Pisos Fime De Concreto Para El Mejoramiento En Calidad Y Espacios De Las Viviendas En Las Colonias	FIM 14 CONS FISI1	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	Vivienda	En Ejecución	2014	\$240,000	\$250,907	\$250,907	\$250,907	\$250,907	\$250,907	\$235,132	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra terminada / Registro:
NLE14140400443949	Fondo Para Elevar La Calidad De La Educación Superior 2014	-	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal	Convenios	U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución	2015	\$18,630,015	\$89,162,015	\$89,162,015	\$55,209,953	\$55,209,953	\$55,209,953	\$55,209,953	61.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	61.92	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
NLE14140400444061	FIFI 2014	-	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal	Convenios	S235 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución	2015	\$54,569,000	\$75,702,829	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
NLE14140400447058	Construcción De Comedor En Escuela Primaria Guillermo Prieto	01	Nuevo León	Peasqueria	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Peasqueria	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE14140400447077	Introducción De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario	02	Nuevo León	Peasqueria	La Arena	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de peasqueria	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE14140400447130	Rehabilitación De Tanque De Agua	03	Nuevo León	Peasqueria	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Peasqueria nuevo leon	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE14140400448951	Introducción De Drenaje Pluvial	FM-02-16	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Guadalupe	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE14140400449325	Fortalecimiento De La Política De Igualdad De Género En El Sector Educativo	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S032 Diseño y aplicación de políticas de equidad de género			11-Educación Pública	Unidad de Integración Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,052,500	\$2,052,500	\$2,052,500	\$2,039,305	\$2,039,305	\$2,039,305	\$2,039,305	99.36	\$13,195	Metros Cuadrados	0	0.00	99.36	Financiera: V reintegro de rendimientos 2000.00 / Físico: / Registro: Programa Cerrado. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
NLE14140400449285	Programa Para El Desarrollo Profesional Docente	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente			11-Educación Pública	Unidad de Integración Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$7,055,579	\$7,055,579	\$7,055,579	\$3,653,225	\$3,653,225	\$3,653,225	\$3,653,225	51.78	\$3,402,354	Metros Cuadrados	0	0.00	51.78	Financiera: V reintegro de rendimientos 2499.00 / Físico: / Registro: Programa Cerrado. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
NLE14140400449384	Becas De Apoyo A La Práctica Intensiva De Servicio Social A Estudiantes De 7 Y 8 Semestre De Escuelas Normales Publicas	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S243 Programa Nacional de Becas			25-Previsiones y Aportaciones para los sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	Unidad de Integración Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$7,017,638	\$7,017,638	\$7,017,638	\$6,855,963	\$6,855,963	\$6,855,963								

Total: 1590

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
								Ciclo Recurso	Presupuesto						Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
NLE00130200145492	Construcción De Techado Eec. Sec. Comunitaria Del Bldo Benitez	1291	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE14150100485693	Construcción De Red De Agua Potable, Con 1,744 Metros De Tubería De Polietileno De Vinilo (P.V.C.) Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4"	F-RP-14-14001/124	Nuevo León	Galeana	El Tokio	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IFO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,403,442	\$1,677,361	\$1,677,361	\$1,677,361	\$1,677,361	\$1,677,361	\$1,677,361	100.00	\$0	Metros	249	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100485758	Construcción De Red De Agua Potable Con 2,501 Metros De Tubería De Polietileno De Vinilo (P.V.C.) Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4"	F-RP-14-14001/125	Nuevo León	Galeana	La Leona	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IFO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,639,473	\$1,920,002	\$1,920,002	\$1,920,002	\$1,920,002	\$1,920,002	\$1,920,002	100.00	\$0	Metros	145	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100485787	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Al Bldo Poctes, Con 1,400 Metros De Tubería De Polietileno De Vinilo (P.V.C.)	F-RP-14-14001/127	Nuevo León	Doctor Arroyo	El Poctio	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IFO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,679,644	\$2,254,253	\$2,254,010	\$2,254,010	\$2,254,010	\$2,254,010	\$2,254,010	99.99	\$0	Metros	130	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100485955	Rehabilitación De Obra Eléctrica Con El Suministro E Instalación De Transformadores, Uno (1) De 225 Kva Y Uno (1) De 300 Kva Y Un (1) Sistema De Telemetría	F-RP-14-14001/128	Nuevo León	Doctor Arroyo	Capaderito	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IFO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,168,914	\$1,338,193	\$1,338,193	\$1,338,193	\$1,338,193	\$1,168,914	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	182	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE14150100485934	Construcción De Red De Agua Potable Con 3,495 Metros De Tubería De Polietileno De Vinilo (P.V.C.) Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" Ø Y 61 Zonas Domiciliarias	F-RP-14-14001/142	Nuevo León	Galeana	La Nueva Primavera	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IFO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,509,133	\$2,509,133	\$2,509,133	\$2,509,133	\$2,508,899	\$2,508,899	\$2,508,899	99.99	\$0	Metros	137	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100485980	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Con 3,390 Metros De Tubería De Polietileno De Vinilo (P.V.C.) Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-18 De 6" Ø	F-RP-14-14001/129	Nuevo León	Doctor Arroyo	La Chiripa	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IFO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,755,106	\$3,396,973	\$3,396,973	\$3,396,973	\$3,396,973	\$2,755,106	100.00	\$0	Metros	152	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE14150100486024	Introducción De 4,145 Metros De Red De Agua Potable Con Tubería De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" Ø Y 97 Zonas Domiciliarias.	F-RP-14-14001/130	Nuevo León	Doctor Arroyo	La Chiripa	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IFO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,679,517	\$3,056,564	\$3,056,564	\$3,056,564	\$3,056,564	\$2,679,517	100.00	\$0	Metros	152	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE14150100486312	Obra A: Obra Civil, Fabricación, Transporte, Montaje Y Conexión A Red De Agua Potable De Tanque Elevado Metálico De 30 M3	F-RP-14-14001/137	Nuevo León	Galeana	La Nueva Primavera	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IFO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,024,706	\$1,024,706	\$1,024,706	\$1,024,706	\$1,024,629	\$1,024,629	\$1,024,629	99.99	\$0	Metros cúbicos	137	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100486343	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable Con 525 Metros Lineales De Tubería De Acero Al Carbon De 10" Ø Cedula 40	F-RP-14-14001/144	Nuevo León	Abasco	Cobertura municipal	Subsidios		S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IFO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,748,445	\$2,551,266	\$2,551,266	\$2,551,266	\$2,551,266	\$1,747,874	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE14150100486385	Rehabilitación De 800 Metros De Red De Agua Potable Con Tubería De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" Ø Y 64 Zonas Domiciliarias	F-RP-14-14001/145	Nuevo León	Mier y Noreiga	Cobertura municipal	Subsidios		S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IFO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,319,737	\$1,319,737	\$1,319,737	\$1,319,737	\$1,186,597	\$1,186,597	\$1,186,597	89.91	\$0	Metros	444	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100486422	Rehabilitación De 800 Metros De Red De Agua Potable Con Tubería De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" Ø Y 96 Zonas Domiciliarias,	F-RP-14-14001/146	Nuevo León	Galeana	Cobertura municipal	Subsidios		S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IFO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,645,225	\$2,126,292	\$2,126,292	\$2,126,292	\$2,126,292	\$1,645,225	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE14150100486487	Rehabilitación De 1500 Metros De Red De Agua Potable Con Tubería De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" Ø Y 150 Zonas Domiciliarias	F-RP-14-14001/147	Nuevo León	Iturbide	Cobertura municipal	Subsidios		S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IFO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,612,227	\$2,612,227	\$2,612,227	\$2,612,227	\$2,611,969	\$2,611,969	\$2,611,969	99.99	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100486534	Rehabilitación De 1400 Metros De Red De Agua Potable Con Tubería De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" Ø Y 129 Zonas Domiciliarias	F-RP-14-14001/148	Nuevo León	Doctor Arroyo	Cobertura municipal	Subsidios		S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IFO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,177,494	\$2,177,494	\$2,177,494	\$2,177,494	\$2,177,180	\$2,177,180	\$1,737,552	99.99	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100486608	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable A Gravedad Con 4,500 Metros Lineales De Tubería De Polietileno De Vinilo (P.V.C.) Hidráulica 25 De 8" Ø,	F-RP-14-14001/159	Nuevo León	Los Ramones	San Isidro	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IFO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$6,667,780	\$6,667,780	\$6,667,780	\$6,667,780	\$5,813,458	\$5,813,458	\$5,694,428	87.19	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100486653	Rehabilitación De 1,725 Metros De Red De Agua Potable Con 1,130 Metros Lineales De Tubería De Pvc Hidráulica	F-RP-14-14001/160	Nuevo León	Caderayta Jiménez	Acongo de Abajo	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IFO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,750,241	\$1,750,241	\$1,750,241	\$1,750,241	\$1,660,975	\$1,660,975	\$1,660,975	94.90	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100486267	Rehabilitación De 2,739 Metros De Red De Agua Potable Con Tubería De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" Ø Y 74 Zonas Domiciliarias	F-RP-14-14001/161	Nuevo León	Los Aldamas	Barrio Aldamas	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IFO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,515,697	\$2,515,697	\$2,515,697	\$2,515,697	\$2,482,857	\$2,482,857	\$2,163,823	98.69	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100486291	Rehabilitación De 2,237 Metros De Red De Agua Potable Con Tubería De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" Ø Y 44 Zonas Domiciliarias	F-RP-14-14001/162	Nuevo León	General Treviño	San Javier	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IFO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,438,323	\$1,438,323	\$1,438,323	\$1,438,323	\$1,409,231	\$1,409,231	\$1,409,231	97.98	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100486328	Rehabilitación De 1,106 Metros De Red De Agua Potable Con Tubería De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" Ø Y 29 Zonas Domiciliarias	F-RP-14-14001/163	Nuevo León	Vallecillo	Cobertura municipal	Subsidios		S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IFO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,289,176	\$1,2,												

Total: 1590														Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
NLE00130200145492	Construcción De Techoado Soc. Rec. Comunitaria Del Ejido Benitez	1291	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14150100491946	Subsidios																										Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100492019	Rehabilitación De Obra Mecánica, Suministro E Instalación De Equipos De Proceso Para Floculación Y Filtración Del Agua	F-RP-14-14001/114	Nuevo León	Alameda	Cobertura municipal	Subsidios																					Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100492096	Construcción De Colector De 3,308 Metros De Longitud, Con 2,920 Metros De Tubería De Polietileno De Vinilo (P.V.C.I.)	1-RP-14001/112	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	Subsidios																					Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100492140	Equipamiento De Pozos, Incluyendo El Suministro E Instalación De Bomba Sumergible Con Motor Hidroeléctrico, Trifásica 440 V	F-RP-14-14001/111	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios																					Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100492222	Construcción De Subcolector Sapatita Tramo Iii, De 1,748 Metros De Longitud, Con 1,732 Metros De Tubería De Polietileno De Vinilo (P.V.C.I.)	F-RP-14-14001/113	Nuevo León	Salinas Victoria	Cobertura municipal	Subsidios																					Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100492274	Construcción De Prolongación Del Aliminator Del Tanque Nueva Castilla Iii, Con 1,600 Metros De Tubería De Asbesto	1-RP-14001/116	Nuevo León	General Suarez	Cobertura municipal	Subsidios																					Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100492282	Programa De Contenerización En El Estado De Nuevo León	1	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios																0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14150100492312	Rehabilitación Eléctrica Con El Suministro E Instalación De Cables De Diferentes Calibres Para Alimentación De Equipos De Proceso En La Planta De Tratamiento De Aguas	1-RP-14001/118	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal	Subsidios																					Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100492385	Reubicación De Drenaje Sanitario Con 549 Metros De Tubería De Polietileno De Vinilo (P.V.C.I.)	1-RP-14001/127	Nuevo León	Apodaca	Cobertura municipal	Subsidios																					Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100492415	Reubicación De Drenaje Sanitario Con 272 Metros De Tubería De Polietileno De Vinilo (P.V.C.I.) De Junta Mecánica Serie Métrica	1-RP-14001/125	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios																					Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100492447	Demolición De Losa De Concreto Y Construcción De 603 Metros Cuadrados Losa De Techo A Base De Losas Alveolares	1-RP-14001/126	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios																					Financiera: / Fisica: / Registro:
NLE14150100492614	Construcción Del Aliminator Del Tanque La Paz Ii, Con 700 Metros De Tubería De Asbesto Cemento De 24" Ø Clase A-7	1-RP-14001/136	Nuevo León	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios																					Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100492782	Rehabilitación De Tubería De Drenaje Sanitario Con 179 Metros Lineales De Tubería De Polietileno De Alta Densidad Tipo Resiste-Corona	1-RP-14001/147	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios																					Financiera: / Fisica: / Registro:
NLE14150100492811	Rehabilitación De Cárcavas Con Concreto Ciclopezo Y Pozos De Visita En Diferentes Tramos En Una Longitud De 200 Metros Lineales En El Colector García	1-RP-14001/149	Nuevo León	García	Cobertura municipal	Subsidios																					Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100492848	Reubicación De Colector San Rafael Con 582 Metros De Tubería De Polietileno De Alta Densidad Tipo Resiste-Corona	1-RP-14001/155	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios																					Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100492888	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario Con 1,530 Metros Lineales De Tubería De Polietileno De Vinilo (P.V.C.I.)	F-RP-14-14001/116	Nuevo León	Sabinas Hidalgo	Cobertura municipal	Subsidios																					Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100492915	Construcción De Colector De Drenaje Sanitario Las Águilas, Con 2,307 Metros De Tubería De Polietileno De Alta Densidad	1-RP-14001/138	Nuevo León	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios																					Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100492948	Construcción Del Aliminator A Saurua, N.L., Con 1,520 Metros Lineales De Tubería De Asbesto Cemento De 18" Ø Clase A-7	F-RP-14-14001/117	Nuevo León	General Suarez	Cobertura municipal	Subsidios																					Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100492985	Reubicación De Línea De Bombeo De Aguas Negras De La Estación De Bombeo Villa Juárez A La Par Dulce Hombres Con 1455 Metros Lineales De Tubería De Polietileno De Alta Densidad	1-RP-14001/140	Nuevo León	Pesquería	Cobertura municipal	Subsidios																					Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100493021	Reubicación De Línea De Bombeo De Aguas Negras De La Estación De Bombeo Villa Juárez A La Par Dulce Hombres Con 1775 Metros Lineales De Tubería De Polietileno De Alta Densidad	1-RP-14001/141	Nuevo León	Pesquería	Cobertura municipal	Subsidios																					Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100493055	Reubicación De Línea De Bombeo De Aguas Negras De La Estación De Bombeo Villa Juárez A La Par Dulce Hombres Con 1,750 Metros Lineales De Tubería De Polietileno De Alta Densidad	1-RP-14001/142	Nuevo León	Pesquería	Cobertura municipal	Subsidios																					Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100493111	Construcción De Colector Arroyo La Chusca Con 1,511 Metros De Tubería De Polietileno De Alta Densidad Tipo Espiga-Corona	F-RP-14-14001/118	Nuevo León	Santiago	Cobertura municipal	Subsidios																					Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100493148	Construcción De La Prolongación Del Aliminator Tanque Pesquería, Con 1,200 Metros Lineales De Tubería De Asbesto Cemento De 18" Ø Clase A-7	F-RP-14-14001/119	Nuevo León	Pesquería	Cobertura municipal	Subsidios																					Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100493198	Construcción Y Equipamiento Mecánico Y Eléctrico De Estación De Bombeo En Par García Con 2 Bombas Tipo Turbina Vertical De 30 Hp Un Transformador Tipo Pedestal De 300 Twa	F-RP-14-14001/120	Nuevo León	García	Cobertura municipal	Subsidios																					Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100493252	Construcción De 2,279 Metros Cuadrados Losa De Techo A Base De Losas Alveolares De Concreto Preforzado En El Tanque San Bernabé Y Unido En La Calle Paso Del Águila	1-RP-14001/146	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios																					Financiera: / Fisica: / Registro:
NLE14150100493462	Construcción De Línea De Conducción De Agua Residual Tratada Con 1,800 Metros Lineales De Tubería De Polietileno De Vinilo	1-RP-14001/159	Nuevo León	Pesquería	Cobertura municipal	Subsidios																					Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100493528	Obra Eléctrica Para Estación De Bombeo De Agua Residual Tratada En Descarga Dulce Hombres, En El Municipio De Pesquería, N.L.	1-RP-14001/161	Nuevo León	Pesquería	Cobertura municipal	Subsidios																					Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100493795	Obra Civil Para Captación De Bombeo En Descarga Dulce Hombres	1-RP-14001/162	Nuevo León	Pesquería	Cobertura municipal	Subsidios																					Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100493821	Instalación De Tubería De Asbesto Cemento Clase A-7 De 24" Ø En La Salida Del Tanque Nueva Castilla Iii Al Aliminator Tanque Nueva Castilla Iii	1-RP-14001/171	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	Subsidios																					Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100493839	Introducción De Red De Drenaje Sanitario Con 2,407 Metros Lineales De Tubería De Polietileno De Vinilo (P.V.C.I.)	1-RP-14001/172	Nuevo León	Salinas Victoria	Cobertura municipal	Subsidios																					Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100494065	Equipamiento Con Burbujeo Fina En El Sector Biológico, Suministro De 2 Sopladores De 100 Hp Cada Uno, 3 Bombas Sumergibles De 15 Hp	1-RP-14001/166	Nuevo León	Apodaca	Cobertura municipal	Subsidios																					Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100494085	Equipamiento Con Burbujeo Fina En El Segundo Reactor, Suministro De 1 Soplador De 100 Hp, 2 Bombas Sumergibles De 20 Hp	1-RP-14001/167	Nuevo León	Montemorelos	Cobertura municipal	Subsidios																					Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100494104	Construcción De Obra Civil Mecánica, Eléctrica Y Equipamiento De Proceso Para El Incremento De Capacidad De Tratamiento De 150 Litros Por Segundo De Aguas Negras	1-RP-14001/169	Nuevo León	García	Cobertura municipal	Subsidios																					Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE141501005042490	Obra Al Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Con 542 Metros	F-RP-14-14001-112	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios																0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14150300579007	Obra Al Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Con 542 Metros De Tubería De Polietileno De Vinilo (P.V.C.I.)	F-RP-14-14001/112	Nuevo León	Alameda	San Antonio (Bastida San Antonio)	Rural	Subsidios																				Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150300579064	Demolición De Losa De Concreto Balanteo Y Montaje De 4,963 Metros Cuadrados De Losa De Techo A Base De Losas Alveolares De Concreto	1-RP-14001/114	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios																					Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150300579119	Construcción De Drenaje Sanitario Pases De Muea, Con La Instalación De 755 Metros De Tubería De Polietileno	1-RP-14001/150	Nuevo León	García	Cobertura municipal	Subsidios																					Financiera: / Fisica: / Registro:
NLE14150300579184	Construcción De Colector Sanitario Con 1336 Metros Lineales De Tubería De Polietileno De Vinilo (Pvc)	F-RP-14-14001/115	Nuevo León	Montemorelos	Cobertura municipal	Subsidios																					Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150300579218	Rehabilitación De De Red De Agua Potable Con 2,810 Metros Lineales De Tubería De Asbesto Cemento Clase A-7 De 4" Ø	1-RP-14001/173	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal	Subsidios																					Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150300579265	Equipamiento Mecánico Y Eléctrico En Estación De Bombeo Contry I, Contry Ii Y Contry Iii	1-RP-14001/174	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios																					Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1590

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Fisico			Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Recaudado (Ministrado)	Comprometido									Devengado	Población	Avance Anual	Avance Acumulado										
NLE00130200145492	Construcción De Techoo Eac. Sec. Comunitaria Del Bldo Benitez	1291	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
NLE15150300519347	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Con 1,677 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.)	F-RR-14-14001/166	Nuevo León	Santiago	Villa de los Reyes Rural	Subsidios	8974 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas				16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IFO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,801,075	\$1,801,075	\$1,801,075	\$1,801,075	\$1,769,617	\$1,769,617	\$1,758,938	98.25	\$0	Metros lineales	0	0.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
NLE15150300519390	Remediación De Bomba Centrífuga Sumergible De 470 Hp En El Cárcamo De Bombeo De Aguas Negras	1-RP-14001/148	Nuevo León	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	8974 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas				16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IFO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$930,873	\$930,873	\$930,873	\$930,873	\$874,142	\$874,142	\$868,867	93.91	\$0	Equipamiento	0	0.00	18.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
NLE15150300519442	Suministro E Instalación De Filtro Prensa En Plac Santiago	1-RP-14001/170	Nuevo León	Santiago	Cobertura municipal	Subsidios	8974 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas				16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IFO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,238,819	\$2,283,819	\$2,283,819	\$2,283,819	\$1,320,737	\$1,320,737	\$1,312,767	57.83	\$0	Equipamiento	0	0.00	43.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
NLE15140400544787	Pavimentación De Calles De La Col. Sautucha	pavimento saturecha 01	Nuevo León	Lampazos de Naranjo	Cobertura municipal	Subsidios	0117 Contingencias Económicas				23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Lampazos de Naranjo, N.L.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Fisica: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro:				
NLE15150100461580	Construcción De Drenaje Pluvial	15-01-15	Nuevo León	Montemorelos	Montemorelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MONTEMORELOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$498,607	\$498,607	\$498,607	\$498,607	\$498,387	\$498,387	\$498,387	99.96	\$0	Metros lineales	140	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA SE MODIFICARON LAS METAS A 101 EN LUGAR DE 456 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
NLE15150100461581	Construcción Concreto Hidráulico	15-02-15	Nuevo León	Montemorelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MONTEMORELOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$557,504	\$557,504	\$557,504	\$557,504	\$557,271	\$557,271	\$557,271	99.96	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:				
NLE15150100461590	Construcción De Drenaje Pluvial	15-03-15	Nuevo León	Montemorelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MONTEMORELOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$644,581	\$644,581	\$644,581	\$644,465	\$644,465	\$644,465	\$644,465	99.98	\$0	Metros lineales	180	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA DE MODIFICARON LAS METAS A MTS. LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
NLE15150100461598	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	15-04-15	Nuevo León	Montemorelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MONTEMORELOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$881,737	\$881,737	\$881,737	\$881,737	\$879,680	\$879,680	\$879,680	99.77	\$0	Metros lineales	280	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA SE MODIFICARON LAS METAS LAS CORRECTAS SON 97 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
NLE15150100461599	Construcción De Drenaje Sanitario	15-05-15	Nuevo León	Montemorelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MONTEMORELOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$505,928	\$505,928	\$505,928	\$505,928	\$419,801	\$419,801	\$419,801	82.98	\$0	Metros lineales	140	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO SE MODIFICARON LAS METAS A METROS LINEALES TOTAL SON 68KM / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
NLE15150100461605	Guarniciones Y Banquetas	15-07-15	Nuevo León	Montemorelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MONTEMORELOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$439,567	\$439,567	\$439,567	\$439,567	\$439,525	\$439,525	\$439,525	99.99	\$0	Metros lineales	160	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA DE MODIFICARON LAS METAS CORRECTAS SON 128 KM / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
NLE15150100461610	Construcción De Drenaje Sanitario	15-14-15	Nuevo León	Montemorelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MONTEMORELOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$630,540	\$630,540	\$630,540	\$630,540	\$630,496	\$630,496	\$630,496	99.99	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA SE CAMBIARON LAS METAS POR ERROR DE MANIFESTACION 600 MTS EN LUGAR DE 93 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
NLE15150100461612	Construcción De Drenaje Sanitario	15-15-15	Nuevo León	Montemorelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MONTEMORELOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$366,289	\$366,289	\$366,289	\$366,289	\$307,841	\$307,841	\$307,841	84.04	\$0	Metros lineales	90	0.00	85.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO SE MODIFICARON LAS METAS A METROS LINEALES SON 68 KM / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
NLE15150100461624	Alumbrado Publico	15-09-15	Nuevo León	Montemorelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MONTEMORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,924,649	\$1,809,433	\$1,809,433	\$1,809,433	\$1,760,228	\$1,760,228	\$1,760,228	97.28	\$0	Metros lineales	300	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO SE MODIFICARON LAS METAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
NLE15150100461626	Drenaje Sanitario	15-16-15	Nuevo León	Montemorelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MONTEMORELOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$303,188	\$303,188	\$303,188	\$303,188	\$303,182	\$303,182	\$303,182	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA SE MODIFICARON LAS METAS LAS CORRECTAS SON 75 KM / Registro:				
NLE15150100461633	Drenaje Pluvial	15-17-15	Nuevo León	Montemorelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MONTEMORELOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$993,001	\$993,001	\$993,001	\$993,001	\$981,755	\$981,755	\$981,755	98.87	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MODIFICARON LAS METAS DEBER SER 118 KM EN LUGAR DE 700 KM / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
NLE15150100461635	Construcción De Drenaje Pluvial	15-18-15	Nuevo León	Montemorelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MONTEMORELOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$370,168	\$370,168	\$370,168	\$370,168	\$333,387	\$333,387	\$333,387	90.06	\$0	Metros lineales	150	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO Y SE MODIFICARON LAS METAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
NLE15150100461637	Alumbrado Publico	15-11-15	Nuevo León	Montemorelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MONTEMORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$640,150	\$640,150	\$640,150	\$640,150	\$640,065	\$640,065	\$640,065	99.99	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
NLE15150100461638	Alumbrado Publico En Diversas Calles Col. Las Adjuntas Segunda Etapa	15-12-15	Nuevo León	Montemorelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MONTEMORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,150,961	\$967,915	\$967,915	\$967,915	\$967,760	\$967,760	\$967,760	99.98	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA SE MODIFICARON LAS METAS POR ERROR DE REDUCCION 750 EN LUGAR DE 514 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
NLE15150100461647	Construcción De Drenaje Pluvial	15-19-15	Nuevo León	Montemorelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MONTEMORELOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,062,090	\$1,062,090	\$1,062,090	\$1,062,090	\$1,062,059	\$1,062,059	\$1,062,059	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA SE MODIFICARON LAS METAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
NLE15150100461684	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	15-06-15	Nuevo León	Montemorelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Montemorelos	Urbanización	En Ejecución	2015	\$441,744	\$4414																

Total: 1590

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Fisico			Observaciones		
						Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado								Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Annu			
NLE00130200145492	Construcción De Techado Bco. Sec. Comunitaria Del Bldo Benitez	1291	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE15150100462310	Remodelación De Espacio Deportivo. Col. Rincon Del Carmen, En El Municipio De El Carmen, En Nuevo León	ncc-pdr-01-2015	Nuevo León	El Carmen	Carmen	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio del El Carmen	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,800	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: en espera de recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462349	Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Emiliano Zapata Colonia Medero Hacienda, Nuevo León	DESEREG	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Monterrey	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$1,800,000	\$1,798,200	\$1,763,954	\$529,186	\$529,186	\$529,186	29.40	\$0	Metros lineales	19,000	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso / Fisica: Obra en Proceso / Registro:
NLE15150100462352	Construcción De Techumbre En Bco. Prim. Revolución Mexicana De El Bjo. El Cascajoso, En El Municipio De Linares, Nuevo León	-	Nuevo León	Linares	El Cascajoso	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LINARES	Educación	En Ejecución	2015	\$331,554	\$331,554	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
NLE15150100462361	Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Mendez Y Mendez Colonia Valle De Infonavit, Nuevo León	DESEREG4	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Monterrey	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$12,780,000	\$12,747,657	\$12,747,657	\$3,824,297	\$3,824,297	\$3,824,297	29.92	\$0	Metros lineales	15,000	0.00	40.00	Financiera: Obra en Proceso / Fisica: Obra en Proceso / Registro:
NLE15150100462388	Rehabilitación De Biblioteca Pública En Colonia Roma.	CULTURA1	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,670,000	\$6,345,000	\$6,298,275	\$6,298,275	\$5,564,632	\$1,889,483	\$1,889,483	29.78	\$0	Piezas	17,500	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso / Fisica: Obra en Proceso / Registro:
NLE15150100462430	Construcción De La Unidad Deportiva Clitricutores, Col. Clitricutores	Fopadem-2-2015	Nuevo León	General Terán	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de General Teran	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,491,272	\$1,491,272	\$1,491,272	\$1,491,272	\$1,491,272	\$1,491,272	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462462	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Iii Etapa	FOPADEM 2015-02	Nuevo León	Lampazos de Naranjo	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO, N.L.	Deporte	En Ejecución	2015	\$6,600,000	\$6,593,400	\$6,593,400	\$6,585,029	\$5,268,023	\$5,268,023	\$2,526,259	79.90	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO AL 80 % DE AVANCE / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462545	Construcción De Vitapista Y Ciclovía Del Parque Deportivo Turístico Ecomontano El Pílon	Fopadem-01-2015	Nuevo León	Montemorelos	Mexiquito	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Montemorelos	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,997,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462560	Infraestructuraeducativa Y Deportiva Para El Municipio De San Pedro Garza García		Nuevo León	San Pedro Garza García	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,496,500	\$3,496,500	\$666,123	\$666,123	\$666,123	19.03	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462596	Rehabilitación De Alumbrado E Instalaciones Eléctricas Del Circuito Y Vitapista Del Parque Deportivo Turístico Ecomontano El Pílon, Col. Barrio El Mexiquito	Fopadem-02-2015	Nuevo León	Montemorelos	Mexiquito	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Montemorelos	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462615	Infraestructura Deportiva En El Parque Lineal De La Avenida "Paul Salinas" En Las Colonias Bcoeres De Escobedo, Monte Moreb Y Hacienda Los Ayala.	FOPA-01-2015	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO GRAL. ESCOBEDO, N.L.	Deporte	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,971,191	\$1,191,357	\$1,191,357	\$0	29.78	\$0	Metros Cuadrados	150,000	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462674	Pavimentación Col Benito Juárez	FOPADEM-47-SP-02-01-2015	Nuevo León	Hidalgo	Hidalgo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal de Hidalgo, N. L.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,483,181	\$1,483,131	\$1,483,131	98.97	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462701	Construcción De Trotapista De Parque El Sabino Gordo, Carretera General Terán A Hacienda Ramirez	Fopadem-03-2015	Nuevo León	General Terán	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de General Teran	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,053,273	\$1,053,273	\$1,053,273	\$1,053,273	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462710	Recapeteo De Complejo Vial Nogalar-Universidad	01 FONDO DE PAVIMENTACION 2015	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,495,500	\$4,183,701	\$2,105,175	\$2,105,175	\$2,105,175	46.78	\$0	Metros Cuadrados	15,925	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
NLE15150100462789	Rinder "Elena Huerta", Col. 1o De Junio, Clave 136J04733	FOPADEM1	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de la Ciudad de Monterrey	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	12,000	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso / Fisica: Obra en Proceso / Registro:
NLE15150100462795	Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Sende Del Arenal Entre Paseo Del Agua Y Senda Colonia Villa Las Puentes, Nuevo León	DESEREG	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Monterrey	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,120,000	\$1,800,000	\$1,766,433	\$1,766,433	\$529,930	\$529,930	\$0	29.44	\$0	Metros cúbicos	13,000	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso / Fisica: Obra en Proceso / Registro:
NLE15150100462839	Construcción De Unidad Deportiva, En El Municipio De Sabinas Hidalgo, Nuevo León	-	Nuevo León	Sabinas Hidalgo	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462847	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, De Elido El Caracol, En El Municipio De Vallecillo, Nuevo León	02	Nuevo León	Vallecillo	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,000,000	\$8,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462848	Pavimentación Asfáltica Camino A Las Alcañas, Nuevo León	01	Nuevo León	Los Rameos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462867	Pavimentación De La Calle Bonos Entre Calle Bogomilias Y Calle Margaritas, En El Municipio De Marín, Nuevo León	FMR-02-2015	Nuevo León	Marín	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Marín,N.L.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$494,762	\$494,762	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
NLE15150100462880	Electrificación De La Colonia Francisco Serruche, Nuevo León	DESEREG2015-02	Nuevo León	Lampazos de Naranjo	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO, N.L.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	600	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Fisica: EN PROCESO DE LICITACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462882	Rehabilitación De Alumbrado Público, Comunidad Piedra de Píerros, En El Municipio De Santiago, Nuevo León	FMR-01-2015	Nuevo León	Santiago	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Santiago	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,850,000	\$1,850,000	\$0	\$0	\$0									

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
NLE00130200145492	Construcción De Techado Sec. Sec. Comunitaria Del Bldo Benítez	1291	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE15150100463294	Escuela Primaria "Cuauhtémoc", Col. Ampliación Lomas Modelo, Clave 18epri029f	FOPADEM2	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de la Ciudad de Monterrey	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	13,000	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso / Físico: Obra en Proceso / Registro:	
NLE15150100463309	Pavimentación Col. El Mirador	Fopadem-02-2015	Nuevo León	Abasco	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Abasco	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,125,000	\$2,125,000	\$2,125,000	\$2,125,000	\$2,125,000	\$2,125,000	\$2,125,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,280	0.00	100.00	Financiera: / Físico: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150100463314	Pavim Calles: 1-Pedro Benítez Josefa G. Longoria Y Calle 8/N. 2- (Calle Josefa Garcia Entre Calle Juan Gudiño Y Calle 8/N. 3-Valle Josefa G. Longoria Entre Calle 8/N Y Trinidad Rivas.	-	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LINARES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,358,260	\$1,358,260	\$1,347,950	\$1,347,950	\$1,347,950	\$959,022	\$959,022	70.61	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	75.00	Financiera: / Físico: / Registro:	
NLE15150100463460	Escuela Secundaria "José Martí", Col. Fomerey 112, Clave 19sec027j	FOPADEM3	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de la Ciudad de Monterrey	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	14,500	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso / Físico: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150100463467	Pavimentación De Calle Heróes Del 47 Entre Vías Ffco Y Calle Rio Pabilillo, Col. Buenos Aires.	-	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LINARES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,041,178	\$2,041,178	\$2,041,178	\$2,041,178	\$2,041,178	\$1,665,370	\$1,665,370	81.59	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150100463493	Pavimentación De La Calle Álvaro Obregón Entre Calle Adolfo López Mateos Y Calle Lázaro Cárdenas, En El Municipio De Hidalgo, Nuevo León	PDR-47-8P-02-01-2015	Nuevo León	Hidalgo	Hidalgo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal de Hidalgo, N. L.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,112,868	\$1,112,868	\$0	\$1,112,868	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	230	0.00	0.00	Financiera: / Físico: en espera de recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463498	Construcción De Techumbre En Jardín De Niños Anastacia Bustamante De El Ejido Hacienda De Guadalupe, En El Municipio De Linares, Nuevo León	-	Nuevo León	Linares	Guadalupe (La Hacienda de Guadalupe)	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LINARES	Educación	En Ejecución	2015	\$383,963	\$383,963	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463503	Pavimentación De Calles De La Colonia Francisco Serruche, Nuevo León	CONTINGENCIAS 2015-01	Nuevo León	Lampazos de Naranjo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Lampazos de Naranjo, N.L.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Físico: EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150100463514	Construcción De Auditorio Municipal (Iraa Etapa), En El Municipio De Parás, Nuevo León	DR-01-2015	Nuevo León	Parás	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	PARAS NUEVO LEON	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	0.00	Financiera: / Físico: en espera de recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150100463518	Rehabilitación De Pavimento En Calle Hacienda San Juan, Colonia San Juan, Nuevo León	DESEREG6	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Monterrey	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,764,999	\$1,764,999	\$529,500	\$529,500	\$529,500	29.42	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	35.00	Financiera: Obra en proceso / Físico: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150100463581	Reconstrucción De Plaza Principal, En El Municipio De Marín, Nuevo León	PDR-04-2015	Nuevo León	Marín	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Marín,N.L.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,500	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro:	
NLE15150100463593	Construcción Y Rehabilitación De Parque Deportivo En La Colonia Benito Juárez, En El Municipio De Allende, Nuevo León	-	Nuevo León	Allende	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$850,000	\$850,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150100463619	Construcción De Esplanada Cívica En El Bldo 18 De Marzo En El Municipio De Galeana, Nuevo León	17-Dos May-01-2015	Nuevo León	Galeana	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Galeana	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,271,004	\$1,271,004	\$0	\$1,271,004	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	301	0.00	0.00	Financiera: / Físico: en proceso de recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463620	Puente Vehicular, Acceso A Linares Nuevo León, En El Municipio De Linares, Nuevo León, En El Municipio De Linares, Nuevo León	-	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LINARES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$21,982,261	\$21,982,261	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro:
NLE15150100463626	Construcción Y Rehabilitación Del Parque De Béisbol "Gigantes" En La Colonia Alto, En El Municipio De Bustamante, Nuevo León	01	Nuevo León	Bustamante	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150100463642	Construcción De Cancha De Fútbol Rápido Dentro Del Parque Alfonso Martínez Domínguez, En El Municipio De Iturbide, Nuevo León	SUBS-2015-P1	Nuevo León	Iturbide	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Iturbide Nuevo Leon	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,700,000	\$1,700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	0.00	Financiera: no ha iniciado el proyecto, ni se han realizado depósitos del programa / Físico: no se ha iniciado el proyecto / Registro: no se ha iniciado el proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150100463646	Infraestructura Y Equipamiento Del Hospital "Paz y Libertad" En El Municipio De Monterrey, N.L.	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE15150100463666	Consta, Rehabilitación Y Equipamiento Del Teatro De La Ciudad, Etapa II Treinta Años De Historia	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U091 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE)	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$13,000,000	\$12,987,000	\$12,987,000	\$12,987,000	\$12,987,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro:	
NLE15150100463670	Rehabilitación De Biblioteca Pública En Colonia Mederos	CULTURA2	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	U091 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas del Municipio de la Ciudad de Monterrey	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,630,000	\$1,630,000	\$1,628,370	\$1,620,828	\$486,249	\$486,249	\$486,249	29.83	\$0	Piezas	15,000	0.00	7.00	Financiera: Obra en proceso / Físico: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150100463690	Museo Del Acero (El Mundo Que Nos Rodea)	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U091 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	Museo del Acero	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$26,000,000	\$25,974,000	\$25,974,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: El monto modificado es menor al aprobado debido a la reducción de 3 al millar por la SHCP. / Físico: / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463693	Centro Cultural La Rosa De Los 4 Vientos	03 FONDO DE CULTURA 2015	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal	Subsidios	U091 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$80,000,000	\$80,000,000	\$79,840,000	\$4,678,151	\$1,403,445	\$1,403,445	\$1,403,445	1.75	\$0	Metros Cuadrados	10,645	0.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro:	
NLE15150100463701	Construcción Y Equipamiento De Espacio Cultural - Biblioteca En Colonia Rio Verde	-	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal	Subsidios	U091 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$4,248,783	\$4,248,783	\$4,243,602	\$4,243,602	\$4,243,602	\$2,460,626	\$2,460,626	57.91	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	70.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150100463729	Pavimentación De Calle Francisco Villa Entre Calle Guadalupe González Y Calle Adolfo Prieto, Col. La Petaca	-	Nuevo León	Linares	La Petaca	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LINARES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,446,680	\$1,446,680	\$1,446,680												

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Total: 1590

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones
							Programa	Fondo	Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto						Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Annu		
NLE00130200145492	Construcción De Techado Etc. Sec. Comunitaria Del Bldo Benítez	1291	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1003	PAIS	Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE15150100464176	Construcción De Puente Peatonal En La Carretera A Soatua A La Altura De Real De Palmas	PRB-02-2015	Nuevo León	General Zuazua	Cobertura municipal	Subsidios		U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de General Zuazua	Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera: / Fisico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
NLE15150100464179	Construcción De Cancha De Fútbol Rápido En La Colonia Mirasiera, En El Municipio De Aguapeñas, Nuevo León	02	Nuevo León	Aguapeñas	Cobertura municipal	Subsidios		U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150100464180	Rehabilitación De Pavimento En Colonia Jardín De Las Torres , Nuevo León	DESEGT	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios		U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Monterrey	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,960,000	\$5,960,000	\$5,879,928	\$5,879,928	\$1,763,979	\$1,763,979	\$1,763,979	29.60	\$0	Metros Cuadrados	25,000	0.00	15.00	Financiera: Obra en proceso / Fisica: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150100464208	Construcción De Techumbre En Jardín De Niños De El Bldo Refugio De Veredas, En El Municipio De Linares, Nuevo León, En El Municipio De Linares, Nuevo León	-	Nuevo León	Linares	El Refugio (Veredas)	Rural	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LINARES	Educación	En Ejecución	2015	\$375,430	\$375,430	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	0.00	Financiera: / Fisico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150100464212	Construcción De Barda Perimetral Para El Jardín De Niños "Mariano Armula", Colonia Centro, En El Municipio Doctor González, Nuevo León	PRB-02-2015	Nuevo León	Doctor González	Cobertura municipal	Subsidios		U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE DOCTOR GONZALEZ, N. L.	Educación	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	130	0.00	0.00	Financiera: / Fisico: en espera de recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150100464214	Construcción De Parque Deportivo Estación Los Aldamas, Nuevo León	parque estacion 2015	Nuevo León	Los Aldamas	Aldama (Estación)	Rural	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de los aldamas	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Fisico: en proceso de recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150100464232	Rehabilitación De Pavimento En Colonia Mitrax Norte Primer Sector, Nuevo León	DESEGS	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios		U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de la Ciudad de Monterrey	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$12,780,000	\$12,780,000	\$12,747,657	\$12,747,657	\$3,824,297	\$3,824,297	\$3,824,297	29.92	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	40.00	Financiera: Obra en proceso / Fisica: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150100464236	Remodelación Del Parque De Fútbol "5 De Mayo" En La Colonia 5 De Mayo, En El Municipio De Bustamante, Nuevo León	02	Nuevo León	Bustamante	Cobertura municipal	Subsidios		U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	0.00	Financiera: / Fisico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150100464280	Infraestructura Y Equipamiento Cultural Para El Municipio De San Pedro Garza García Nuevo León	P.C.-01-2015	Nuevo León	San Pedro Garza García	Cobertura municipal	Subsidios		U091	Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,093,800	\$3,093,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	127,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisico: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150100464403	Unidad Deportiva Ojo De Agua	02 FOPADEM 2015	Nuevo León	Lampazos de Naranjo	Cobertura municipal	Subsidios		U058	Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LAMPASOS DE NARANJO, N.L.	Deporte	En Ejecución	2015	\$6,600,000	\$6,593,400	\$6,593,400	\$6,585,029	\$6,585,029	\$6,585,029	99.87	\$0	Metros Cuadrados	5,500	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO DE FINIQUITO / Fisico: EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
NLE15150100464407	Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Calle Aliende De Avenida Monterrey Y Adolfo López Mateos , Colonia Santa Rosa	FOPADEM-02-2015	Nuevo León	Hualahuiles	Cobertura municipal	Subsidios		U058	Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Hualahuiles	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA YA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
NLE15150100464423	Construcción De Drenaje Pluvial En Diferentes Colonias De Monterrey	FOPADEM6	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios		U058	Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de la Ciudad de Monterrey	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$21,500,000	\$21,500,000	\$21,500,000	\$21,295,715	\$19,275,073	\$13,832,052	\$13,832,052	64.34	\$0	Metros lineales	30,000	0.00	67.00	Financiera: Obra en proceso / Fisico: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150100464486	Repavimentación En Avenida Comondú, De La Calle Costa De Marfil A La Avenida Las Palmas, Colonia Los Róbles	-	Nuevo León	Apoaca	Cobertura municipal	Subsidios		U058	Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE APOACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,848,996	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: SOLO SE HA DADO EL ANTICIPO PERO NO ES PRESUPUESTAL / Fisico: SOLO SE HA DADO EL ANTICIPO PERO NO ES PRESUPUESTAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150100464495	Pavimentación De Calles 1.-) Calle Naranjo Entre Calle Pirul Y Calle Mogil. 2.-) Calle Mogil Entre Calle Naranjo Y Camino A San Antonio De Los Barajas. Col Camanito	-	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal	Subsidios		U058	Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LINARES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,345,550	\$1,345,550	\$1,345,550	\$1,345,550	\$1,345,550	\$1,345,550	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIARA A 2500 HABITANTES / Fisico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
NLE15150100464614	Pavimentación Asfáltica Y Construcción De Guarniciones En Calle 16 Septiembre, Mina, Arista Y Abasco, Localidad San Carlos, Segunda Etapa	03	Nuevo León	Vallecillo	Cobertura municipal	Subsidios		U058	Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: / Fisico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150100464678	Pavimentación De La Calle M. Álvarez Entre Bustamante Y Serafin Peña En La Colonia Eduardo Liva, En El Municipio De Allende, Nuevo León		Nuevo León	Allende	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$301,000	\$301,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150100464685	Construcción Y Rehabilitación De La Plaza Pública "Altamira", En El Municipio De Los Ramones, Nuevo León	1	Nuevo León	Los Ramones	Cobertura municipal	Subsidios		U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Fisico: / Registro: NO SE A INICIADO LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150100464732	Construcción De Plaza Y Cancha Polivalente En Colonia Fradesas Entre Calle Ordeñana Y Crisantoem En El Municipio De Cadereyta Jiménez, Nuevo León	En 2	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal	Subsidios		U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ	Deporte	En Ejecución	2015	\$4,686,037	\$4,686,037	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	0.00	Financiera: / Fisico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150100464738	Pavimentación De La Calle Las Margaritas Entre Carretera Miguel Alemán Y Pavón, En El Municipio De Marín, Nuevo León	PRB-03-2015	Nuevo León	Marín	Cobertura municipal	Subsidios		U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Marín,N.L.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$738,459	\$738,459	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	0.00	Financiera: / Fisico: / Registro:	
NLE15150100464746	Remodelación Y Equipamiento De Unidad Deportiva Colonia San Antonio, En El Municipio De Linares, Nuevo León, En El Municipio De Linares, Nuevo León	-	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LINARES	Deporte	En Ejecución	2015	\$49,609,697	\$49,609,697	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150100464752	Pavimentación Del La Calle Serafin Peña En La Colonia Pedregal, En El Municipio De Iturbide, Nuevo León	UBB-2015-P2	Nuevo León	Iturbide	Cobertura municipal	Subsidios		U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Iturbide Nuevo Leon	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	0.00	Financiera: no se ha iniciado la obra / Fisico: no ha iniciado la obra / Registro: no ha iniciado el proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150100464784	Corredor Turístico Peatonal, Nuevo León	-	Nuevo León	Lampazos de Naranjo	Cobertura municipal	Subsidios		U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Lampazos de Naranjo, N.L.	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$13,500,														

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado			
NLE00130200145492	Construcción De Techado Etc. Rec. Comunitaria Del B'ldo Benítez	1291	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales Para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
NLE15150100465322	Rehabilitación Plaza Las Ranas, Nuevo León	07 DESARROLLO REGIONAL	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8,180	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:		
NLE15150100465327	Construcción, Rehabilitación Y Mantenimiento De La Infraestructura Del Parque Deportivo Eusebio "El Pilon", Colonia Barrio El Mesquite* En El Municipio De Montemorelos, Nuevo León	PR-01-2015	Nuevo León	Montemorelos	Mexiquito	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Montemorelos	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$6,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	0.00	Financiera: En espera de recursos / Física: en espera de recursos / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
NLE15150100465331	Techumbre Y Cacha De Usos Municipales, En El Municipio De Los Aldamas, Nuevo León	techumbre 2015	Nuevo León	Los Aldamas	Los Aldamas	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de los aldamas	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: en proceso de recursos / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
NLE15150100465342	Pavimentación De La Calle Juárez Entre Diego De González Y Jesús D. González , En El Municipio Higuera, Nuevo León	pdr-06-2015	Nuevo León	Higuera	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de higuera	Urbanización	En Ejecución	2015	\$360,233	\$360,233	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,605	0.00	0.00	Financiera: / Física: en espera de recursos / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
NLE15150100465375	Construcción De Estación De Policía Y Tránsito En La Cabecera Municipal, Doctor González, Nuevo León	PR-04-2015	Nuevo León	Doctor González	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE DOCTOR GONZALEZ, N. L.	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6,500,000	\$6,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: en espera de recursos / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
NLE15150100465377	Pavimentación De La Av. Hidalgo Col. Centro En La Cabecera Municipal, China, Nuevo León	PR-01-2015	Nuevo León	China	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de China, N.L.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,500,000	\$7,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	0.00	Financiera: No se ha recibido el recurso / Física: No se ha recibido el recurso / Registro: No se ha recibido el recurso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
NLE15150100465391	Pavim De Calle: Av. La Esperanza Ent Santa Rosa Y Calle De Los Misterios, Av. Sta Marta Ent Sta Rosa Y Los Misterios Y Calle Sta Rosa Entre Av. Sta Marta Y Av. La Esperanza En Col Progres El Corazón	Pdr-01-2015	Nuevo León	Doctor Arroyo	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Dr. Arroyo	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: en espera de recursos / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
NLE15150100465400	Construcción De Bardo Perimetral En La Escuela Secundaria "Ferdinand Guillén", Colonia Centro, En El Municipio Doctor González, Nuevo León	PR-05-2015	Nuevo León	Doctor González	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE DOCTOR GONZALEZ	Educación	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: en espera de recursos / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
NLE15150100465428	Remodelación De Teatro Municipal Venustiano Carranza, En El Municipio De Bustamante, Nuevo León	03	Nuevo León	Bustamante	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
NLE15150100465449	Construcción De Techumbre En Jardín De Niños De El Ej. Briliano Zapata, En El Municipio De Linares, Nuevo León	-	Nuevo León	Linares	Zapata	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LINARES	Educación	En Ejecución	2015	\$286,945	\$286,945	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
NLE15150100465467	Conarte, La Mitotera, Cultura Móvil	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE)	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$263,204	\$263,204	10.54	\$0	Metros	20,000	0.00	10.10	Financiera: / Física: / Registro:		
NLE15150100465507	Rehabilitación En El Teatro Ayraza Goitia	FCULTURA 2015-01	Nuevo León	Lampazos de Naranjo	Cobertura municipal	Subsidios		U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO, N.L.	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$3,100,000	\$3,096,900	\$3,096,900	\$3,096,125	\$928,838	\$928,838	\$928,838	29.99	\$0	Metros Cuadrados	5,500	0.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
NLE15150100465513	Construcción Centro Cultural En Monterrey	CULTURA5	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios		U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas del Municipio de la Ciudad de Monterrey	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,980,000	\$17,632,301	\$5,295,690	\$5,295,690	\$5,295,690	26.48	\$0	Piezas	65,000	0.00	0.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
NLE15150100465590	Pavimentación Calle David Alfaro S. Entre Victoria Y Aliende, Secc. Buena Vista	-	Nuevo León	Aliende	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Aliende, N.L.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
NLE15150100465789	Tercera Etapa De La Unidad Deportiva De La Colonia Alianza Real	TPA-03-2015	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO GRAL. ESCOBEDO, N.L.	Deporte	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,990,000	\$4,987,772	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100465817	Primera Etapa De Pavimento Hidráulico Calle Tanques El Mexicano	Fopadem-01-2015	Nuevo León	Santiago	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Santiago	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,998,000	\$1,995,320	\$815,068	\$815,068	\$815,068	40.75	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	40.75	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
NLE15150100465830	Pavimentación De La Cabecera Municipal,	Fopadem-01-2015	Nuevo León	Abasolo	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Abasolo	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,125,000	\$2,125,000	\$2,125,000	\$2,125,000	\$2,125,000	\$2,125,000	\$2,125,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,280	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
NLE15150100465856	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En La Av. Fundadores De Av. Romulo Garza A Ant. Camino A Aguasca	09 PAVIMENTACION	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,100,000	\$10,100,000	\$10,089,900	\$9,801,359	\$9,801,359	\$3,275,134	\$3,275,134	32.43	\$0	Metros Cuadrados	17,260	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro:		
NLE15150100465908	Construcción Y Rehabilitación Del Campo Deportivo En La Cabecera Municipal, Vallejo, Nuevo León	04	Nuevo León	Vallejo	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
NLE15150100465912	Segunda Etapa De La Construcción Y Rehabilitación De La Cancha De Fútbol De La Unidad Deportiva Los Pájaros En El Municipio De Santiago, Nuevo León	Pdr-08-2015	Nuevo León	Santiago	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Santiago	Deporte	En Ejecución	2015	\$784,300	\$784,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	0.00	Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
NLE15150100465916	Pavimentación De Las Calles 5 De Mayo Y Escobedo En La Cabecera Municipal Y Pavimentación De Las Calles Río Colorado Y Río Lerma En La Colonia Charco Redondo, Melchor Ocampo, Nuevo León	PR-01-2015	Nuevo León	Melchor Ocampo	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Melchor Ocampo	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,698,300	\$2,000,000	\$599,893	\$599,893	\$599,893	29.99	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	50.00	Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
NLE15150100465921	Puente Vehicular Col. La Esperanza En La Comunidad De San Pedro En El Municipio De Santiago, Nuevo León	pdr-09-2015	Nuevo León	Santiago	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Santiago	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$3,975,429	\$3,975,429	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	0.00	Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
NLE15150100465928	Construcción De La Unidad Deportiva, En El Municipio De Anahuac, Nuevo León	Pdr-02-2015	Nuevo León	Anahuac	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Anahuac	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$8,000,000	\$8,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,602	0.00	0.00	Financiera: / Física: en espera de recursos / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
NLE15150100465954	Empedrado De Calles: Arturo B. De La Garza, 5 De Mayo Y Mirador En La Cabecera Municipal, Galeana, Nuevo León	17-des reg-02-2015	Nuevo León	Galeana	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de galeana	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,728,996	\$1,728,996	\$0	\$1,728,996	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	7,024</			

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.	
NLE00130200145492	Construcción De Techado Soc. Sec. Comunitaria Del Bldo Benítez	1291	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE1515010046632	Pavimentación Calle 5 De Mayo Entre Morelos Y Allende, Sección Juárez	-	Nuevo León	Allende	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Allende, N.L.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150100466382	Bacheo Y Recapeado De Las Calles Hidalgo, Argentina Cuadrenco Y Adyacentes De La Colonia Centro, Cabeecera Municipal	PDR-06-2015	Nuevo León	Doctor González	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE DOCTOR GONZALEZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150100466522	Rehabilitación De Alumbrado Público, Comisid San Pedro, En El Municipio De Santiago, Nuevo León	pdr-10-2015	Nuevo León	Santiago	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Santiago	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,850,000	\$1,850,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	0.00	Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150100466525	Pavimentación De La Calle Jiménez Entre Diego De González Y Jesús D. González , En El Municipio Higuera, Nuevo León	pdr-07-2015	Nuevo León	Higuera	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Higuera	Urbanización	En Ejecución	2015	\$211,042	\$211,042	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,605	0.00	0.00	Financiera: / Física: en espera de recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150100466542	Construcción De Techumbre En Jardín De Niños De El Ej. Las Barretas., En El Municipio De Linares, Nuevo León	-	Nuevo León	Linares	Las Barretas	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LINARES	Educación	En Ejecución	2015	\$235,702	\$235,702	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466545	Construcción Y Rehabilitación Del Campo Deportivo En La Comunidad El Alamo, En El Municipio De Vallecillo, Nuevo León	06	Nuevo León	Vallecillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150100466555	Rehabilitación De Alumbrado Público En El Centro Del Cercado En El Municipio De Santiago, Nuevo León	pdr-11-2015	Nuevo León	Santiago	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Santiago	Seguridad	En Ejecución	2015	\$2,000,008	\$2,000,008	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	0.00	Financiera: 0 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150100466574	Pavimentación De La Calle 13 De Septiembre En La Cabeecera Municipal, 04 Aguileguas, Nuevo León		Nuevo León	Aguileguas	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,144,000	\$2,144,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150100466576	Construcción De Plazoleta En Colonia Naranjos En El Municipio De Cadereyta Jiménez, Nuevo León	5	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$223,156	\$223,156	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150100466581	Pavimento Concreto Hidráulico En Calle Pedro G. Regreter, Entre Calle Mercedes Del 4º Y Av. 21 De Marzo, Colonia Centro, Santiago, Nuevo León	PDR-07-2015	Nuevo León	Santiago	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Santiago	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$4,891,645	\$4,891,645	\$3,420,727	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	0.00	Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150100466619	Infraestructura Y Equipamiento Educativo En La Preparatoria Técnica Emiliano Zapata En El Municipio De Monterrey, Nuevo León		Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	n.s.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE15150100466623	Pavimentación De La Calle Colina En La Colonia Los Pleros En El Municipio De Santiago, Nuevo León	pdr-12-2015	Nuevo León	Santiago	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Santiago	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,597,400	\$2,597,400	\$1,816,362	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150100466625	Construcción Y Rehabilitación De Plaza Pública En La Colonia Valle De Los Duraznos, En El Municipio De Allende, Nuevo León	-	Nuevo León	Allende	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Allende, N.L.	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$1,800,000	\$1,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150100466644	Construcción Y Rehabilitación Del Parque Deportivo Francisco I. Madero, En El Municipio De Doctor Coas, Nuevo León	PDR-02-2015	Nuevo León	Doctor Coas	Doctor Coas	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Dr. Coas	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: en proceso de recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466647	Rehabilitación Del Estampado De La Plaza Ocampo, Centro De Santiago	pdr-13-2015	Nuevo León	Santiago	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Santiago	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE15150100466648	Pavimentación De La Calle Carranza En La Colonia Los Pleros En El Municipio De Santiago, Nuevo León	pdr-14-2015	Nuevo León	Santiago	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Santiago	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,270,560	\$2,270,560	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	0.00	Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150100466672	Pavimentación E Introducción De Drenaje Sanitario En La Calle Lomita En El Cercado En El Municipio De Santiago, Nuevo León	pdr-15-2015	Nuevo León	Santiago	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Santiago	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$792,000	\$792,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	0.00	Financiera: 0 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150100466711	Construcción De Centro Cultural Flor De Lis	10 PDR DE LIS 2015	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal	Subsidios	U091 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,994,000	\$2,887,047	\$1,430,767	\$1,430,767	\$1,430,767	47.69	\$0	Metros Cuadrados	96,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
NLE15150100466720	Actualización Del Museo De Historia Mexicana	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U091 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	Museo de Historia Mexicana	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE15150100466779	Equipamiento De Red De Agua Potable	17-03-sc-2015	Nuevo León	Galeana	Santa Anita del Peñazo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Galeana	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,019,672	\$1,018,971	\$1,018,971	\$1,018,971	\$1,018,971	\$1,018,971	\$1,018,971	100.00	\$0	Equipamiento	36	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150100466781	Equipamiento Y Rehabilitación De Red De Agua Potable	17-04-sc-2015	Nuevo León	Galeana	Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Galeana	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$577,507	\$576,601	\$576,601	\$576,601	\$576,601	\$576,601	\$576,601	100.00	\$0	Equipamiento	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150100466782	Equipamiento Y Rehabilitación De Red De Agua Potable	17-05-sc-2015	Nuevo León	Galeana	El Refugio (Refugio de los Ranchos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Galeana	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$731,107	\$730,516	\$730,516	\$730,516	\$730,516	\$730,516	\$730,516	100.00	\$0	Equipamiento	225	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150100466783	Construccion De Red De Agua Potable	17-06-sc-2015	Nuevo León	Galeana	Las Esperanzas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Galeana	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,730,243	\$1,559,931	\$1,559,931	\$1,559,931	\$1,559,931	\$1,559,931	\$1,559,931	100.00	\$0	Metros lineales	194	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro	

Total: 1590

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Paso								Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
NLE00130200145492	Construcción De Techo Eec. Sec. Comunitaria Del Ejido Benítez	1291	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE15150100472388	Pavimentación En Col. Huertas De San Mario	nsv-flm-001-2015	Nuevo León	Salinas Victoria	Salinas Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Salinas Victoria	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,875,444	\$2,025,944	\$1,875,144	\$2,025,944	\$1,875,144	\$1,875,144	\$1,875,144	92.56	\$0	Metros Cuadrados	7,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100472914	Construcción Aula J.N. Luis Tijerina Almaguer	-	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$388,015	\$388,015	\$321,820	\$321,820	\$321,820	\$321,820	\$321,820	82.94	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100473844	Construcción Aula Y Mantenimiento De Instalaciones, Eec. Prim. Solidaridad	-	Nuevo León	Linares	La Petaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$583,722	\$583,722	\$321,704	\$321,704	\$321,704	\$321,704	\$321,704	55.11	\$0	Metros Cuadrados	1,050	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100473850	Construcción De Aula Eec. Prim. Lazaro Cardenas	-	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$388,015	\$385,485	\$385,485	\$385,485	\$385,485	\$385,485	\$385,485	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100473856	Construcción De Dos Aulas, Eec. Sec. Protacio Rodríguez Cuellar	-	Nuevo León	Linares	La Petaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$776,030	\$776,030	\$728,826	\$728,826	\$728,826	\$728,826	\$728,826	93.92	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100473860	Construcción De Aula, Eec. Sec. Rodrigo Gómez	-	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$388,015	\$385,162	\$385,162	\$385,162	\$385,162	\$385,162	\$385,162	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100473861	Construcción De Dos Aulas, Eec. Sec. Batallón Juárez De Linares	-	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$776,030	\$776,030	\$732,838	\$732,838	\$732,838	\$732,838	\$732,838	94.43	\$0	Metros	800	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100473866	Construcción Aula Eec. Prim. Ejido Lampazos Río Verde	1021	Nuevo León	Linares	Lampazos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$388,015	\$413,033	\$413,033	\$413,033	\$413,033	\$413,033	\$413,033	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: SE MODIFICÓ EL IMPORTE INICIAL POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100473873	Construcción De Aula, Eec. Prim. Cuauhtémoc	1021	Nuevo León	Linares	San Francisco (San Francisco Tenonastle)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$388,015	\$388,011	\$388,011	\$388,011	\$388,011	\$388,011	\$388,011	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100473877	Rehabilitación De Aula J.N. Ma. G. De Salazar	391	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$61,508	\$61,327	\$61,327	\$61,327	\$61,327	\$61,327	\$61,327	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100473881	Construcción De Aula, Eec. Prim. Leona Vicario	-	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$388,015	\$405,944	\$405,944	\$405,944	\$405,944	\$405,944	\$405,944	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: SE MODIFICÓ EL IMPORTE INICIAL POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100473890	Construcción Aula Eec. Prim. José S. Vivanco, Turno Matutino	-	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$388,015	\$387,201	\$387,201	\$387,201	\$387,201	\$387,201	\$387,201	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100473931	Construcción Baños Eec. Prim. Leona Vicario	-	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$693,585	\$693,456	\$693,456	\$693,456	\$693,456	\$693,456	\$693,456	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100477232	Introducción De Drenaje Sanitario, Col. San Felipe, 4to. Sector	1707	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,183,943	\$1,433,013	\$1,433,309	\$1,433,309	\$1,433,309	\$1,433,309	\$1,433,309	98.64	\$0	Metros	350	0.00	100.00	Financiera: / Físico: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100477245	Introducción Drenaje Sanitario Camino A La Comba	-	Nuevo León	Linares	La Comba	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,473,996	\$1,818,017	\$1,818,017	\$1,818,017	\$1,818,017	\$1,818,017	\$1,818,017	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100477256	Introducción De Drenaje Sanitario, Calzada Modesto Galván, Frente Al Panteón Municipal.	-	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$322,658	\$392,066	\$392,066	\$392,066	\$392,066	\$383,317	\$383,317	97.77	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100477269	Construcción Estructura Para Tanque Elevado Y Perforación Pozo Profundo, Comunidad Santo Domingo-El Huevo.	-	Nuevo León	Linares	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$339,317	\$339,466	\$339,466	\$339,466	\$339,466	\$339,466	\$339,466	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100477279	Construcción Estructura Para Tanque Elevado Y Equipamiento De Pozo Profundo	1710	Nuevo León	Linares	San Cristóbal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$298,419	\$509,136	\$509,136	\$509,136	\$509,136	\$509,136	\$509,136	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100477306	Equipamiento Pozo Profundo, Ejido Purísima De Conchos	-	Nuevo León	Linares	Purísima De Conchos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$64,359	\$64,042	\$64,042	\$64,042	\$64,042	\$64,042	\$64,042	100.00	\$0	Equipamiento	150	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100477325	Construcción Red De Agua Potable, Estructura Tanque Elevado Y Perforación De Pozo Profundo.	-	Nuevo León	Linares	La Estrella	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$610,422	\$609,392	\$609,392	\$609,392	\$609,392	\$609,392	\$609,392	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100477333	Construcción Red Agu Potable, Estructura Tanque Elevado Y Perforación Pozo Profundo	-	Nuevo León	Linares	El Fresno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$705,870	\$742,127	\$742,127	\$742,127										

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
NLE00130200145492	Construccion De Techado Etc. Rec. Comunitaria Del Ejiio Benitez	1291	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE15150100483503	Sistema De Agua Potable	INFRA-AGUA-15	Nuevo León	Hualahulises	Paso de lajas (La Laja)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Hualahulises	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$140,799	\$140,799	\$112,174	\$112,174	\$112,174	\$112,174	\$112,174	79.67	\$0	Piezas	91	0.00	100.00	Financiera: / Fisico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150100483634	Programa De Apoyo A La Política Cultural Del Estado. Paga Iv	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE)	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$1,335,972	\$1,335,972	\$1,335,972	\$1,335,972	13.36	\$0	Piezas	209,000	0.00	13.30	Financiera: / Fisico: / Registro:	
NLE15150100483880	Prevencion Social Del Delito Con Participacion Ciudadana	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$8,776,530	\$8,776,530	\$4,386,265	\$3,411,850	\$3,411,850	\$3,411,850	\$3,411,850	60	38.87	\$0	Equipamiento	0	0.00	50.00	Financiera: NO SE HA RECIBIDO LA 2a. MINISTRACION / Fisico: EL OTRO PROGRAMA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: NO SE HA RECIBIDO LA 2a. MINISTRACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100483928	Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$35,106,104	\$35,106,104	\$17,553,052	\$34,120,348	\$34,120,348	\$34,120,348	\$2,103,000	97.19	\$0	Equipamiento	0	0.00	97.00	Financiera: NO SE HA RECIBIDO LA 2a. MINISTRACION / Fisico: / Registro: NO SE HA RECIBIDO AUN LA 2a. MINISTRACION	
NLE15150100484291	Instituciones Estatales De Cultura 2015	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U059 Instituciones Estatales de Cultura		11-Educación Pública	Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE)	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$33,151,334	\$33,151,334	\$33,151,334	\$20,107,953	\$20,107,953	\$20,107,953	\$20,107,953	60.66	\$0	Piezas	509,000	0.00	60.70	Financiera: / Fisico: / Registro:	
NLE15150100484823	Construccion De Lineas De Conduccion De Agua Potable En Comunidad La Moria	FISM-2015-P7	Nuevo León	Iturbide	La Moria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Iturbide Nuevo Leon	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros lineales	35	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisico: OBRA TERMINADA / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100484896	Construccion De Lineas De Agua Potable En Comunidad Agua De Enmedio	FISM-2015-P8	Nuevo León	Iturbide	Agua de Enmedio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Iturbide Nuevo Leon	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros lineales	29	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisico: OBRA TERMINADA / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100484997	Construccion De Lineas De Conduccion De Agua Potable En Comunidad La Boquilla	FISM-2015-P9	Nuevo León	Iturbide	La Boquilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Iturbide Nuevo Leon	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$87,709	\$87,709	\$87,709	\$87,709	\$87,709	\$87,709	\$87,709	\$87,709	100.00	\$0	Metros lineales	22	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisico: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100485074	Construccion De Lineas De Conduccion De Agua Potable En Comunidad Altamira	FISM-2015-P10	Nuevo León	Iturbide	Altamira	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Iturbide Nuevo Leon	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros lineales	26	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Fisico: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100485361	Proyecto De Infraestructura Social (Vivienda)	1	Nuevo León	San Pedro Garza Garcia	San Pedro Garza Garcia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$5,000,808	\$5,000,808	\$4,500,727	\$4,500,727	\$3,643,495	\$3,643,495	\$3,643,495	\$3,643,495	72.86	\$0	Metros Cuadrados	127,000	0.00	73.00	Financiera: / Fisico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100485638	Subsemun 2015	1	Nuevo León	Apodaca	Cobertura municipal	Subsidios		U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE APOACA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$13,116,698	\$13,116,698	\$6,556,349	\$6,263,613	\$6,263,613	\$6,263,613	\$6,249,234	47.75	\$0	Equipamiento	0	0.00	60.00	Financiera: / Fisico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150100486037	Rehabilitacion Y Mantenimiento De Caminos Y Calles Rurales Diversas Localidades	FISM-001-2015	Nuevo León	Doctor González	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR GONZALEZ, N. L.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE15150100486434	Drenaje Pluvial Drenaje Sanitario Col Bulojio Reyes	1	Nuevo León	Sabinas Hidalgo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,360,200	\$2,360,200	\$2,142,459	\$2,142,459	\$2,142,459	\$1,683,400	\$1,683,400	\$1,683,400	71.32	\$0	Metros lineales	160	0.00	70.00	Financiera: / Fisico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100486895	Mejoramiento De Viviendas	01	Nuevo León	Agualeguas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,090,004	\$1,090,004	\$981,004	\$981,004	\$512,046	\$512,046	\$512,046	\$512,046	46.98	\$0	Piezas	300	0.00	46.00	Financiera: / Fisico: / Registro:
NLE15150100486856	Introduccion De Red De Agua Potable En Col. Bulojio Reyes	2	Nuevo León	Sabinas Hidalgo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$147,067	\$147,067	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$43,590	\$43,590	\$43,590	29.64	\$0	Metros lineales	160	0.00	0.00	Financiera: / Fisico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100486861	Pavimentacion Asfaltica En Col. Bulojio Reyes	3	Nuevo León	Sabinas Hidalgo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,032,258	\$1,031,087	\$1,031,087	\$1,031,087	\$1,031,087	\$1,031,087	\$1,031,087	\$1,031,087	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: / Fisico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE151501004868713	Techos Firmes En Col. Bulojio Reyes	4	Nuevo León	Sabinas Hidalgo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$417,463	\$417,463	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$291,883	\$291,883	\$291,883	69.92	\$0	Vivienda	68	0.00	85.00	Financiera: / Fisico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE151501004869040	Subsemun 2015	SUBSEMN 2015	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	Subsidios		U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.	Seguridad	En Ejecución	2015	\$12,051,969	\$12,051,969	\$6,025,985	\$12,051,969	\$2,678,049	\$2,678,049	\$2,678,049	\$2,678,049	22.22	\$0	Equipo de seguridad	400,000	0.00	80.00	Financiera: / Fisico: / Registro:
NLE15150100489198	Fondo De Aportación Multiple Superior 2014	-	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	Educación	En Ejecución	2015	\$84,942,252	\$84,942,252	\$84,942,252	\$50,606,505	\$50,606,505	\$50,606,505	\$50,606,505	\$50,606,505	59.58	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	59.58	Financiera: / Fisico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100489239	Vida Digna 2015	1	Nuevo León	Los Aldamas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$623,265	\$623,265	\$560,939	\$560,939	\$560,939	\$560,939	\$560,939	\$560,939	90.00	\$0	Metros	1,500	0.00	90.00	Financiera: / Fisico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100489327	Infraestructura Educación Media Superior 2014	-	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal	Convenios		U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	Educación	En Ejecución	2015	\$34,627,694	\$34,627,694	\$34,627,694	\$34,627,694	\$34,627,694	\$34,627,694	\$34,627,694	\$34,627,694	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE151501004890553	Pronapred 2015 N1	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLIC																		

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Total: 1590

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Unidad de Medida	Avance Fisico			Observaciones
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Comprometido	Devengado	Ejercido										Pagado	% Avance	Reintegro	Población	Avance Anual		Avance Acum.			
NLE00130200145492	Construcción De Techoo Eec. Sec. Comunitaria Del Ejido Benítez	1291	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE15150100493957	Rehabilitación, Equipamiento Y Mejoramiento De Espacios Deportivos Y De Esparcimiento En Diferentes Colonias.	Infra depor 15 -2	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de obras publicas	Deporte	En Ejecución	2015	\$85,060,000	\$85,060,000	\$65,122,392	\$60,516,424	\$41,849,022	\$23,747,122	\$23,136,120	27.92	\$0	Equipamiento	26,800	0.00	43.00	Financiera: Obra en proceso / Fisica: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
NLE15150100493968	Rehabilitación De Campo De Fútbol 2º Etapa En Ciudad Deportiva	Infra depor 15 - 3	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de obras publicas	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,385,815	\$1,385,815	\$1,385,815	\$1,321,075	\$1,203,896	\$396,323	\$396,323	28.60	\$0	Piezas	50,000	0.00	87.00	Financiera: Obra en proceso / Fisica: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
NLE15150100493977	Rehabilitación De Centro De Combates En Ciudad Deportiva	Infra depor 15 - 4	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de obras publicas	Deporte	En Ejecución	2015	\$7,294,713	\$7,294,713	\$7,294,713	\$7,251,514	\$7,251,514	\$3,810,027	\$2,175,454	52.23	\$0	Piezas	50,000	0.00	89.00	Financiera: Obra en proceso / Fisica: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
NLE15150100493986	Rehabilitación Y Aplicación De Gimnasio Polivalente De Ciudad Deportiva	Infra depor 15 - 5	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de obras publicas	Deporte	En Ejecución	2015	\$4,407,071	\$4,407,071	\$4,407,071	\$4,343,820	\$1,303,146	\$1,303,146	\$1,303,146	29.57	\$0	Piezas	50,000	0.00	18.00	Financiera: Obra en proceso / Fisica: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
NLE15150100493995	Rehabilitación Y Mejoramiento De Domo Acabático Y Sus Instalaciones En Ciudad Deportiva	Infra depor 15 - 6	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de obras publicas	Deporte	En Ejecución	2015	\$7,210,518	\$6,912,401	\$6,912,401	\$6,871,788	\$3,194,822	\$2,061,537	\$2,061,537	29.82	\$0	Piezas	50,000	0.00	24.00	Financiera: Obra en proceso / Fisica: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
NLE15150100494002	Escenario Móvil	01	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	127,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
NLE15150100494004	Rehabilitación De Canchas De Tenis En Las Instalaciones De Ciudad Deportiva	Infra depor 15 - 7	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de obras publicas	Deporte	En Ejecución	2015	\$4,496,982	\$4,296,821	\$4,296,821	\$4,170,494	\$3,970,262	\$1,251,148	\$1,251,148	29.12	\$0	Piezas	50,000	0.00	83.00	Financiera: Obra en proceso / Fisica: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
NLE15150100494107	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Publica - EQUIPAMIENTO	SUBSEMN 15 - 1	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal			4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Publica y Vialidad	Seguridad	En Ejecución	2015	\$2,422,406	\$6,260,000	\$6,242,472	\$6,242,472	\$6,242,472	\$6,242,472	\$6,242,472	99.72	\$0	Equipamiento	0	0.00	99.00	Financiera: Obra en proceso / Fisica: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
NLE15150100494109	Infraestructura Deportiva En Unidades Deportivas	01	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	Deporte	En Ejecución	2015	\$17,000,000	\$17,000,000	\$16,966,000	\$16,966,000	\$5,883,188	\$5,883,188	\$5,883,188	34.61	\$0	Metros Cuadrados	127,000	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
NLE15150100494119	Sistema Para El Control Del Servicio Profesional De Carrera	SUBSEMN 15 - 2	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal			4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Publica y Vialidad	Seguridad	En Ejecución	2015	\$600,000	\$28,846,106	\$14,198,844	\$9,967,354	\$9,967,354	\$9,967,354	\$9,967,354	34.55	\$0	Equipamiento	0	0.00	35.00	Financiera: Obra en proceso / Fisica: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
NLE15150100494138	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Publica - Infraestructura - Parapaseos - Andares	SUBSEMN 15 - 3	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal			4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Publica y Vialidad	Seguridad	En Ejecución	2015	\$4,872,170	\$8,776,527	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	17.09	\$0	Piezas	0	0.00	15.00	Financiera: Obra en proceso / Fisica: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
NLE15150200505572	Construcción Baños Eec. Prim. Francisco J. Navarro, Col. Centro	800	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal	n.a.	1504 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$693,585	\$693,410	\$693,410	\$693,410	\$693,410	\$693,410	\$693,410	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
NLE15150200506851	Programa De Productividad Competitividad Agroalimentaria	0708-15	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U017 Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Sustentable (Coejercicio SINER03)			8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,156,642	\$1,156,642	\$1,156,642	\$1,156,642	82.62	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
NLE15150200506952	Programa De Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria	0710-15	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria			8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	LOS ORGANISMOS AUXILIARES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$52,200,000	\$52,200,000	\$51,495,300	\$49,690,983	\$49,690,983	\$49,690,983	\$49,690,983	95.19	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
NLE15150200507815	Construcción De Aula J.N. Carmen G. De Canto	1116	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal	n.a.	1504 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$388,015	\$387,548	\$387,548	\$387,548	\$387,548	\$387,548	\$387,548	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIARA A 150 HABITANTES / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
NLE15150200507853	Aplicación De Red Eléctrica, Ejido La Reforma	1722	Nuevo León	Linares	La Reforma	Rural	1504 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$441,945	\$441,914	\$441,914	\$441,914	\$441,914	\$441,914	\$441,914	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
NLE15150200507948	Rehabilitación De Piznas Publicas 2015 Region Torres De Santo Domingo Y Teóculo	01 CONTINGENCIAS 2015	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$3,500,000	\$4,924,332	\$1,477,300	\$1,477,300	\$1,477,300	29.55	\$0	Piezas	30,775	0.00	29.55	Financiera: / Fisica: / Registro:		
NLE15150200507985	Colector Sanitario Y Drenaje Sanitario R Introducción De Red De Agua Potable	INPRA-01-2015	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1504 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$5,511,520	\$5,511,520	\$4,960,368	\$1,653,466	\$1,653,466	\$1,653,466	30.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
NLE15150200507995	Rehabilitación De Piznas Publicas En Varias Regiones Del Municipio	02 CONTINGENCIAS 2015	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$25,000,000	\$25,000,000	\$17,500,000	\$22,111,725	\$16,659,124	\$16,659,124	\$16,659,124	66.64	\$0	Piezas	267,960	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro:		
NLE15150200508038	Construcción De Capellón Fontaine 2015 Del Municipio	03 CONTINGENCIAS 2015	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$7,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	28,495	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:		
NLE15150200508093	Construcción De Capellón 2015 En El Oriente Del Municipio	04 CONTINGENCIAS 2015	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$7,00													

Total: 1590																													
Información General del Proyecto															Avance Financiero														
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones	
NLE00130200114542	Construcción De Techado Etc. Sec. Comunitaria Del Ejido Benítez	1291	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
NLE15150200510157	Instalación De Focotecladas, La Jabonera-Ejido Los Alamos	-	Nuevo León	Linares	La Jabonera	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$250,672	\$250,672	\$74,965	\$74,965	\$74,965	\$74,965	\$74,965	29.91	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150200510368	Construcción De Centro De Atención Múltiple	INFRA-02-2015	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,300,000	\$4,300,000	\$3,870,000	\$3,870,000	\$2,970,954	\$2,970,954	\$2,970,954	69.09	\$0	Piezas	600	0.00	97.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150200510407	Construcción De Comedor En Escuelas: 1) Profeta, Cabaña Santa Livia, 2) Jose Maria Morales Y Pavon Y 3) Ciso R. Cantu.	INFRA-03-2015	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,700,000	\$2,472,243	\$2,472,243	\$2,472,243	\$2,472,243	\$2,456,405	\$2,456,405	99.36	\$0	Piezas	950	0.00	100.00	Financiera: / Físico: La unidad de medida refiere a la construcción de tres (3) comedores escolares. / Registro: obra físicamente terminada, pendiente financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150200510472	Ampliación De Red Eléctrica, Col. Porfirio Diaz La Loma	1721	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,129,657	\$2,128,598	\$2,128,598	\$2,128,598	\$2,128,598	\$2,128,598	\$2,128,598	100.00	\$0	Metros lineales	130	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150200510503	Ampliación De Red Eléctrica, Ejido El Gallo	1727	Nuevo León	Linares	El Gallo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$117,707	\$117,684	\$117,684	\$117,684	\$117,684	\$117,684	\$117,684	100.00	\$0	Lote	25	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150200510533	Instalación De Focotecladas, Ejido Los Laureles	-	Nuevo León	Linares	Los Laureles	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,448	\$200,448	\$59,972	\$59,972	\$59,972	\$59,972	\$59,972	29.92	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa siguiente nivel.	
NLE15150200510839	Construcción De Comedor En Escuelas: 1) Salvador Díaz Miron, 2) Lic. Trinidad De La Garza Melo Y 3) Presidente Benito Juárez	INFRA-04-2015	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,700,000	\$2,590,803	\$2,590,803	\$2,518,628	\$2,518,628	\$2,518,628	\$2,518,628	97.21	\$0	Piezas	820	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: La unidad de medida refiere a tres (3) comedores escolares. / Registro: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, NO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150200510857	Construcción De Comedor En Escuelas: 1) Francisco M. Sartuche, 2) Arqu. Joaquín Mora Y 3) Felix Gonzalez Salinas	INFRA-05-2015	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,700,000	\$2,404,754	\$2,164,279	\$2,164,279	\$2,116,059	\$2,116,059	\$2,116,059	87.59	\$0	Piezas	930	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: La unidad de medida refiere a tres (3) comedores escolares / Registro: obra terminada físicamente, no financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150200510878	Construcción De Comedor En Escuelas: 1) Rima Nacional, 2) Alfonso Reyes Y 3) Cuauhtémoc	INFRA-06-2015	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,700,000	\$2,614,738	\$2,497,648	\$2,497,648	\$2,497,648	\$2,497,648	\$2,497,648	95.52	\$0	Piezas	820	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: La unidad de medida refiere a tres (3) comedores escolares / Registro: obra físicamente terminada, no financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150200510899	Construcción De Comedor En Escuelas: 1) Benito Juárez, 2) Francisco Villa Y 3) 20 De Noviembre	INFRA-07-2015	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,700,000	\$2,523,411	\$2,271,070	\$2,271,070	\$2,205,518	\$2,205,518	\$2,205,518	87.60	\$0	Piezas	860	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: LA UNIDAD DE MEDIDA REFIERE A TRES (3) COMEDORES ESCOLARES / Registro: PARA FISCAMENTE TERMINADA, NO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150200510910	Construcción De Comedor En Escuelas: 1) Primero De Mayo Y 2) Niños Heroes	INFRA-08-2015	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,200,000	\$2,069,509	\$2,043,226	\$2,043,226	\$2,043,226	\$2,043,226	\$2,043,226	98.73	\$0	Piezas	930	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: LA UNIDAD DE MEDIDA REFIERE A DOS (2) COMEDORES ESCOLARES / Registro: OBRA FISCAMENTE TERMINADA, NO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150200510921	Construcción De Comedor En Escuelas: 1) Lic. Melchior Ocampo, 2) Gen. Lázaro Cárdenas Y 3) Lic. Benito Juárez	INFRA-09-2015	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,100,000	\$1,947,800	\$1,863,227	\$1,863,227	\$1,863,227	\$1,863,227	\$1,863,227	95.66	\$0	Piezas	480	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: La unidad de medida refiere a tres (3) comedores escolares / Registro: obra terminada físicamente, no financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150200511024	Pavimentación En Calle Lateral De La Vía F.F.R.C.C. A Tampico En Cruce Con Día Del Expresario	INFRA-10-2015	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,224,131	\$2,224,130	\$2,017,717	\$2,017,717	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	950	0.00	0.00	Financiera: OBRA SIN INICIAR / Físico: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150200511049	Drenaje Sanitario Y Agua Potable.	INFRA-11-2015	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,640,000	\$1,640,000	\$1,476,000	\$1,476,000	\$387,097	\$387,097	\$387,097	23.60	\$0	Metros lineales	90	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150200511119	Drenaje Sanitario Y Agua Potable	INFRA-12-2015	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,330,000	\$2,330,000	\$2,097,000	\$2,097,000	\$1,010,757	\$1,010,757	\$1,010,757	43.38	\$0	Metros lineales	125	0.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150200511191	Drenaje Sanitario	INFRA-13-2015	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe	Urbanización	En Ejecución	2015	\$780,000	\$780,000	\$702,000	\$702,000	\$227,692	\$227,692	\$227,692	29.19	\$0	Metros lineales	125	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO, SE CUENTA ANTICIPIO / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150200511199	Drenaje Sanitario Y Agua Potable	INFRA-14-2015	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$366,526	\$366,526	\$366,526	28.19	\$0	Metros lineales	130	0.00	0.00	Financiera: obra en proceso / Físico: obra en proceso, se paga anticipo / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150200511205	Pavimentación De Calles En Cabeceza Municipal 2015	02	Nuevo León	Villaladma	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	VILLALADMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$10,020,786	\$10,020,786	\$7,014,550	\$7,014,550	\$6,950,000	\$6,950,000	\$6,950,000	69.36	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	69.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150200511239	Drenaje Sanitario Y Pavimento	INFRA-15-2015	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,150,000	\$2,150,000	\$1,901,565	\$1,901,565	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	235	0.00	0.00	Financiera: obra sin iniciar / Físico: obra sin iniciar / Registro: obra sin iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150200511248	Introducción De Red De Agua Potable	INFRA-16-2015	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe	Urbanización	En Ejecución	2015															

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Annu
NLE00130200145492	Construccion De Techado Etc. Sec. Comunitaria Del Bldo Benitez	1291	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE15150200514159	Genética Forense	12	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Genética Forense		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$756,160	\$680,544	\$680,544	\$183,277	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200514173	Prim. Col. Villas De Alcalá, García, N.L.	SID-018-15	Nuevo León	García	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución	2015	\$3,033,184	\$3,033,184	\$3,033,184	\$3,033,184	\$3,033,184	\$3,033,184	\$3,033,184	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200514185	Fondo Metropolitano 2015. Haema	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Economicas	Secretaria de Obras Públicas	Salud	En Ejecución	2015	\$906,486,719	\$905,980,232	\$905,980,232	\$420,451,064	\$420,451,064	\$420,451,064	\$420,451,064	46.43	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	46.00	Financiera: El importe ministrado se transfirió íntegramente al Fideicomiso. / Fisica: No se puede medir el avance ya que se parte de un proyecto. / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200514220	Sec. Col. Villas de Alcalá, Ciénega de Flores, N.L.	SID-018-15	Nuevo León	Ciénega de Flores	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución	2015	\$2,221,535	\$2,221,535	\$2,221,535	\$2,221,535	\$2,221,535	\$2,221,535	\$2,221,535	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200514243	Construcción Línea 3 Del Metro. Setc 2015 Perf	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	X031 Proyectos de Infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Obras Públicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,000,000,000	\$1,000,000,000	\$1,000,000,000	\$321,351,193	\$321,351,193	\$321,351,193	\$321,351,193	32.14	\$0	Kilometro	0	0.00	32.00	Financiera: De transferirnos 900 MDP al Fideicomiso, por lo que se registran los pagos realizados por el mismo. / Fisica: Es el Av. Finas, ya que no se puede medir el avance físico ya que es sólo una parte del proyecto. / Registro: Se envía a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200515224	Electrificación Varias Calles	Fism-01-2015	Nuevo León	Mina	Mina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Mina	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,051,421	\$2,632,491	\$1,351,934	\$1,351,934	\$1,351,934	\$1,351,934	\$1,247,240	51.36	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200515407	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Av Los Rios De Av Las Torres A Lago De Rodo	06 CONTINGENCIAS 2015	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Economicas			23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$7,000,000	\$4,689,527	\$4,677,066	\$4,677,066	\$4,677,066	46.77	\$0	Metros lineales	9,170	0.00	40.34	Financiera: / Fisica: / Registro:
NLE15150200515451	Remodelación Del Centro Cultural Flor De Lis	07 CONTINGENCIAS 2015	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Economicas			23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$14,331,709	\$14,331,709	\$10,032,196	\$14,217,667	\$4,265,300	\$4,265,300	\$4,265,300	29.76	\$0	Piezas	5,060	0.00	29.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
NLE15150200515642	Segunda Etapa De La Construcción Y Rehabilitación De La Infraestructura General Del Parque Deportivo Escamotivo El Pilon	Cont-01-2015	Nuevo León	Montemorelos	Mexiquito	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Economicas		23-Provisiones Salariales y Economicas	Municipio de Montemorelos	Deporte	En Ejecución	2015	\$5,950,000	\$5,950,000	\$4,165,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200515873	Construccion Drenaje Pluvial En Calle Peñadores De Calle Apolo A Calle Pintores Col La Talavera	3301 FISM 2015	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,267,690	\$3,267,690	\$2,940,921	\$3,267,690	\$2,148,318	\$2,148,318	\$2,148,318	65.74	\$0	Metros lineales	15,975	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
NLE15150200515930	Construccion Drenaje Pluvial En Calle Bonifacio Salinas De Av Union A Calle Twa Calle Col Miguel Aleman	3302 FISM 2015	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,606,333	\$2,606,333	\$2,345,700	\$1,549,664	\$1,549,664	\$1,549,664	\$1,549,664	59.46	\$0	Metros lineales	11,990	0.00	18.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
NLE15150200515959	Construccion Drenaje Pluvial En Calle Peñadores De Calle Pintores A Av Union Col La Talavera	3303 FISM 2015	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,569,735	\$2,569,735	\$2,312,761	\$2,509,306	\$752,792	\$752,792	\$752,792	29.29	\$0	Metros lineales	15,975	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
NLE15150200516022	Obras Complementarias Para Drenaje Pluvial En Calle Peñadores De Calle Apolo A Av Union Col Talavera	3304 FISM 2015	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,723,066	\$2,723,066	\$2,450,759	\$798,104	\$798,104	\$798,104	\$798,104	29.31	\$0	Metros lineales	15,975	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
NLE15150200516113	Obras Complementarias Para Drenaje Pluvial En Calle Bonifacio Salinas De Av Union A Calle Twa Calle Col Miguel Aleman	3305 FISM 2015	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,182,997	\$1,182,997	\$1,064,697	\$1,153,668	\$346,161	\$346,161	\$346,161	29.26	\$0	Metros lineales	11,990	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
NLE15150200516196	Construccion De Alumbrado Publico En Col Constituyentes De Cuernavaca Ier Sector	3306 FISM 2015	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,295,549	\$2,295,549	\$2,065,994	\$2,220,245	\$666,073	\$666,073	\$666,073	29.02	\$0	Piezas	9,885	0.00	10.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
NLE15150200516240	Remodelación De Centro De Salud En Col Vicente Guerrero	3307 FISM 2015	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA	Salud	En Ejecución	2015	\$2,179,300	\$2,179,300	\$1,961,370	\$2,110,414	\$896,650	\$896,650	\$896,650	41.14	\$0	Metros Cuadrados	9,175	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
NLE15150200516279	Fortalecimiento Del Desarrollo Empresarial	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S020 Fondo Nacional Emprendedor			10-Economia	SRIA. DE DESARROLLO ECONOMICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$29,682,000	\$29,682,000	\$29,682,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinvestición	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ENVIAR A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200516318	Unidad Deportiva	Forta-01-2015	Nuevo León	General Zuazua	General Zuazua	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de General Zuazua	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE15150200516551	Adecuacion Vial Entrada A Carrizalejo	Forta-02-2015	Nuevo León	General Zuazua	Carrizalejo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de General Zuazua	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE15150200516632	Compra De Vehiculos (Camioneta, Vehículo Y Amblancia)	Fot-03-2015	Nuevo León	General Zuazua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de general zuazua	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE15150200516654	Construccion Y Rehabilitación De La Infraestructura General En El Parque Deportivo Aleman	Cont. 02-2015	Nuevo León	Montemorelos	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Economicas			23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO DE MONTMORELOS	Deporte	En Ejecución	2015	\$4,050,000	\$4,050,000	\$2,835,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00</		

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Derengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anualizado Acum.		
HKE00130200145492	Construcción De Techo Eec. Sec. Comunitaria Del Ejido Benítez	1291	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución											0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
HKE15150200017633	Reforestación De Áreas Verdes Con Especies Nativas Y Forestales En El Municipio De Santiago	2	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	F001 Fomento a la Producción y el Consumo Sustentable	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
HKE15150200017637	Prim. Col. Valle De Lincoln Sec San Jose, Garcia, N.L.	SIE-018-15	Nuevo León	García	Valle de Lincoln	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN	Educación	En Ejecución	2015		\$2,308,525	\$2,308,525	\$2,308,525	\$2,308,525	\$2,155,398	\$2,155,398	\$2,155,398	93.37	\$0		Metros Cuadrados	0	0.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
HKE15150200017672	Prim. Col. Valle del Noble, Cadereyta Jimenez, N.L.	SIE-018-15	Nuevo León	Cadereyta Jimenez	Valle del Noble	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN	Educación	En Ejecución	2015		\$4,548,328	\$4,548,328	\$4,548,328	\$4,548,328	\$4,548,328	\$4,548,328	\$4,548,328	100.00	\$0		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
HKE15150200017676	Reforestación De Áreas Verdes Con Especies Nativas Y Forestales En El Municipio De Allende	3	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	F001 Fomento a la Producción y el Consumo Sustentable	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
HKE15150200017689	Prim. Col. Renacimiento, García, N.L.	SIE-018-15	Nuevo León	García	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN	Educación	En Ejecución	2015		\$276,377	\$276,377	\$276,377	\$276,377	\$276,377	\$276,377	\$276,377	100.00	\$0		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
HKE15150200017698	Reforestación De Áreas Verdes Con Especies Nativas Y Forestales En El Municipio De General Teran	4	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	F001 Fomento a la Producción y el Consumo Sustentable	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
HKE15150200017718	Sec. Col. Monclovia, General Escobedo, N.L.	SIE-018-15	Nuevo León	General Escobedo	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN	Educación	En Ejecución	2015		\$274,765	\$274,765	\$274,765	\$274,765	\$274,765	\$274,765	\$274,765	100.00	\$0		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
HKE15150200017723	Reforestación De Áreas Verdes Con Especies Nativas Y Forestales En El Municipio De Monterrey	5	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	F001 Fomento a la Producción y el Consumo Sustentable	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
HKE15150200017729	Prim. Col. Praderias Del Oriente, Juarez, N.L.	SIE-018-15	Nuevo León	Juárez	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN	Educación	En Ejecución	2015		\$937,700	\$424,544	\$424,544	\$424,544	\$424,544	\$424,544	\$424,544	100.00	\$0		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
HKE15150200017740	Sec. Col. Los Vinedos, Santa Catarina, N.L.	SIE-018-15	Nuevo León	Santa Catarina	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN	Educación	En Ejecución	2015		\$3,519,169	\$3,519,169	\$3,519,169	\$3,519,169	\$3,519,169	\$3,519,169	\$3,519,169	100.00	\$0		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
HKE15150200017751	Sec. Col. Buena Vista, El Carmen, N.L.	SIE-018-15	Nuevo León	El Carmen	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN	Educación	En Ejecución	2015		\$1,115,059	\$1,115,059	\$1,115,059	\$1,115,059	\$946,241	\$946,241	\$946,241	84.86	\$0		Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
HKE15150200017759	Prim. Col. Valle De Santa Maria, Pesqueria, N.L.	SIE-018-15	Nuevo León	Pesqueria	Valle de Santa Maria	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN	Educación</																		

Total: 1590

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado									Ejercido	Población	Avance Anual	Avance Acumulado									
NLE00130200145492	Construccion De Techoo Eec. Sec. Comunitaria Del Ejido Benitez	1291	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
NLE15150200521895	Ampliacion Comedor Comunitario Col Avance Popular	F18M02015	Nuevo León	García	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO GARCIA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$835,000	\$835,000	\$831,000	\$830,522	\$249,156	\$249,156	\$249,156	29.84	\$0	Metros Cuadrados	1,800	0.00	29.00	Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
NLE15150200521919	Prim. Col. Huilshobres, Ciénega De Flores, N.L.	SID-018-15	Nuevo León	Ciénega de Flores	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución	2015	\$4,284,239	\$4,284,239	\$4,284,239	\$4,284,239	\$4,254,190	\$4,254,190	\$4,254,190	99.30	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
NLE15150200521947	Equipamiento De Comedor Comunitario Col Renacimiento	F18M02015	Nuevo León	García	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO GARCIA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$853,684	\$853,684	\$850,000	\$849,600	\$254,880	\$254,880	\$254,880	29.86	\$0	Metros Cuadrados	1,800	0.00	29.00	Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
NLE15150200521952	Construccion De 60 Cuartos De Baño	4	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$4,427,100	\$4,311,328	\$4,311,328	\$4,311,328	\$4,311,328	\$4,311,328	\$4,311,328	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
NLE15150200521986	Prim. Col. Mirador De San Antonio, Juárez, N.L.	SID-018-15	Nuevo León	Juárez	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución	2015	\$10,598,327	\$10,598,327	\$10,598,327	\$10,598,327	\$9,680,500	\$9,680,500	\$9,680,500	91.34	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	91.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
NLE15150200522002	Construccion De Techo A Viviendas	F18M02015	Nuevo León	García	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO GARCIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$703,000	\$703,000	\$703,000	\$702,373	\$324,448	\$324,448	\$324,448	46.15	\$0	Vivienda	171	0.00	46.00	Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
NLE15150200522012	Ampliacion De Red Eléctrica	5	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$271,029	\$270,601	\$270,601	\$270,601	\$270,601	\$270,601	\$270,601	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
NLE15150200522013	Prim. Col. Valle De San Blas, García, N.L.	SID-018-15	Nuevo León	García	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución	2015	\$6,371,056	\$6,371,056	\$6,371,056	\$6,371,056	\$5,537,002	\$5,537,002	\$5,537,002	86.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	87.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
NLE15150200522043	Pavimentacion Asfaltica Calle Valencia Col. Buenos Aires	15M-002-2015	Nuevo León	Doctor González	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR GONZALEZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$79,780	\$79,780	\$73,432	\$59,662	\$59,662	\$59,662	\$59,662	74.78	\$0	Metros	1,000	0.00	74.78	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
NLE15150200522070	Sec. Col. Sierra Real, García, N.L.	SID-018-15	Nuevo León	García	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución	2015	\$4,577,980	\$4,577,980	\$4,577,980	\$4,577,980	\$3,536,248	\$3,536,248	\$3,536,248	77.24	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	77.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
NLE15150200522115	Mejoramiento De Vivienda, Cuartos De Baño, Cuartos Dormitorios En 4 Viviendas	6	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$879,505	\$866,816	\$866,816	\$866,816	\$866,816	\$260,052	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	66	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
NLE15150200522116	Infraestructura Educativa Mantenimiento A Escuelas	15M-04-2015	Nuevo León	Doctor González	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR GONZALEZ	Educación	En Ejecución	2015	\$219,800	\$219,800	\$180,000	\$99,800	\$99,800	\$99,800	\$99,800	45.40	\$0	Metros	120	0.00	45.40	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
NLE15150200522182	Construccion De Techo Viviendas	F18M02015	Nuevo León	García	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO GARCIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$937,334	\$937,334	\$937,000	\$936,559	\$432,626	\$432,626	\$432,626	46.15	\$0	Vivienda	228	0.00	46.00	Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
NLE15150200522207	Sec. Col. Villas De San Carlos, Apodaca, N.L.	SID-018-15	Nuevo León	Apodaca	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución	2015	\$5,197,336	\$5,197,336	\$5,197,336	\$5,197,336	\$4,475,709	\$4,475,709	\$4,475,709	86.12	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	86.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
NLE15150200522214	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Col Jos Paz	F18M02015	Nuevo León	García	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO GARCIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,398,126	\$2,398,125	\$2,398,125	\$2,398,125	99.92	\$0	Metros Cuadrados	3,700	0.00	99.00	Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
NLE15150200522216	Ampliacion Del Comedor Primaria De Nuevo Reguero	15M-05-2015	Nuevo León	Doctor González	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR GONZALEZ, N. L.	Educación	En Ejecución	2015	\$320,000	\$320,000	\$318,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	120	0.00	0.00	Financiera: 0 / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
NLE15150200522266	Construccion De Techo De Viviendas Col Sobrevilla	F18M02015	Nuevo León	García	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO GARCIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$209,667	\$209,667	\$209,386	\$209,418	\$96,737	\$96,737	\$96,737	46.14	\$0	Vivienda	51	0.00	46.00	Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
NLE15150200522269	Electrificación Col. Buenos Aires 2do. Sector	15M-06-2015	Nuevo León	Doctor González	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR GONZALEZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$470,000	\$470,000	\$440,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	68.09	\$0	Metros	300	0.00	60.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: /				
NLE15150200522303	Ampliacion De Comedor Y Alberperu Infantil Col. Nogales	F18M12015	Nuevo León	García	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO GARCIA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,390,000	\$717,000	\$717,000	\$717,000	29.88	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	29.00	Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
NLE15150200522313	Reabilitacion De Escuelas	1	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$2,504,032	\$2,504,032	\$2,504,032	\$2,504,032	\$2,504,032	\$2,504,032	\$2,504,032	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,585	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
NLE15150200522342	Ampliacion De Centro Rehabilitacion	F18M12015	Nuevo León	García	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO GARCIA	Salud	En Ejecución	2015	\$1,290,000	\$1,290,000	\$1,290,000	\$														

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														Tercer Trimestre 2015														
Total: 1590																												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Fisico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio								Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
NLE00130200145492	Construccion De Techoo Eec. Sec. Comunitaria Del B'ldo Benitez	1291	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE15150200514094	FAIP 2015	FAIP 2015	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,765,264	\$7,633,408	\$6,626,579	\$6,626,579	33.13	\$0	Metros Cuadrados	150,000	0.00	35.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
NLE15150200524215	Construccion De Techo En Patio Central En Jardin De Niños Francisco Villarreal De Liras	fin-01-2015	Nuevo León	Higuera	Higuera	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Higuera	Educación	En Ejecución	2015	\$575,528	\$575,528	\$517,975	\$575,528	\$459,407	\$459,407	\$459,407	79.82	\$0	Metros Cuadrados	1,509	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200524254	Construccion De Cancha De Pasto Sintetico Col Los Pargues	CEI1015	Nuevo León	García	Cobertura municipal	n.a.	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO GARCIA	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,962,198	\$1,962,198	\$751,000	\$748,141	\$748,141	\$748,141	\$748,141	38.13	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	38.13	Financiera: en proceso / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200524282	Construccion De Cancha Pasto Sintetico Col Paseo De Las Torres	CE022015	Nuevo León	García	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO GARCIA	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,030,008	\$2,030,008	\$1,751,000	\$1,750,588	\$1,750,588	\$1,750,588	\$1,750,588	86.24	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	86.27	Financiera: obra en proceso / Fisica: obra e proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200524310	Construccion De Cancha Pasto Sintetico Col Valle De Lincoln	CE032015	Nuevo León	García	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO GARCIA	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,007,794	\$2,007,794	\$1,698,000	\$1,697,293	\$1,697,293	\$1,697,293	\$1,697,293	84.54	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	84.00	Financiera: / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200524620	Desarrollo Institucional	D118	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$290,967	\$290,112	\$194,533	\$194,533	\$194,533	\$194,533	\$194,533	67.05	\$0	Mobiliario y equipo	2,000	0.00	67.05	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200524861	Construccion De Edificio Para Policia De Proximidad	FORTA-01-2015	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe	Seguridad	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$3,950,397	\$2,962,798	\$2,962,798	\$2,584,094	\$2,584,094	\$2,584,094	65.41	\$0	Piezas	0	0.00	95.00	Financiera: proyecto en proceso / Fisica: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200524887	Remodelacion De Edificio Para Policia De Proximidad	FORTA-02-2015	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe	Seguridad	En Ejecución	2015	\$2,813,225	\$2,740,954	\$2,740,954	\$2,740,954	\$2,740,954	\$2,740,954	\$2,740,954	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: La unidad de medida referia la remodelación de un (1) centro como tal. / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200524955	Subsemun	-	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal			4-Gobernación	MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,266,848	\$10,266,848	\$10,266,848	\$10,266,848	\$5,133,424	\$5,133,424	\$5,130,746	50.00	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200525004	Obra De Urbanizacion	1	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal	Convenios	8003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUPE)			9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$299,580	\$299,580	\$299,580	\$299,580	\$299,580	99.86	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	99.86	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200525027	Carpeta Y Liga Para Bacheo	2	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal	Convenios	8003 Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de sus resultados			11-Educación Pública	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,089,193	\$1,089,193	\$1,089,193	\$1,089,193	\$1,089,193	43.57	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	43.57	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200525126	Construccion De Espacio Recreativo	CONTINGENCIAS-01-2015	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Guadalupe	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,235,339	\$4,235,339	\$2,964,737	\$2,964,737	\$2,682,161	\$2,682,161	\$2,682,161	63.33	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200525143	Remodelacion Y Construccion De Plaza Principal En La Zona Centro (2a. Etapa)	CONTINGENCIAS-02-2015	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Guadalupe	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$12,766,325	\$12,766,325	\$12,766,325	63.83	\$0	Piezas	0	0.00	75.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200526267	Construccion De Cancha De Futbol Siete	MSB-044-01	Nuevo León	Sabinas Hidalgo	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,750,000	\$3,750,000	\$2,625,000	\$2,625,000	\$2,625,000	\$2,625,000	\$2,625,000	70.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	78.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200526406	Programa Medio Ambiente Y Recursos Naturales	1	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaria de Desarrollo Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$66,814,159	\$114,240	\$71,635	\$71,635	\$71,635	\$71,635	\$71,635	62.71	\$0	Equipamiento	0	0.00	62.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia informacion a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200527761	Fondo De Aportaciones Multiples Superior 2015	-	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autonoma de Nuevo Leon	Educación	En Ejecución	2015	\$92,980,098	\$92,980,098	\$77,510,695	\$53,218	\$53,218	\$53,218	\$53,218	0.06	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.06	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200527820	Fondo De Aportaciones Multiples Media Superior 2015	-	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autonoma de Nuevo Leon	Educación	En Ejecución	2015	\$34,627,694	\$34,627,694	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200530135	Equipo De Transporte Para Profesionalizacion De Las Instituciones En Seguridad Publica	Subsemun-01-2015	Nuevo León	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal			4-Gobernación	MUNICIPIO DE JUAREZ NL	Transportes y visalidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150200530234	Equipamiento Programa Seguridad Juvenes En Riesgo Con Participacion Ciudadana	Subsemun-02-2015	Nuevo León	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal			4-Gobernación	MUNICIPIO DE JUAREZ NL	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150200530272	Equipamiento A Traves De Red Nacional De Telecomunicaciones	Subsemun-03-2015	Nuevo León	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal			4-Gobernación	MUNICIPIO DE JUAREZ NL	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150200530421	Programa Para La Fiscalizacion Del Gasto Federalizado	u037	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U037 Programa para la fiscalización del gasto federalizado			23-Provisiones Salariales y Económicas	Auditoria Superior Del Estado de Nuevo Leon	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,615,136	\$5,615,136	\$4,594,203	\$3,551,717	\$3,551,717	\$3,551,717	\$3,551,717	63.25	\$0	Estudio de preinvestigación	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: no hay observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200530490	Rehabilitacion Con Concreto Asfaltico	FOPADEM-01-2015	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Guadalupe	Transportes y visalidades	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,990,359	\$9,990,359	\$9,990,359	99.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200530536	Cambio De Alumbrado	FOPADEM-02																										

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.	
NLE00130200145492	Construcción De Techoo Bec. Sec. Comunitaria Del Bldo Benítez	1291	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE15150200534765	Piso Flme	36-03-BH-FI11-2011	Nuevo León	Mier y Noreiga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE15150200534766	Drenaje Pluvial En Las Calles Meeta, Artalam, Lincoln, Ruiz Cortines (Tramo 11) En Col. San Bernabe Fomerrey 51	FIM 15-4	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$14,000,049	\$14,000,048	\$14,000,048	\$13,950,048	\$6,367,521	\$6,367,521	\$6,367,521	45.48	\$0	Metros lineales	8,000	0.00	90.00	Financiera: Obra en proceso / Físico: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
NLE15150200534806	Drenaje Pluvial En La Calle Bellano Sagua De Antonio L. Villareal A Francisco Murguía, Col. Venustiano Carranza	FIM 15-5	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,825,000	\$2,825,000	\$2,825,000	\$2,748,517	\$824,555	\$824,555	\$824,555	29.19	\$0	Metros lineales	1,350	0.00	46.00	Financiera: Obra en proceso / Físico: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
NLE15150200534835	Drenaje Pluvial Calle Camino De La Pradera, Calle Reyes Católicos, Col. Arcos Del Sol Y Colonia Hario Santa Isabel	FIM 15-6	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,449,496	\$4,449,496	\$4,449,496	\$4,399,620	\$1,319,886	\$1,319,886	\$1,319,886	29.66	\$0	Metros lineales	1,350	0.00	70.00	Financiera: Obra en proceso / Físico: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
NLE15150200534886	Recapay R Bechoo Calles Noria Sur	1	Nuevo León	Apodaca	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE APOACA, NL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,332,000	\$4,332,000	\$3,032,400	\$4,265,011	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: SOLO SE HA ENTREGADO EL ANTICIPO PERO NO ES PRESUPUESTAL / Físico: SOLO SE HA ENTREGADO EL ANTICIPO PERO NO ES PRESUPUESTAL / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
NLE15150200534898	Drenaje Pluvial En Calle Ejercito Nacional, Amalia Sibila Y Conexión Lincoln - Ruiz Cortines, Col. Financero Elias Calles	FIM 15-7	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$8,207,969	\$8,207,969	\$8,207,969	\$7,998,077	\$6,871,428	\$6,871,428	\$6,871,428	83.72	\$0	Metros lineales	1,350	0.00	98.00	Financiera: Obra en proceso / Físico: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
NLE15150200534933	Modernización De La Calle Nuevo Leon Nova Apodaca	2	Nuevo León	Apodaca	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE APOACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,668,000	\$9,668,000	\$6,767,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: SOLO SE HA ENTREGADO EL ANTICIPO PERO NO ES PRESUPUESTAL / Físico: SOLO SE HA ENTREGADO EL ANTICIPO PERO NO ES PRESUPUESTAL / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
NLE15150200534982	Desconstrucción De Pavimento Varías Calles Rincónada	3	Nuevo León	Apodaca	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE APOACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$6,000,000	\$4,200,000	\$5,909,787	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: SOLO SE A ENTREGADO EL ANTICIPO PERO NO ES PRESUPUESTAL / Físico: SOLO SE HA ENTREGADO EL ANTICIPO PERO NO ES PRESUPUESTAL / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
NLE15150200535031	Reconstr Pav. Av Jardin De La Primavera Y Jardines	4	Nuevo León	Apodaca	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE APOACA NL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$6,000,000	\$9,865,764	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: SOLO SE HA ENTREGADO EL ANTICIPO PERO NO ES PRESUPUESTAL / Físico: SOLO SE HA ENTREGADO EL ANTICIPO PERO NO ES PRESUPUESTAL / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
NLE15150200535076	Reconstr. De Pav. Varías Calles De Col. Oh	5	Nuevo León	Apodaca	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE APOACA NUEVO LEON	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$6,000,000	\$9,748,956	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: SOLO SE HA ENTREGADO EL ANTICIPO PERO NO ES PRESUPUESTAL / Físico: SOLO SE HA ENTREGADO EL ANTICIPO PERO NO ES PRESUPUESTAL / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
NLE15150200535627	Unidad Deportiva Infantil	Infra depor-01-2015	Nuevo León	Doctor Arroyo	Doctor Arroyo	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Dr. Arroyo	Deporte	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	99.90	\$0	Metros Cuadrados	35,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE15150200537026	Rehabilitación De Centro De Salud En Av. Ruiz Cortines Entre Calles Tortola Y Pelicano, Col. Valle Verde 2º Sector (Centro De Salud C.A.M.V.I.O.)	FIM 15-10	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Salud	En Ejecución	2015	\$509,386	\$509,386	\$509,386	\$498,144	\$240,894	\$149,443	\$149,443	29.34	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	95.00	Financiera: Obra en proceso / Físico: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
NLE15150200537135	Rehabilitación De Centro De Salud En Calle Nezahualpilli, Entre Calles Leticiañiti Y Kamapitilli, Col. Proviwon San Bernabe (Centro De Salud C.E.B.E.C.O. 8)	FIM 15-11	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Salud	En Ejecución	2015	\$481,190	\$481,190	\$481,190	\$455,871	\$338,565	\$136,761	\$136,761	29.65	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	95.00	Financiera: Obra en proceso / Físico: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
NLE15150200537200	Drenaje Pluvial En La Calle Seguridad Social Entre Ruteño Y Alejandro De Rodas Y Conexión Arroyo. Col. Hacienda Mitras	FIM 15-8	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$11,664,324	\$11,664,325	\$11,664,325	\$11,446,686	\$4,240,156	\$3,434,006	\$3,434,006	29.44	\$0	Metros lineales	1,350	0.00	35.00	Financiera: Obra en proceso / Físico: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
NLE15150200537226	Rehabilitación De Centro de Salud En Calle Melidoro Perez Entre Calle 20 De Noviembre Y Calle David Berlanga, Col. Nueva Madere (Centro de Salud Francisco T. Madere)	FIM 15-9	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Salud	En Ejecución	2015	\$640,698	\$640,698	\$640,698	\$609,927	\$182,978	\$182,978	\$182,978	28.56	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	95.00	Financiera: Obra en proceso / Físico: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
NLE15150200537298	Rehabilitación De Centro de Salud En Calle Veteranos De La Revolución Entre Calle 1913 Y Plan De Guadalupe, Col. Antonio I. Villareal (Centro De Salud Antonio I. Villareal)	FIM 15-12	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Salud	En Ejecución	2015	\$621,192	\$621,193	\$621,193	\$590,509	\$177,153	\$177,153	\$177,153	28.52	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	95.00	Financiera: Obra en proceso / Físico: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
NLE15150200537316	Rehabilitación De Centro De Salud En Av. Aleman Entre Calles San Martín Y Ruben Jaramillo, Col. Tierra Y Libertad (Centro de Salud Tierra Y Libertad)	FIM 15-13	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Salud	En Ejecución	2015	\$635,084	\$635,084	\$635,084	\$633,199	\$613,809	\$189,960	\$189,960	29.91	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: Obra en proceso / Físico: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
NLE15150200537337	Rehabilitación De Centro de Salud En Calle Conexión Tripeñita Entre Calle Bía Del Trabajo Y Calle 1º De Mayo. Col. Infonavit Valle Verde (Centro De Salud Infonavit Valle Verde)	FIM 15-14	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Salud	En Ejecución	2015	\$768,347	\$768,348	\$768,348	\$763,546	\$763,546	\$229,064	\$229,064	29.81	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: Obra en proceso / Físico: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
NLE15150200537499	Pavimentación Asfáltica Calle Edmundo González Entre Vicente Fox Y R23-47-BF-02-01-2015	Nuevo León	Hidalgo	Hidalgo	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, N. L.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,200,000	\$2,200,000	\$1,540,000	\$2,200,000	\$1,540,000	\$1,540,000	\$1,540,000	\$1,540,000	70.00	\$0	Metros Cuadrados	170	0.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PAGAR FINQUITO / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE15150200537510	Subsueno 2015	01 SUBSEKEN 2015	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal			4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$13,028,055	\$13,028,055	\$6,514,028	\$5,186,449	\$5,186,449	\$5,186,449	\$5,186,449	\$5,186,449	39.81	\$0	Metros cúbicos	443,273	0.00	39.81	Financiera: / Físico: / Registro:
NLE15150200537582	Introducción De Drenaje Sanitario En Calle Proyectistas Y Calle Arquitectos Entre Calle Pacificita Y Topo, Col. La Marina (Parcela 61)	FIM 15-17	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$821,572	\$821,573	\$821,573	\$805,059	\$553,445	\$553,445	\$241,518	67.36	\$0	Piezas	215	0.00	65.00	Financiera: Obra en proceso / Físico: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
NLE15150200537603	Techos De Fibro-Cemento En Sector San Bernabe (Colonias Fomerrey 1, 112, 113, 114, 115), Sector La Alianza, Colonias Francisco Villa, La Esperanza Y Fomerrey 35	FIM 15-18	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas																		

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Annu
NLE00130200145492	Construccion De Techado Eec. Sec. Comunitaria Del Bldo Benitez	1291	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE15150200541921	Electrificaciones	FAIS-04-2015	Nuevo León	Aramberri	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARAMBERRI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,186,263	\$2,950,000	\$3,186,263	\$746,255	\$746,255	\$746,255	23.42	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	40.00	Financiera: / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200541930	Techado De Escuelas	FAIS-05-2015	Nuevo León	Aramberri	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARAMBERRI	Educación	En Ejecución	2015	\$2,136,606	\$2,681,023	\$2,078,000	\$2,681,023	\$1,557,665	\$1,557,665	\$1,557,665	58.10	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	58.00	Financiera: / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200541940	Equipamiento Para Rayos X	FAIS-06-2015	Nuevo León	Aramberri	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARAMBERRI	Salud	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	100.00	\$0	Equipamiento	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200541980	Cancha Multideportiva En La Localidad La Trinidad	Conting.-01-2015	Nuevo León	Aramberri	Cobertura municipal	Convenios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ARAMBERRI	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,606,888	\$1,606,888	\$1,606,888	\$1,606,888	\$1,606,888	80.34	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	75.00	Financiera: / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200541990	Cancha Multideportiva En San Rafael Del Llano	Conting.-02-2015	Nuevo León	Aramberri	Cobertura municipal	Convenios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ARAMBERRI	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$946,556	\$946,556	\$946,556	\$946,556	\$946,556	63.10	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	75.00	Financiera: / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200542000	Cancha Multideportiva La Escondida	Conting.-03-2015	Nuevo León	Aramberri	Cobertura municipal	Convenios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ARAMBERRI	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$946,556	\$946,556	\$946,556	\$946,556	63.10	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	75.00	Financiera: / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200542633	Lamparas En Las Raíces	1	Nuevo León	Allende	Ciudad de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de allende, n.l.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$82,827	\$82,828	\$74,545	\$82,828	\$82,828	\$82,828	\$82,828	100.00	\$0	Luminaria	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200542639	Luminarias En Las Cruces	2	Nuevo León	Allende	Las Cruces (Carretera Nacional, Kilometro 236)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de allende nl	Urbanización	En Ejecución	2015	\$67,719	\$67,719	\$60,947	\$67,719	\$67,719	\$67,719	\$67,719	100.00	\$0	Luminaria	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200542643	Construcción De Techo Firme	FAIS-01-2015	Nuevo León	El Carmen	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL CARMEN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,233,584	\$1,233,584	\$1,166,148	\$1,233,584	\$1,016,291	\$1,016,291	\$1,016,291	81.07	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	85.00	Financiera: / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200542647	Luminarias Camino A La Paz	3	Nuevo León	Allende	La Paz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de allende, n.l.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$62,486	\$62,486	\$56,237	\$62,486	\$62,486	\$62,486	\$62,486	100.00	\$0	Luminaria	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200542652	Ampliacion De Drenaje Sanitario	Eiam-01-2015	Nuevo León	Mejchor Ocampo	Charco Redondo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Mejor Ocampo	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$158,711	\$158,711	\$142,840	\$158,711	\$142,840	\$142,840	\$142,840	90.00	\$0	Metros lineales	70	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200542655	Construcción De Cuartos Dormitorios	FAIS-02-2015	Nuevo León	El Carmen	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL CARMEN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$542,880	\$542,880	\$320,000	\$542,880	\$317,343	\$317,343	\$317,343	58.46	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	58.00	Financiera: / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200542658	Pisa Y Baño En La Paz	4	Nuevo León	Allende	La Paz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de allende, n.l.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$194,519	\$194,519	\$175,067	\$194,519	\$136,163	\$136,163	\$136,163	70.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200542664	Instalación De Alumbrado Publico	FAIS-03-2015	Nuevo León	El Carmen	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL CARMEN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$412,639	\$412,639	\$412,639	\$412,639	\$407,507	\$407,507	\$407,507	98.76	\$0	Piezas	320	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200542670	Construcción De Piso Firme	FAIS-04-2015	Nuevo León	El Carmen	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL CARMEN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$132,278	\$132,278	\$130,000	\$132,278	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200542677	Revestimiento Con Concreto Hidráulico	FAIS-05-2015	Nuevo León	El Carmen	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL CARMEN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$412,827	\$412,827	\$412,827	\$412,827	\$412,827	\$412,827	\$412,827	100.00	\$0	Metros Cuadrados	320	0.00	99.00	Financiera: / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200542898	Luminarias El Provisor	6	Nuevo León	Allende	El Provisor	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de allende n.l.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$130,705	\$130,705	\$117,635	\$130,705	\$117,635	\$117,635	\$117,635	90.00	\$0	Luminaria	100	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200542929	Luminarias Cañada Honda	7	Nuevo León	Allende	La Cañada Honda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de allende n.l.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$111,972	\$111,972	\$100,775	\$111,972	\$111,972	\$111,972	\$111,972	100.00	\$0	Luminaria	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200542941	Revestimiento De Camino	8	Nuevo León	Allende	La Cañada Honda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de allende, n.l.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$650,697	\$650,698	\$585,628	\$650,698	\$650,698	\$650,698	\$650,698	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200542964	Drenaje Sanitario Calle Jimenez	10	Nuevo León	Allende	Ciudad de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de allende, n.l.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$397,441	\$510,728	\$456,655	\$510,728	\$510,728	\$510,728	\$510,728	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200543616	Construccion De Planta Potabilizadora Y Líneas De Conduccion	-	Nuevo León	General Bravo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO NL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	54	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200543647	Construcción De Baños	-	Nuevo León	General Bravo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal																					

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Anual Acum.
NLE00130200145492	Construccion De Techoo Eec. Sec. Comunitaria Del Bldo Benitez	1291	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE1515030054256	Primera Etapa Introduccion De Drenaje Sanitario En Calle Los Olivos Las Huertas	2	Nuevo León	Santiago	Las Marraneras	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,832,288	\$1,832,288	\$1,690,050	\$1,690,050	\$55,686	\$55,686	\$55,686	30.00	\$0	Metros lineales	793	0.00	30.00	Financiera: EN PROCESO / Fisico: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE1515030054258	Primera Etapa Introduccion De Drenaje Calle Rio La Chueca Col San Juan Los Rodriguez	3	Nuevo León	Santiago	Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,311,334	\$1,311,334	\$1,180,201	\$1,180,201	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	148	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisico: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE1515030054259	Primera Etapa De Introduccion De Agua Potable En Calle Alonso Chavez Rio Montreana Col San Juan	4	Nuevo León	Santiago	Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$736,988	\$736,988	\$663,289	\$663,289	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,352	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisico: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE1515030054261	Primera Etapa Pavimentacion Calle 5 De Mayo San Jose Norte	5	Nuevo León	Santiago	San Jose	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,084,479	\$1,084,479	\$994,933	\$994,933	\$325,344	\$325,344	\$325,344	30.00	\$0	Metros Cuadrados	2,885	0.00	30.00	Financiera: EN PROCESO / Fisico: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE1515030054270	Gastos Indirectos Y Proyectos De Inversion	6	Nuevo León	Santiago	Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$368,494	\$368,494	\$331,644	\$331,644	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisico: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE1515030054650	Construccion De Aula, Telesecundaria El Fortunato Tzauza	-	Nuevo León	Linares	Gatos Gueros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$388,015	\$388,015	\$388,015	\$388,015	\$388,015	\$201,048	\$201,048	51.81	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	85.00	Financiera: / Registro: EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE 57.80 / Fisico: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE15150300546062	Rehabilitación De Aulas, J.N. Anastacia Bustamante, EJ, Hac. Oge	-	Nuevo León	Linares	Guadalupe (La Hacienda de Guadalupe)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$114,060	\$114,060	\$81,134	\$81,134	\$81,134	\$81,134	\$81,134	71.13	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: / Fisico: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE15150300546069	Construccion De Drenaje Pluvial	-	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,098,551	\$2,098,551	\$1,850,960	\$1,850,960	\$1,850,960	\$629,117	\$629,117	29.98	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	60.00	Financiera: / Fisico: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE15150300546077	Construccion Drenaje Pluvial 1a. Etapa	-	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,007,509	\$2,007,509	\$1,207,440	\$1,207,440	\$1,207,440	\$601,871	\$601,871	29.98	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	60.00	Financiera: / Fisico: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE15150300546145	Construccion De Trea Techos Firma, Col.Buenos Aires	-	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIR. DES. URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$147,931	\$192,787	\$77,661	\$77,661	\$77,661	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	15	0.00	70.00	Financiera: / Fisico: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE15150300546309	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo A02 15	SIE 018 15	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución	2015	\$5,390,361	\$5,390,361	\$5,390,361	\$5,390,361	\$5,390,361	\$5,390,361	\$5,390,361	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisico: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE15150300546388	Adquisicion De Mob. Y Equipo A 02 15 SIE 018 15	SIE 018 15	Nuevo León	Monterrey	Monterrey	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución	2015	\$5,390,361	\$5,390,361	\$5,390,361	\$5,390,361	\$5,390,361	\$5,390,361	\$5,390,361	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisico: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE15150300546340	Fortalecimiento De Las Evaluaciones De Control De Confianza	Subsemun-01-2015	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	SEGURIDAD MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	250	0.00	0.00	Financiera: EN ESPERA DE RECURSOS / Fisico: LA UNIDA DE MEDIDA DEBE DE SER ELEMENTOS / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE15150300546371	Profesionalización	Subsemun-02-2015	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	SEGURIDAD MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2015	\$818,854	\$818,854	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	100	0.00	0.00	Financiera: EN ESPERA DE RECURSOS / Fisico: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DE SER ELEMENTOS O CAPACITACION / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE15150300546406	10 Pick Up Doble cabina	Subsemun-03-2015	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	SEGURIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,900,000	\$5,900,000	\$5,086,784	\$5,086,784	\$5,086,784	\$5,086,784	\$5,086,784	86.22	\$0	Vehiculos	127,000	0.00	90.00	Financiera: / Fisico: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE15150300546492	Unidad Para 10 Pasajeros	Subsemun-04-2015	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	SEGURIDAD MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2015	\$420,243	\$420,243	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehiculos	127,000	0.00	0.00	Financiera: EN ESPERA DE RECURSOS / Fisico: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE15150300546516	Prevencion Social Del Delito Con Participación Ciudadana	Subsemun-05-2015	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	SEGURIDAD MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2015	\$2,034,471	\$2,034,471	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	127,000	0.00	0.00	Financiera: EN ESPERA DE RECURSOS / Fisico: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DE SER SERVICIOS O PROGRAMAS / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE151503005465045	Construccion Canchas Polivalentes En El Hogar	-	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Economicas		23-Provisiones Salariales y Economicas	DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$839,535	\$839,535	27.98	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisico: LA UNIDA DE MEDIDA SON CANCHAS / Registro:
NLE151503005461276	Construccion De 4 Cuartos De Baño.	SH2	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$303,277	\$303,277	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	0.00	Financiera: / Fisico: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE151503005461284	Construccion De Techo De Lona, Techo De Lantow, Fiso Firm Y Mejoramiento De Vivienda En 2 Viviendas.	SH2	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$266,497	\$266,497	\$120,878	\$120,878	\$120,878	\$120,878	\$0	45.36	\$0	Metros Cuadrados	10	0.00	0.00	Financiera: / Fisico: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
NLE151503005464382	Construccion De Electrificacion	18-10-15	Nuevo León	Montemorelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MONTEMORELOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$115,216	\$115,216	\$115,216	\$115,216	\$115,216	\$115,216	\$115,216	100.00	\$0	Metros lineales	71	0.0.		

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
NLE00130200145492	Construcción De Techo Eec. Rec. Comunitaria Del B'ldo Benítez	1291	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE15150300566362	Construcción De Techo Cuena Civico En Ej. San Pedro de Ruedas	PMMA-FI11-1115	Nuevo León	Doctor Arroyo	San Pedro de González (San Pedro de Rueda)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DR. ARROYO, NUEVO LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,250,000	\$1,545,520	\$1,545,520	\$1,545,520	\$1,545,520	\$1,545,520	\$1,545,520	100.00	\$0	Metros Cuadrados	448	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
NLE15150300566391	Construcción De Techo Cuena	PMMA-FI11-1215	Nuevo León	Doctor Arroyo	Nueva Rosita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DR. ARROYO, NUEVO LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,238,095	\$1,238,095	\$1,238,095	99.05	\$0	Metros Cuadrados	16	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
NLE15150300566409	Construcción De Techo Metalico De 16x30	PMMA-FI11-1315	Nuevo León	Doctor Arroyo	Lagunita y Ranchos Nuevos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DR. ARROYO, NUEVO LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$874,123	\$874,123	\$874,123	87.41	\$0	Metros Cuadrados	86	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
NLE15150300566431	Construcción De Drenaje Sanitario	PMMA-FI11-1415	Nuevo León	Doctor Arroyo	Doctor Arroyo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DR. ARROYO, NUEVO LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,244,440	\$1,244,440	\$1,244,440	99.56	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
NLE15150300566450	Construcción De Techo Cuena En Ej. Entronque Los Medias (La Loma)	PMMA-FI11-1515	Nuevo León	Doctor Arroyo	Entronque los Medias (La Loma)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DR. ARROYO, NUEVO LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,241,874	\$1,241,874	\$1,241,874	99.35	\$0	Metros Cuadrados	385	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
NLE15150300566470	Construcción De Losas De Concreto En Sapa Urbanas Y Localidades De Alta Marginación	PMMA-FI11-1615	Nuevo León	Doctor Arroyo	Doctor Arroyo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DR. ARROYO, NUEVO LEON	Vivienda	En Ejecución	2015	\$4,955,666	\$4,955,666	\$4,955,666	\$4,955,666	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	10,272	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
NLE15150300566499	Ampliación De Agua Potable En Ej. San Cayetano De Vacas	PMMA-FI11-1715	Nuevo León	Doctor Arroyo	San Cayetano de Vacas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DR. ARROYO, NUEVO LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$459,929	\$459,929	\$459,929	\$459,929	\$449,204	\$449,204	\$449,204	97.67	\$0	Metros lineales	32	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
NLE15150300566519	Ampliación De Agua Potable En Ej. Santa Ana	PMMA-FI11-1815	Nuevo León	Doctor Arroyo	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DR. ARROYO, NUEVO LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,043,417	\$1,043,417	\$1,043,417	\$1,043,417	\$1,026,349	\$1,026,349	\$1,026,349	98.36	\$0	Metros lineales	34	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
NLE15150300566548	Construcción De Techo Cuena En Ej. El Jilguero	PMMA-FI11-1915	Nuevo León	Doctor Arroyo	El Jilguero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DR. ARROYO, NUEVO LEON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
NLE15150300566567	Ampliación De Red Elctrica En Col. Socarras Rizzo	PMMA-FI11-2015	Nuevo León	Doctor Arroyo	Doctor Arroyo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DR. ARROYO, NUEVO LEON	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,050,320	\$1,050,320	\$1,050,320	\$1,050,320	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
NLE15150300566579	Ampliación De Red Elctrica En La Col 5 De Julio	PMMA-FI11-2115	Nuevo León	Doctor Arroyo	Doctor Arroyo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MPID. DE DR. ARROYO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
NLE15150300566593	Ampliación De Red Elctrica En Boulevard Ejército Mexicano	PMMA-FI11-2215	Nuevo León	Doctor Arroyo	Doctor Arroyo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MPID DE DR ARROYO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$169,200	\$169,200	\$169,200	\$169,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
NLE15150300566617	Ampliación De Red Elctrica Narciso Mendoza	PMMA-FI11-2315	Nuevo León	Doctor Arroyo	Doctor Arroyo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MPID DE DR ARROYO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$201,600	\$201,600	\$201,600	\$201,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	49	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
NLE15150300566637	Ampliación De Red Elctrica 2do Sector	PMMA-FI11-2415	Nuevo León	Doctor Arroyo	Doctor Arroyo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MPID DE DR ARROYO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$243,000	\$243,000	\$243,000	\$243,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	57	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
NLE15150300566649	Rehabilitación De Centro De Salud	PMMA-FI11-2615	Nuevo León	Doctor Arroyo	Doctor Arroyo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MPID DE DR ARROYO	Salud	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	10,232	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
NLE15150300567562	Línea De Conducción De Agua Potable	01-conagua-2015	Nuevo León	Doctor Arroyo	Carmen de Castaño	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Dr. Arroyo	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,035,017	\$3,035,017	\$1,892,531	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	425	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: por iniciar / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
NLE15150300567585	Línea De Conducción De Agua Potable	02-conagua-2015	Nuevo León	Doctor Arroyo	Santa Gertrudis	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Dr. Arroyo	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,965,942	\$4,965,942	\$1,892,531	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: por iniciar / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
NLE15150300567609	Aportación Al Programa Vivienda Digna Con Sédatur	01-sedatur-2015	Nuevo León	Doctor Arroyo	Doctor Arroyo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Dr. Arroyo	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,806,883	\$2,806,883	\$1,892,531	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: por iniciar / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
NLE15150300568609	Construcción De Losa De Concreto	-	Nuevo León	Marín	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Marín	Vivienda	En Ejecución	2015	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
NLE15150300568652	Construcción De Cuneta De Concreto Y Farillas Para Drenaje Pluvial	-	Nuevo León	Marín	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Marín	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$586,968	\$586,968	\$524,771	\$586,968	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
NLE15150300569564	Construcción De Edificio De Protección Civil	8 CONTINGENCIAS 2	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00						

Información General del Proyecto																									Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual Acum.											
NLE00130200145492	Construccion De Techado Etc. Rec. Comunitaria Del B'ldo Benitez	1291	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.											
NLE15150300576527	Remodelacion De Parque De Beisbol Santa Rosa La Esga Cabrera Municipal Hualahuises N. L.	PHB-CONECO-04-15	Nuevo León	Hualahuises	Hualahuises	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Economicas		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO DE HUALAHUISES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.										
NLE15150300576580	Construccion De Drenaje Pluvial Tramo I 23-15	1 INFRA 2015	Nuevo León	Santa Catarina	Ciudad Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,434,920	\$6,434,920	\$5,491,688	\$6,361,151	\$1,908,345	\$1,908,345	\$1,908,345	29.66	\$0	Metros lineales	1,345	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:										
NLE15150300576623	Construccion De Drenaje Pluvial Tramo Ii 24-15	2 INFRA 2015	Nuevo León	Santa Catarina	Ciudad Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,102,180	\$3,102,180	\$3,000,000	\$3,042,935	\$912,881	\$912,881	\$912,881	29.43	\$0	Metros lineales	1,345	0.00	29.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.										
NLE15150300576656	Construccion De Drenaje Pluvial Tramo Iii 25-15	3 INFRA 2015	Nuevo León	Santa Catarina	Ciudad Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,983,738	\$1,983,738	\$1,500,000	\$1,939,666	\$587,900	\$587,900	\$587,900	29.64	\$0	Metros lineales	1,345	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.										
NLE15150300576692	Construccion De Drenaje Pluvial Tramo Iv 26-15	4 INFRA 2015	Nuevo León	Santa Catarina	Ciudad Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,512,645	\$3,512,645	\$3,500,000	\$3,470,127	\$1,949,858	\$1,949,858	\$1,041,038	55.51	\$0	Metros lineales	1,345	0.00	56.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.										
NLE15150300576728	Construccion De Drenaje Pluvial Tramo V	5 INFRA 2015	Nuevo León	Santa Catarina	Ciudad Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,120,470	\$3,120,470	\$3,000,000	\$3,081,601	\$1,039,759	\$1,039,759	\$924,480	33.32	\$0	Metros lineales	1,345	0.00	33.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.										
NLE15150300576794	Construccion De Drenaje Pluvial Tramo Vi	6 INFRA 2015	Nuevo León	Santa Catarina	Ciudad Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,155,974	\$3,155,974	\$3,000,000	\$3,118,745	\$1,079,759	\$1,079,759	\$935,623	34.21	\$0	Metros lineales	1,345	0.00	34.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.										
NLE15150300576860	Introduccion De Red De Alumbrado Publico 12-15	7 INFRA 2015	Nuevo León	Santa Catarina	Ciudad Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,765,578	\$2,765,578	\$2,500,000	\$2,710,672	\$1,047,447	\$1,047,447	\$946,318	37.87	\$0	Piezas	3,330	0.00	38.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.										
NLE15150300576906	2da Etapa Del Plan Maestro De Restauracion Urbana Para El Centro Historico De Linares.	01	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal	Subsidios		S248 Programa para el Desarrollo Regional Turistico Sustentable		21-Turismo	Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,999,346	\$9,999,346	\$4,742,463	\$4,742,463	\$4,742,463	47.42	\$0	Metros	0	0.00	32.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.										
NLE15150300576910	Rehabilitacion De Espacio Publico 13-15	8 INFRA 2015	Nuevo León	Santa Catarina	Ciudad Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,626,370	\$1,626,370	\$1,500,000	\$1,610,645	\$817,650	\$817,650	\$817,650	50.27	\$0	Metros Cuadrados	3,330	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.										
NLE15150300577026	Construccion De Centro Polivalente Municipal La Escape	cont15-01-2015	Nuevo León	Hidalgo	Hidalgo	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Economicas		23-Provisiones Salariales y Economicas	municipio de hidalgo	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,100,000	\$3,000,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	70.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.										
NLE15150300577051	Introduccion De Agua Potable Y Drenaje Sanitario	FIM-02-2015	Nuevo León	Mina	Mina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MINA, N. L.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,280,557	\$1,280,557	\$1,280,557	\$1,280,557	\$1,280,557	\$832,479	100.00	\$0	Vivienda	72	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: Trámites con Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey / Registro: la obra no ha iniciado por trámites con Servicios de Agua Drenaje.											
NLE15150300577901	Escuelas De Tiempo Completo	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Economicas	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución	2015	\$50,000,000	\$50,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.										
NLE15150300578313	Reforestacion Diversas Calles, Parques Y Avenidas Del Municipio De Lampazos De Naranjo, Nuevo Leon	HIDROCARBUROS 01	Nuevo León	Lampazos de Naranjo	Cobertura municipal	Subsidios		U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO, N.L.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$81,480	\$81,480	\$81,480	\$23,280	\$23,280	\$23,280	\$0	28.57	\$0	Piezas	5,800	0.00	30.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro:										
NLE15150300578843	Construcción De Corredor Escolar	INFRA-21-2015	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe, N.L.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$548,087	\$548,087	\$493,278	\$493,278	\$66,262	\$66,262	\$66,262	12.09	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA REFIERE A UN (1) CORREDOR ESCOLAR / Registro: OBRA FISICAMENTE TERMINADA, NO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.										
NLE15150300578886	Inversion Por Priorizar	INFRA-22-2015	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe, N.L.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$966,866	\$966,866	\$966,866	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: INVERSION PENDIENTE DE ASIGNAR / Registro: PENDIENTE DE ASIGNAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.										
NLE15150300578896	Pc 2015 Pavimentacion De Vialidades	PC 2015 PAV DE VIALIDAD	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	Convenios		R117 Contingencias Economicas		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO GRAL. ESCOBEDO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$13,580,080	\$13,580,080	\$8,148,048	\$13,549,177	\$4,064,753	\$4,064,753	\$0	29.93	\$0	Metros lineales	100,000	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.										
NLE15150300578924	Construccion De Espacio Deportivo 07-15	07- C1 2015	Nuevo León	Santa Catarina	Ciudad Santa Catarina	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Economicas		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,277,266	\$3,277,266	\$2,000,000	\$3,174,210	\$1,248,451	\$1,248,451	\$1,248,451	38.09	\$0	Metros Cuadrados	5,100	0.00	38.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.										
NLE15150300578938	Pc 2015 Mejora Vialidades	PC2105 MEJORA VIAL	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	Convenios		R117 Contingencias Economicas		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,419,920	\$6,419,920	\$3,851,952	\$6,378,629	\$1,913,589	\$1,913,589	\$0	29.81	\$0	Metros lineales	100,000	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.										
NLE15150300578950	Construccion De Espacio Deportivo	02 C1 2015	Nuevo León	Santa Catarina	Ciudad Santa Catarina	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Economicas		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,362,453	\$2,362,453	\$1,000,000	\$2,310,197	\$711,059	\$711,059	\$711,059	30.10	\$0	Metros Cuadrados	3,850	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.										
NLE15150300578955	Construccion De Gradas Para Parque De Bebol 03-15	03 C1 2015	Nuevo León	Santa Catarina	Ciudad Santa Catarina	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Economicas		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	Urbanización	En Ejec>																									

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública															Tercer Trimestre 2015														
Total: 1590																													
Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
NLE00130200145492	Construcción De Techado Boc. Rec. Comunitaria Del Bldo Benitez	1291	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
NLE15150300579378	Rehabilitación De Pavimento 35-15	07 C2 2015	Nuevo León	Santa Catarina	Ciudad Santa Catarina	Urbano	Subsidios	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,570,832	\$1,570,832	\$1,570,832	\$1,549,981	\$464,394	\$464,394	\$464,394	29.60	\$0	Metros Cuadrados	2,100	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150300579414	Infra 2015 Agua Potable, Col. Emiliano Zapata	FISM 11 2015	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,887,147	\$1,887,147	\$1,696,432	\$1,875,772	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	100,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150300579432	Infra 2015 Drenaje Jardines De Sn Martin	FISM 12 2015	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GRAL ESCOBEDO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,340,000	\$2,600,000	\$2,586,418	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579450	Infra 2015 Drenaje Sanitario Andres Caballero	FISM 2015	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,430,000	\$2,700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	100,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
NLE15150300579495	Infra 2015 Drenaje Emiliano Zapata 2 Parte	INFRA 2015	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO, N.L.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,275,930	\$2,275,930	\$2,048,337	\$2,275,930	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	100,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150300579522	Infra 2015 Drenaje Emiliano Zapata	INFRA 2015	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO GRAL ESCOBEDO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$180,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	120,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
NLE15150300579523	Instalacion De Techos De Laminas Varias Comidaseo	-	Nuevo León	General Zaragoza	Saragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO GENERAL SARAGOZA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$8,873,972	\$8,873,972	\$7,776,575	\$7,776,575	\$7,776,575	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579537	Infra 2015 Drenaje Socrates Rizzo	FISM 2015	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO GRAL. ESCOBEDO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,086,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	100,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150300579553	Infra 2015 Pavimento Rio Peaqueria	FISM 2015	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO GRAL. ESCOBEDO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$766,219	\$766,219	\$689,597	\$766,219	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	120,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150300579571	Infra 2015 Centro Rehabilitacion Fisica	INFRA 2015	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESCOBEDO, N.L.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,748,131	\$2,748,131	\$2,473,318	\$2,748,131	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	15,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
NLE15150300579591	Infra 2015 Centro De Rehabilitacion	INFRA 2015	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESCOBEDO,N.L.	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,684,325	\$2,684,325	\$2,415,892	\$2,684,325	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	30,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
NLE15150300579605	Infra 2015 Comedor Escolar	FISM 2015	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,551,144	\$2,551,144	\$2,296,030	\$2,551,144	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
NLE15150300579619	Prodim 2015	INFRA PRODIM 2015	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESCOBEDO, N.L.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$743,821	\$743,821	\$669,439	\$743,821	\$563,431	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	200	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579643	Infra 2015 Indirectos	INFRA INDIRECT 2015	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$450,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehiculos	200	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150300579795	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Con 3,800 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.)	F-RP-15-15001/121	Nuevo León	Doctor Arroyo	San Diego	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IFO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,850,034	\$2,850,034	\$2,850,034	\$2,850,034	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,404	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150300579806	Construccion De Drenaje Pluvial Tramo I 17-15	1 POPADEN 2015	Nuevo León	Santa Catarina	Ciudad Santa Catarina	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,615,371	\$6,615,371	\$6,499,528	\$6,499,528	\$1,949,858	\$1,949,858	\$1,949,858	29.47	\$0	Metros lineales	6,800	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150300579821	Construccion De Drenaje Pluvial Tramo II 18-15	2 POPADEN 2015	Nuevo León	Santa Catarina	Ciudad Santa Catarina	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,038,304	\$5,038,304	\$4,970,154	\$4,970,154	\$3,517,139	\$3,517,139	\$2,562,863	69.81	\$0	Metros lineales	6,800	0.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150300579832	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Con 2,185 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.)	F-RP-15-15001/122	Nuevo León	Doctor Arroyo	San Gregorio	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IFO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,314,649	\$6,314,649	\$6,314,649	\$6,314,649	\$1,447,434	\$1,447,434	\$0	22.92	\$0	Metros lineales	1,404	0.00	20.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150300579835	Construccion Parque Acuatico Agua-Bravo	-	Nuevo León	General Bravo	Cobertura municipal	Subsidios	8117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GRAL BRAVO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$15,000,000	\$15,000,000	\$10,500,000	\$10,500,000	\$10,475,808	\$10,475,808	\$10,475,808	69.84	\$0	Metros Cuadrados	5,200	0.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150300579840	Construccion De Drenaje Pluvial Tramo III 19-15	03 POPADEN 2015	Nuevo León	Santa Catarina	Ciudad Santa Catarina	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,286,325	\$5,286,325	\$5,286,325	\$5,179,163	\$5,179,163	\$5,179,163	\$3,543,749	98.34	\$0	Metros lineales	6,800	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150300579860	Construccion De Drenaje Pluvial Tramo I 20-15	04 POPADEN 2015	Nuevo León	Santa Catarina	Ciudad Santa Catarina	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,072,717	\$3,072,717	\$3,024,801	\$3,024,801	\$1,954,371	\$1,954,371	\$907,740	63.60	\$0	Metros lineales	5,450	0.00	64.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150300579874	Aforo De Pozo Profundo De 150 Metros De Profundidad, Equipamiento Mecánico Y Eléctrico Del Pozo Con Una Bomba Vertical	F-RP-15-15001/123	Nuevo León	Galeana	El Refugio (Refugio de los Ranchos)	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IFO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,613,775	\$6,613,775	\$6,613,775	\$6,613,775	\$2,593,985	\$2,593,985	\$1,821,113	39.22	\$0	Equipamiento	225	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150300579890	Construccion De Drenaje Pluvial Tramo II 21-15	05 POPADEN 2015	Nuevo León	Santa Catarina	Ciudad Santa Catarina	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,241,594	\$2,241,594	\$2,235,264	\$2,235,264	\$670,579	\$670,579	\$670,579	29.92	\$0	Metros lineales	5,450	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150300579909	Construccion De Drenaje Pluvial Tramo III 22-15	06 POPADEN 2015	Nuevo León	Santa Catarina	Ciudad Santa Catarina	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,265,689	\$2,237,794	\$2,237,794	\$2,237,794	\$1,587,646	\$1,587,646	\$1,587,646	70.95	\$0	Metros lineales	5,450	0.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE15150300579921	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Con 6,428 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.)	F-RP-15-15001/124	Nuevo León	Galeana	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IFO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,597,636	\$6,597,636	\$6,597,636	\$6,597,636	\$2,757,835	\$2,757,835	\$1,875,014	41.80	\$0	Metros lineales	2,454	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 1590																											
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
NLE00130200145492	Construccion De Techado Soc. Sec. Comunitaria Del Bldo Benitez	1291	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300580497	Equipamiento Mecánico, Eléctrico Y Voletería En Estación De Bombeo Parque Industrial, Con (1) Un Equipo De Bombeo Tipo Turbina Vertical	1-RP-15001/111	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IFO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,518,914	\$1,518,914	\$1,518,914	\$1,518,914	\$481,118	\$481,118	\$478,214	31.68	\$0	Equipamiento	5,000	0.00	15.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580530	Equipamiento Mecánico Y Eléctrico En Estación De Bombeo Provilán, Con (1) Un Equipo De Bombeo Tipo Turbina Vertical De 120 H.P	1-RP-15001/114	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,779,195	\$1,779,195	\$1,779,195	\$1,779,195	\$476,669	\$476,669	\$473,792	26.79	\$0	Equipamiento	18,000	0.00	15.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580567	Rehabilitación De Red De Agua Potable Con 1,353 Metros Lineales De Tubería De Polietileno De Vitrilo Pvc C-900	1-RP-15001/116	Nuevo León	García	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IFO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$689,184	\$689,184	\$689,184	\$689,184	\$689,184	\$689,184	\$0	100.00	\$0	Metros lineales	2,300	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580588	Rehabilitación De Red De Agua Potable Con 1,774 Metros Lineales De Tubería De Polietileno De Vitrilo Pvc C-900 Hidráulico Azul Rd-25 4" Ø	1-RP-15001/117	Nuevo León	García	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IFO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$579,528	\$579,528	\$579,528	\$579,528	\$558,021	\$558,021	\$0	96.29	\$0	Metros lineales	1,350	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580614	Construcción De 887 Metros Lineales De Líneade Alimentador Tanque Santa Rosa I, Con 855 Metros Lineales De Tubería De Asbesto-Cemento De 18" Ø Clase A-7,	1-RP-15001/137	Nuevo León	Apodaca	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IFO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,390,814	\$2,390,814	\$2,390,814	\$2,390,814	\$810,115	\$810,115	\$0	33.88	\$0	Metros lineales	28,000	0.00	20.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580659	Equipamiento Mecánico, Eléctrico Y Voletería En Estación De Bombeo América II, Con (1) Un Equipo De Bombeo Tipo Turbina Vertical De 25 H.P.	1-RP-15001/144	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IFO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$562,510	\$562,510	\$562,510	\$562,510	\$168,211	\$168,211	\$167,196	29.90	\$0	Equipamiento	15,000	0.00	31.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580668	Apoyo En Reforestación	10	Nuevo León	Anáhuac	Cobertura municipal	Subsidios	0593 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	ANÁHUAC NL	Salud	En Ejecución	2015	\$69,062	\$69,062	\$69,062	\$69,062	\$69,062	\$69,062	\$69,062	100.00	\$0	Piezas	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
NLE15150300580690	Introducción De Red De Agua Potable Con 1,478 Metros Lineales De Tubería De Polietileno De Vitrilo Pvc C-900 Hidráulico Azul Rd-25 De 4" Ø,	1-RP-15001/146	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IFO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,220,938	\$2,220,938	\$2,220,938	\$2,220,938	\$126,858	\$126,858	\$126,092	5.71	\$0	Metros lineales	450	0.00	25.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580735	Construcción De La Prolongación Del Alimentador Tanque San Miguel II, 2a Etapa, Con 890 Metros Lineales De Tubería De Asbesto-Cemento	1-RP-15001/148	Nuevo León	Pesquería	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IFO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,473,773	\$3,473,773	\$3,473,773	\$3,473,773	\$3,452,458	\$3,452,458	\$3,431,625	99.39	\$0	Metros lineales	20,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580771	Construcción De 922 Metros Lineales De Interconexión De Tanque Pesquería II Al Acueducto, Con Tubería De Asbesto-Cemento De 18"Ø	1-RP-15001/150	Nuevo León	Pesquería	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IFO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,815,359	\$2,815,359	\$2,815,359	\$2,815,359	\$2,832,214	\$2,832,214	\$2,354,144	93.49	\$0	Metros lineales	15,000	0.00	93.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580863	Consolidado Agua Limpia 2015	AGUA LIMPIA 2015	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IFO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,086,688	\$1,086,688	\$1,086,688	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580908	Formación De Competencias / Cursos	CURSOS	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0810 Programa de Cultura del Agua		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IFO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.